

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 352 / W-30 / 144

दिनांक : 29/4/2026

दिनांक 24.04.2026 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 24.04.2026 को विकास भवन, लखनऊ में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों / फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री ए०के० त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. श्री मुकेश कुमार वैश, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संस्थान विभाग, लखनऊ।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, लखनऊ।
5. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री अरविंद यादव, सहायक अभियन्ता, नलकूप विभाग, लखनऊ।
8. श्री पवन पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर (वि०/यॉ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री मो० ताबिश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. डा० हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
12. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
13. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
14. श्री रामा राजू, एस०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
15. श्री शोभित भदोरिया, डी०टी०एल०, टी०पी०आई०, मै० सी०एस० टेक लि०, लखनऊ।
16. श्री इब्राहिम मलिक, क्यू०ए०क्यू०सी०, टी०पी०आई०, मै० सी०एस० टेक लि०, लखनऊ।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 23 नग पेयजल योजनाएं बनायी गयी, जिनमें 33 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 03 नग पेयजल योजनाओं पर आगाखॉन फाउण्डेशन द्वारा कार्य कराया गया है, जिसमें 4 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, इस प्रकार कुल 26 नग पेयजल योजनाएं पूर्व से निर्मित हैं, जिनमें कुल 37 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। सम्पूर्ण जनपद को संतृप्तक रने के उद्देश्य से वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 376 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 669 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, पेयजल योजनाओं में 442 नग नलकूप, 442 नग पम्प हाउस, 442 नग बाउण्ड्रीवॉल, 442 नग सोलर प्लान्ट, 381 नग शिरोपरि जलाशय, 4940 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 229677 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित हैं, जिसके सापेक्ष 436 नग नलकूप, 434 नग पम्प हाउस, 436 नग बाउण्ड्रीवॉल, 434 नग सोलर प्लान्ट, 189 नग शिरोपरि जलाशय, 4842 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 225314 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। जनपद में कुल 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 616 नग राजस्व ग्रामों में नियमित क्लोरीनयुक्त स्वच्छ पेयजलापूर्ति की जा रही है। 584 नग राजस्व ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 253 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल सर्टिफाइड कर लिया गया है एवं 140 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाया जा चुका है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उनमें बिना किसी बाधा के निरन्तर क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पाइप लाइन व पेयजल गृह संयोजन किए जाने

हेतु खोदी गयी सड़कों को अनिर्माण मजदूरी प्रणाली/प्राथमिक पूर्णव्यापक का भी जल पर निर्भरता को शिकायती का तत्काल प्रमाण से निम्नस्थ करीब जाय। परमजल योजनाओं पर निर्माण करवाया प्र सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से सारी कर सारे कोई शिकायत प्राप्त हो तो, सूची बनाया जा सकता है करना सुनिश्चित करें।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण माध्यम परमजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संवाहन पर अनुसंधान में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (ITAI) का गठन किया जा चुका है।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण माध्यम परमजल योजनाओं पर निर्माण करवाया गए नलकूप के खोल की स्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही तथा कालांतर में संपूर्ण संचालन का Source Sustainability Plan खण्ड कोसलम (विशाल) एवं (विशाली) द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ अध्ययन कर तैयार किया गया, जिसमें जनपद लेखनक के ग्रामीण क्षेत्रों की परमजल योजनाओं में स्थापित सभी Source Sustainable जैसे समूह। समीक्षा केदक में जिला परमजल एवं संचालन विभाग द्वारा Source Sustainability रिपोर्ट की अनुसंधान किया गया।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रवर्तन के तहत ग्राम का E-gramswaraj पोर्टल पर ग्राम पंचायत संचालन एवं ग्राम प्रधान की ऑनलाइन कार्यवाही में ग्राम सेवा आकलन किया जाया है, जिसके क्रम में जनपद लेखनक में 211 नग संचालन ग्रामों के समूह 216 नग राजस्व ग्रामों में जल सेवा आकलन किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि समस्त स्थापित कर भविष्य में भी इसी प्रकार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रवर्तन के तहत 191 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की RPVSS ID JMA 20 पोर्टल पर बनाई जायी है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 186 नग एकल ग्राम पेयजल की RPVSS ID JMA 20 पोर्टल पर बनायी जा चुकी है।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड-गोसाईगंज की 06 नग पेयजल योजनाएं एवं विकासखण्ड-मल्लहाबाद की 01 नग पेयजल योजना पर द्वितीय नलकूप हेतु 20मी0X20मी0 की भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है, विकासखण्ड-गोसाईगंज की 01 नग पेयजल योजना पर 02 बार बोरिंग करने के उपरान्त भी नलकूप सकल नहीं हो सका, जिसके लिए 30मी0X40मी0 की भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है एवं विकासखण्ड-कोसलम की 01 नग पेयजल योजना पर बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु उक्त भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा खेल का मैदान बनाकर कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिसके क्रम में अधिकांश अधिव्यता एवं कर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अन्य दूसरी भूमि प्राप्त कर तथा विवाद का निस्तारण करने हेतु नग ट्यूबवेल की बोरिंग का कार्य पूर्ण कर योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि 09 नग पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायत समूह पेयजल योजनाएं है, जिनमें एक ग्राम पंचायत में जलकल परिवार का निर्माण करने हेतु जनपद सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों एवं संचालन में जलापूर्ति किए जाने का प्रावधान है। जिला ग्राम पंचायतों में अवर जलाशय नहीं बनाया गया है वही के प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा जलने ग्राम में जल से शिरोपरि जलाशय बनाने की सीमा करने हुए माध्यमलाइन एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिये जा रहे हैं, जिस कारण पेयजल के समस्त कार्य को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। अधोहस्तक्षेत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी व सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित करने हेतु समस्त को निराकरण करायें।

- अधिकांश अधिव्यता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लेखनक में वर्तमान तक 52 नग पेयजल योजनाओं में सोलर केबिल कोश होने एवं सोलर पैनल क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के कारण 54 नग ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति बाधित हो गयी थी, जिस कर्म द्वारा नवी केबिल लगाकर एवं क्षतिग्रस्त सोलर पैनल को बदलने हेतु योजनाओं को पुन क्रियाशील कर दिया गया है। उक्त समस्त योजनाओं पर हुई कोश की कार्यवाही एम्प्लॉई/आयु सम्बन्धित ग्रामों में करायी गयी, जिसपर वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है एवं कोश की वारदात लगातार हो रही है। जिसके निराकरण के लिए अधोहस्तक्षेत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं के परिवार पर कर्म द्वारा

सी0सी0 टी0वी0 कैमरा या बाउण्ड्रीवॉल पर तार फेसिंग कराकर जलकल परिसर को सुरक्षित किया जाये।

- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की पूर्व निर्मित 23 नग पेयजल योजनाएं, जिनमें कुल 33 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं का संचालन एवं अनुरक्षण (10 वर्षों हेतु) कार्य हेतु नामित फर्म मै0 विंध्या टेलीलिक लि0, लखनऊ है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। उक्त पेयजल योजनाओं में मरम्मत, पाइप लाइन विस्तार, नए पेयजल गृह संयोजन इत्यादि के कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु प्रधान कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रेषित किए गए हैं, स्वीकृति उपरान्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण कराकर योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियाशील कर जनपयोगी किया जाएगा। वर्तमान में 02 नग पेयजल योजनाएं पूर्ण रूप से संचालित, 20 नग पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से संचालित एवं 01 नग पेयजल योजना बन्द श्रेणी में है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त क्रियाशील समस्त पेयजल योजनाओं पर यथासंभव नियमित रूप से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत समस्त पेयजल योजनाओं से नियमित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति तथा किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निराकरण करना सुनिश्चित करें।

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
5. मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
6. टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
7. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।


मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।