

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नामित एजेन्सी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा
बैठक विकास भवन सभागार में दिनांक 06.05.2026 की कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत संस्थाओं क्रमशः मै० एन०सी०सी० लि० हैदराबाद व मै० वी०टी०एल० गाजा (जे०वी०) इंजी०लि०, नोएडा द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुयी जिसमें जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, लखीमपुर खीरी, मै० एन०सी०सी० लि० हैदराबाद के मो० जमाल (डी०पी०एम०) लखीमपुर व मै० वी०टी०एल० गाजा इंजी० लि० नोएडा के श्री प्रियान्शू यादव (डी०पी०एम०) लखीमपुर, टी०पी०आई० से श्री राहत हुसैन (डी०टी०एल०) तथा खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम ग्रामीण लखीमपुर खीरी से श्री सौरभ कुमार वर्मा, श्री दीन प्रभाकर सहायक अभियन्ता व जनपद में तैनात समस्त अवर अभियन्ता तथा डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक आदि उपस्थित थे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न)

मै० एन०सी०सी० द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा— समीक्षा बैठक में उपस्थित एन०सी०सी० फर्म के डी०पी०एम० मो० जमाल अहमद द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 667 नग पाइप पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 687 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 411 नग शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें से 277 नग शिरोपरी जलाशयों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, शेष 134 शिरोपरि जलाशयों से जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु एन०सी०सी० लि० द्वारा 30 जून 2026 तक का समय मांगा गया है, एन०सी०सी० लि० द्वारा जनपद में कुल 286 जिक एलम टैंक निर्मित किए जाने थे जिनमें से 140 नग Zn-AL शिरोपरि जलाशयों के माध्यम से जलापूर्ति हो रही है जिनकी ऑडिट कराई जा चुकी है। जो टैंक सेफ्टी आडिट में सुरक्षित पाए गए हैं उनमें ही शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जाये व अन्य शिरोपरि जलाशयों में आवश्यक सुरक्षित सुधारात्मक उपचार कराने के पश्चात ही प्रारम्भ की जाए। मै० एन०सी०सी० लि० फर्म के प्रतिनिधि को ऑडिट रिपोर्ट तत्काल अधि० अभि० जल निगम (ग्रा०) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नियमित जलापूर्ति हेतु लक्षित कुल 1069 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 724 राजस्व ग्रामों में सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसे माह मई तक बढ़ाकर 800 ग्रामों में जलापूर्ति करने के निर्देश दिये गये।

मै० वी०टी०एल० गाजा इंजी० लि० द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा— समीक्षा बैठक में उपस्थित वी०टी०एल० फर्म के डी०पी०एम० श्री प्रियांशू यादव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 237 नग पाइप पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 240 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 73 नग शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें से 37 नग शिरोपरि जलाशयों से नियमित जलापूर्ति हो रही है। शेष 36 शिरोपरि जलाशयों से जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु मै० वी०टी०एल० गाजा इंजी० लि० द्वारा 20 जून 2026 तक का समय मांगा गया है, मै० वी०टी०एल० गाजा इंजी० लि० द्वारा जनपद में कुल 209 जिक एलम टैंक निर्मित किए जाने थे जिसके सापेक्ष 73 नग Zn-AL इंस्टालेशन का कार्य कराया जा चुका है जिनमें से 37 नग Zn-AL शिरोपरि जलाशयों के माध्यम से जलापूर्ति हो रही है जिनकी ऑडिट कराई जा चुकी है। जो टैंक सेफ्टी आडिट में सुरक्षित पाए गए हैं उनमें ही शिरोपरि जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जाये व अन्य शिरोपरि जलाशयों में आवश्यक सुरक्षित सुधारात्मक उपचार के बाद ही प्रारम्भ की जाए। शेष जिक एलम शिरोपरि जलाशयों की भी

सेफ्टी ऑडिट कराते हुए समस्त सुधारात्मक कार्यवाही 01 माह में पूर्ण कर ली जाए। मै0 वी0टी0एल0 गाजा इंजी0 लि0 को ऑडिट रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रा0) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नियमित जलापूर्ति के लक्ष्य 482 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 358 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसे माह मई तक बढ़ाकर 400 ग्रामों में जलापूर्ति करने के निर्देश दिये गये।


अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु-

- I. नियमित जलापूर्ति में हो रही बाधा के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं में सोलर वायर की चोरी होने का कारण बताया गया जिसके लिए एजेंसी को निर्देशित किया गया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक मैन पावर/गार्ड रखे जाए, पाइप पेयजल योजना पर सोलर वायर/अन्य सामग्री चोरी होने की दशा में संबंधित गार्ड की भी जिम्मेदारी तय की जाए व चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाने में भी प्राथमिकी दर्ज करायी जाए।
- II. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 5 योजनाओं में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य बाधित है। मा0 न्यायालय में कुल 03 प्रकरण (ग्राम पंचायत जगदेवपुर, ओयल देहात व नगला) विचाराधीन है तथा उनमें निर्गत स्थगन आदेश प्रभावी है जिसको निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी के करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि जल निगम उक्तवादों का पक्षकार नहीं है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर पक्षकार बनकर तथ्यों को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाएं। शेष 02 प्रकरण जिसमें (ग्राम पंचायत गौड़ी व मेरुआ पश्चिम) स्थानीय/प्रशासनिक विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
- III. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बरसात से पूर्व बाढ़ प्रभावित ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्य प्रत्येक दशा में 15 जून तक पूर्ण करते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए।
- IV. जल कल परिसरों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए।
- V. समीक्षा बैठक के दौरान टी0पी0आई0 के डिप्टी टीम लीडर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 08 असुरक्षित टैंक स्ट्रक्चर थे जिनमें से 04 नग को डिसमेंटल किया जा चुका है व शेष 04 नग की डिसमेंटलिंग का कार्य प्रगति पर है। जिसे एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि लगातार भ्रमणशील रहते हुए समस्त शिरोपरि जलाशयों के स्ट्रक्चर की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
- VI. बरसात के पहले जिन ग्रामों में कमिश्निंग एवं टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन ग्रामों में वितरण प्रणाली डालने के दौरान तोड़ी गयी सड़क को शत-प्रतिशत पुनर्स्थापित कर लिया जाए। साथ ही जिन ग्रामों में अभी टेस्टिंग, गृह संयोजन के कार्य अवशेष हो उनमें समस्त सड़कों को मोटरेबल किये जाने के निर्देश दिए गए।
- VII. अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-2947/JJM/2025-

26/Tech-20 दिनांक 10.12.2025 एवं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० D.O. No. W-JJM-68/2025-JJM-IV-DDWS दिनांक 27. 10.2025 के माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित जनपदों में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं हेतु स्रोत स्थिरता कार्ययोजना (Source Sustainability Report) तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से Review एवं अनुमोदन कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के समक्ष किया गया, जिसका Review समिति के सदस्यों द्वारा किया गया तथा उक्त कार्ययोजना को राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।


अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(अभिषेक कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।
o/c
FEE

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।

पत्रांक 1680 / M-21 / 40 दिनांक- 15-05-26
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. समस्त सहायक अभियन्ता / जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)।
7. डी०टी०एल० मेसर्स सेन्सिस टेक लि० टी०पी०आई०, लखीमपुर खीरी।
8. श्री प्रियांशु यादव, डी०पी०एम०, मै० वी०टी०एल० गाजा लि० (जे०वी०) पंजाबी कालोनी, लखीमपुर-खीरी।
9. मो० जमाल, (डी०पी०एम०), मै० एन०सी०सी०लि०, ग्राम डिम्हौरा, बाबागंज, लखीमपुर खीरी।
10. गार्ड फाइल।


मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।
o/c
FEE

दिनांक 06.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की उपस्थिति पंजिका

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद व विभाग	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4	• Ram Bahadur	EE. Incharge Dept-I	9451643817	
5	• Krishna Pal	P.O. Jangali	8040644681	
6	Mahendra Kr. Rajak	ADPRO	9415609518	
7	Dr A.D. Dwivedi	Dy CMO	8005209625	
8	Shailendra Kumar	EE, Vidyut	9415901173	
9	Aman Nath Mishra	EE, Nalkarp	9454414260	
10	Alak Raji Maurya	DC in ch/BSA ofc.	9415904470	
11	Upendra Kumar	JE ME in ch/Asst	9781604226	
12	Deen Prabhakar (AE)	AE UPDM(R)	6393754842	
13	Saurabh Kumar Verma (AE)	" "	9554540536	
14	Sunil Kumar Singh	DC PPML	735532875	
15	Sharan Shukla	CBAT	9695554505	
16	Abhishek Sharma	2SA/IBC coordinator	9494126002	
17	Mr. Rahat Hussain	ATL/TPIA	9334612409	
18	Mr. Rizewan Khan	BAMC/TPIA	8858812910	
19	Prayanshu Yadav	DPML	91336337129	
20	MAYANIK MISHRA	APM	8318497022	

दिनांक 06.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अर्न्तगत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की उपस्थिति पंजिका

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद व विभाग	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
21	Shakhs	S.E (NCC LtD)	7985267253	Se
22	MD Jamal	DPM (NCC LtD)	9389987677	J
23	Ruman Parver	JE (UPJN)	7607798477	Ra
24	Dhanjay Singh	JE UPJN	6386536049	Yds
25	Anil Kumar	J.E UPJN	8601027029	Anil
26	Manish Manojee	J.E. UPJN	7388000616	Manish
27	Pawan Kumar	JE UPJN	6393579735	P
28	Nihal Gupta	S. A Jangadi	9450605949	Ni
29	Anshu Verma	JE UPJN	8127559990	Anshu
30	Abhishek Kumar	J.E UPJN	9198702944	Abhishek
31	Ashish Kumar	J.E UPJN	6394040280	Ashish
32	Amrendra Patel	JE UPJN	9140596177	A
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				