



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 1439

M - S / 29

दिनांक 19.05/2026

दिनांक 18.05.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18.05.2026 को सायं 04:00 बजे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की माह मार्च की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :-

- 1 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।
- 3 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 6 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 7 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 8 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 14 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल" योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा बिन्दुवार की गयी, जो निम्नवत है:-

भूमि की उपलब्धता -

1. जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहें कार्यों में 16 स्थान पर स्थानीय अवरोध व स्थान पर भूमि अनुपलब्ध या चकमार्ग की अनुपलब्धता होने के कारण कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी राजस्व को फाइल बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी सम्बन्धित कार्यदायी फर्म व जूनियर इंजी० राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि संबन्धी मामलों का निस्तारण कर निर्माण कार्य सुनिश्चित करे।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 14-39

M-5 / 29

दिनांक 19/05/2026

जल जीवन मिशन में कार्यरत कार्यदायी संस्था के कार्यों की समीक्षा -

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था नियमित जलापूर्ति की कार्य प्रगति बढ़ाये।
- 2 समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किये गया कि एफ०एच०टी०सी० की कार्य प्रगति को बढ़ाये तथा आगामी दो माह में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

सड़क पुर्नस्थापना .

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि रोड कटिंग के बाद रोड कटिंग को तुरंत गुणवत्तापूर्वक सही कराये एवं टी०पी०आई० और जे०ई० को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन हुए रोड की जांच करे जिससे तत्संबंधी शिकायतों में कमी आये।

टी०पी०आई० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०-

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था टी०पी०आई०द्वारा दी गयी N.C का निस्तारण कराये एवं टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कंही भी गुणवत्ता के अपूर्ण होने की सूचना प्राप्त न हो इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था से संपर्क कर कार्य करना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु-

- 1 जल सेवा आकलन 226ग्राम पंचायत के सापेक्ष 222ग्राम पंचायत की पूर्ण हो गयी और शेष 4ग्राम पंचायत नगरीय में चली गयी।
- 2 एफ०टी०के० किट 3742 के सापेक्ष 1603 महिलाओं को वितरण किया जा चुका है और शेष ब्लॉक में महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर एफ०टी०के० किट वितरण करना सुनिश्चित करें, तथा नियमित रूप से जल परीक्षण कर पोर्टल पर अपलोड कराये।
- 3 RPWSS आई०डी०सिंगल विलेज में 466 के सापेक्ष 451 पूर्ण हो चुका है बाकी पर कार्य जारी है।
- 4 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत के विद्यालय एवं आगनवाड़ी में एफ०एच०टी०सी० लगाना सुनिश्चित करें।

कायालय अधशासा अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

E-mail - divazmupjn@gmail.com

पत्रांक 1439

M-S / 29


दिनांक 19/05/2026

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।

(राजेन्द्र कुमार)
अधशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।
- 3 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 6 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 7 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 8 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 14 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।


अधशासी अभियन्ता