

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 21.05.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक की गई। समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर, डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, मेसर्स सी०एस० टेक लिमिटेड (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर, असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, सीतापुर एवं प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड सीतापुर उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये—

1— समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 300 नग योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापना की जाँच हेतु आप द्वारा निर्देशित किया गया था जिसमें 290 नग योजनाओं की जांच आख्या कार्यालय को प्राप्त हुई जिसमें 246 नग योजनाओं में कार्य सन्तोषजनक पाया गया था तथा 44 नग योजनाओं में कार्य अवशेष/सुधार की आवश्यकता पायी गई थी जिसमें 20 नग पेयजल योजनाओं सुधार कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा शेष में कार्य प्रगति पर है एवं 10 नग योजनाओं की जांच आख्या प्राप्त होना शेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद हेतु नामित दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाते समय तोड़े गये मार्गों की पुर्नस्थापना के कार्यों की प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं है जिस पर मैनपावर बढ़ाते हुए तीव्र गति से अवशेष सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड /मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड)

2— समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर द्वारा शिरोपरि जलाशयों में लगायी गई NCs के कार्यों का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड की 130 किटिकल एवं 204 मेजर कुल 334 NCs है जिसमें 129 किटिकल एवं 202 मेजर कुल 331 NCs टी०पी०आई० द्वारा जाँचोपरान्त क्लोज कर दी गई तथा 3 NCs को क्लोज करने हेतु मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, सीतापुर को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही— मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड / टी०पी०आई० सी०एस०टेक लिमिटेड)

3— समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओंके समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए मेसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा 164 नग योजनायें एवं मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा 40 नग योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह जून— 2026 तक योजनाओं के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए मेसर्स एन०सी०सी० लि० को 200 नग योजनायें एवं मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को 100 नग, कुल 300 नग योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही— मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड /मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड/ टी०पी०आई० सी०एस०टेक लिमिटेड)

4- अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की हर घर जल मार्क 250 नग ग्राम पंचायतों का जल सेवा आंकलन किया जाना प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष 247 नग ग्राम पंचायतों का जल सेवा आंकलन पंचायत सचिवों द्वारा किया जा चुका है शेष 03 नग ग्राम नगरीय क्षेत्र में है जिनका जल सेवा आंकलन नहीं किया जाना है। जल सेवा आंकलन में जो कमियां परिलक्षित हुयी थी उन कमियों को DTU (District Technical Unit) के माध्यम से अनुश्रवण कर ठीक कराये जाने की कार्ययोजना बनाकर पोर्टल पर फीड की जा चुकी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रही है। अतः जिन पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है उन पर निर्बाध रूप से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(डा० राजागणपति आर.)
जिलाधिकारी
सीतापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर

पृ० संख्या: 4024 / M-3 / 28 दिनांक 02 / 06 / 2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 3- असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, सीतापुर।
- 4- प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड सीतापुर।
- 5- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, मेसर्स सी०एस० टेक लिमिटेड (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।

जिलाधिकारी,
सीतापुर।