

# कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 4291 ई-आफिस / JJM / 2025-26/

483

दिनांक- 10/11/2025

## जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-04/11/2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें सहायक अभियंता जल निगम श्री नितेन्द्र पाण्डेय, दोनों फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं डीपीओएम0यू0 से जिला समन्वयक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

**समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं VTL व वेलस्पन के प्रो0 मैनेजर को निम्न निर्देश दिये गये -**

1. यह कि 571 शिरोपरी जलाशय के निर्माण के सापेक्ष मात्र 182 शिरोपरी जलाशय का निर्माण दोनों फर्मों द्वारा किया गया है। सहायक अभियन्ता एवं कम्पनी से पूँछे जाने पर अवगत कराया गया कि वर्तमान में शिरोपरी जलाशय के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुयी है। दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि मैनपॉवर लगाकर शिरोपरी जलाशय निर्माण के कार्य में प्रगति लायी जाए।
2. यह कि O&M की शेष 18 पेयजल परियोजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों जिस पर कर्मचारी/अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अवशेष है उसे यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
3. यह कि VTL कम्पनी द्वारा दी गयी LOT-03 की योजनाओं का शतप्रतिशत सत्यापन कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में अधिशाषी अभियंता जल निगम अंशिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. यह कि IGRS पोर्टल पर 274 एवं JJM Helpline पोर्टल पर 343 यानी कुल 617 शिकायत निस्तारण हेतु अवशेष है जो संतोषजनक नहीं है। अधिशाषी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया जाता है कि दोनों फर्म के माध्यम से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by  
ANAND KUMAR SHUKLA  
Date: 07-11-2025  
15:50:00 (अनन्द कुमार शुक्ला)  
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशाषी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।
3. डीपीओआर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त AE/JE जल निगम ग्रामीण को इस निर्देश के साथ कि O&M की योजनाओं में पायी गयी कमियों का यथाशीघ्र निस्तारण कराकर हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें।
6. दोनों फर्मवेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगरको दिये गये निर्देश का अक्षरसः अनुपालार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
अम्बेडकरनगर

1-GV