

जल जीवन मिशन सम्बन्धी कार्यों तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपरोक्त विषयक दिनांक 27.01.2026 को जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा जल जीवन मिशन सम्बन्धी कार्यों तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/अभियन्ताओं/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मथुरा।
2. श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मथुरा— (सदस्य सचिव)
3. श्री धनंजय जायसवाल, जिला पंचायतराज अधिकारी, मथुरा।
4. श्री सुशील कुमार, एस०डी०ओ०, वन विभाग, मथुरा।
5. श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
6. श्री भूपेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
7. श्री अशोक कुमार ठाकुर, पी०एम० पैकेज— I, एन०सी०सी० — एपको (जे०वी०), मथुरा।
8. श्री रोहित कुमार, टीम लीडर, मै० फिचनर कन्सलटिंग इन्जीनियर्स (टी०पी०आई०), आगरा क्लस्टर।
9. श्री नीतेश झा, क्वालिटी इन्चार्ज, पैकेज— I एवं II, एन०सी०सी० — एपको (जे०वी०), मथुरा।
10. श्री मोहित कुमार, पी०एम०, जी०ए० इन्फ्रा प्रा०लि०, जयपुर, राजस्थान।
11. श्री मोहित सिंह जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट, मथुरा।

समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पिछली बैठक की अनुपालन आख्या एवं वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद मथुरा में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है —

पैकेज-01 की प्रगति

S.N.	Activity Name	Duration	QTY	Progress as per timeline (Dated 27.01.2026)	
				Target	Achievement
1	Supply of MS pipes	TARGET	55.900 KM	100%	90%
		ACHIEVEMENT	52.50 KM		
2	Supply of DI pipes	TARGET	1178 KM	100%	80%
		ACHIEVEMENT	935 KM		
3	Sedimentation tank at Palra (23000KL)	TARGET	1 Nos	100%	95%
		ACHIEVEMENT	WIP		
4	Water Treatment Plant(188.50 MLD)	TARGET	1 Nos	100%	40%
		ACHIEVEMENT	WIP		
5	Clear water Reservoir & Pump House	TARGET	8 Nos	100%	37%
		ACHIEVEMENT	7 -WIP		
6	Laying , Joiniting , Testing & Road Restoration work for Clear Water Rising Mains	TARGET	1178 KM	100%	53%
		ACHIEVEMENT	625 KM		
7	Laying , Joiniting , Testing & Road Restoration work for Gravity MS Pipe	TARGET	55.90 KM	100%	12%
		ACHIEVEMENT	5.10 KM		

पैकेज-02 की प्रगति

S.N.	Activity Name	Duration	QTY	Progress as per timeline (Dated 27.01.2026)	
				Target	Achievement
1	Construction of Over Head Tanks along with RTU Room	TARGET	214	100%	38%
		ACHIEVEMENT (WIP)	185		
2	Distribution System & Related work	TARGET	4566	90%	62%
		ACHIEVEMENT	2845		

- बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गई सड़कों की पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई एवं फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को सड़कों की पुर्नस्थापना अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गये। उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों में सड़कों की पुर्नस्थापना कर दी गई है, उन ग्रामों की सूची सत्यापन हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी, मथुरा को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये।
- जनपद में लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के स्वामित्व वाली सड़कों के किनारे बिछाई गई पाइप लाइन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की पुर्नस्थापना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गये कि अवशेष सड़कों की पुर्नस्थापना अतिशीघ्र करा ली जाए।
- पिछली बैठक में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में फर्म द्वारा बताया गया कि ग्राम जोनई की एन0सी0आर0 क्लोज किये जाने हेतु रिपोर्ट टी0पी0आई0 को प्रेषित कर दी गई है एवं जिन अवर जलाशयों की कॉलम की सरिया रीवारिंग की जानी थी, उनकी मैथोडलॉजी जल निगम एवं टी0पी0आई0 को उपलब्ध करा दी जायेगी, जिस पर निर्देश दिए गये कि रीवारिंग कार्य के लिए सभी आवश्यक जांचें करा ली जाए, जिससे टंकी के कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे।
- पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के पश्चात भी टी0पी0आई0 द्वारा इन्जीनियरों की संख्या न बढ़ाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यों की गुणवत्ता निगरानी में लगी हुई टी0पी0आई0 के इन्जीनियरों की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश टीम लीडर, मै0 फिचनर कन्सलटिंग इन्जीनियर्स (इण्डिया), आगरा क्लस्टर को दिये गये।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में पूर्व निर्मित जर्जर अवर जलाशयों को गिराये जाने की समीक्षा की गई, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अवर जलाशय तोड़ने के कार्यों में लगे हुए वेन्डर द्वारा अधिकांश जर्जर अवर जलाशय ध्वस्त कर दिये गये हैं एवं 12 नग अवर जलाशय अवशेष हैं, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष जर्जर अवर जलाशय को तोड़े जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को दिये गये।
- पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों " पैकेज-। व पैकेज-।। के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराये जाने" के अनुपालन में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 20 श्रमिकों के पंजीकरण करा दिये गये हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराये जाने के निर्देश दिए गये।

- पालरा झाल से ग्राम बेरा में निर्माणाधीन जल शोधन संयंत्र तक बिछाई जा रही एम0एस0 पाइप लाइन के संरेखण में आने वाले सिंचाई विभाग की नहरों की क्रॉसिंग की अनापत्ति, अपर गंगा कैनाल पर निर्मित किये जाने वाले हैड रेगुलेटर के प्राक्कलन, जनपद अलीगढ़ में भूमि के अस्थाई अर्जन हेतु फसलों के प्रतिकर दिये जाने के कार्यों के लिए जिलाधिकारी मथुरा की तरफ से पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को दिये गये।
- अन्त में निर्देश दिए गये कि दोनों पैकेजों में निर्माणाधीन कार्यों पर समानान्तर कार्य करते हुए श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए प्रगति बढ़ा ली जाए।

अनुमोदित

04/02/2026

अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
मथुरा

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
मथुरा।

पत्रांक ९८ / जल जीवन मिशन/ ०६

दिनांक ०५-०२-२६

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय मथुरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय मथुरा।
3. अपर जिलाधिकारी महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मथुरा।
4. मुख्य अभियन्ता(आ0क्षे0)/अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय/अधिशासी अभियन्ता (वि0यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. जिला पंचायतराज अधिकारी, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इन्जीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0-एंपको (जे0वी0) (पैकेज-। एवं ।।), मथुरा को इस निर्देश के साथ कि अनुपालन आख्या 03 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
8. टीम लीडर मै0 फिचनर कन्सलटिंग इन्जीनियर्स (टी0पी0आई0), आगरा कलस्टर/जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 (मेधज टैक्नॉ, प्रा0लि0) मथुरा।

अधिशासी अभियन्ता