

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर

Email- cdosultanpur@gmail.com

Phone No.:- 05362-241330

जनपद-सुल्तानपुर के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की दिनांक 07.01.2026 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त -

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी/टी0पी0आई0/डी0पी0एम0यू0/एजेसियों के फर्म प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री वकार हुसैन, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुल्तानपुर।
2. श्री रवि प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुल्तानपुर।
3. श्री शिव मूरत सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0-आरवी एसोसिएट्स, सुल्तानपुर।
4. श्री अनिल कुमार, डी0पी0एम0, मेसर्स फिचनर, टी0पी0आई0, सुल्तानपुर।
5. श्री मनीष सिंह, परि0प्रब0, मेसर्स विध्या टेलीलिंग-गाजा (जे0वी0), सुल्तानपुर।
6. श्री सुनील मौर्या, परि0प्रब0, मेसर्स विध्या टेलीलिंग-गाजा (जे0वी0), सुल्तानपुर।
7. श्री हरेन्द्र भास्कर, परि0प्रब0, मेसर्स यू0एम0पी0ई0एस0एल0, सुल्तानपुर।
8. श्री अंकित उपाध्याय, परि0प्रब0, मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे0वी0)/एम0आई0आ0पी0पी0एल0, सुल्तानपुर।

जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादन हेतु 40 नग पुरानी पाइप पेयजल योजना एवं नई 658 नग पाइप पेयजल योजनाओं से किया जाना है। जिसमें पुरानी 40 नग योजनाओं को निर्माण पूर्व में जल निगम द्वारा निर्मित किया गया था। जिस पर संचालन एवं अनुरक्षण की धनराशि न होने के कारण योजनायें बंद/आंशिक जलापूर्ति में है। पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु जल निगम मुख्यालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर जनपद सुल्तानपुर में मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी को नामित किया गया है। मेसर्स यूनिवर्सल द्वारा पुरानी 40 नग पाइप पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन का डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु जल निगम मुख्यालय माह अगस्त, 2025 तक प्रेषित किया जा चुका है। जिनकी स्वीकृति उपरान्त पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन 10 वर्ष तक मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी द्वारा किया जायेगा।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में कुल तीन फर्मों को पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु नामित किया गया है। जिनके द्वारा कुल 658 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में जनपद सुल्तानपुर में नामित एजेन्सी की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

➤ मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे0वी0)-जनपद सुल्तानपुर में फेज 02 के अन्तर्गत 67 राजस्व में 49 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	प्रगति
1	शिरोपरि जलाशय	49 नग	26 नग
2	नलकूप	70 नग	70 नग
3	पम्पहाउस	70 नग	62 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	70 नग	43 नग
5	पाइप लाइन	1095 किमी0	1057 किमी0
6	एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन	34733 नग	33533 नग
7	पूर्ण योजनाओं की संख्या	49 नग	07 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	67 ग्राम	18 नग

फर्म मेसर्स गायत्री रैमकी जेवी/मिलेनियम इन्फ्रा प्रा0लि0 के परियोजना प्रबन्धक श्री अंकित उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से बजट आवंटित हुआ है जिससे कार्यस्थल पर कार्यों को प्रारम्भ कराया गया है। शेष 23 नग उच्च जलाशयों में से 06 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रगति पर है तथा यह भी अवगत कराया गया कि फर्म को बजट आवंटित रहने पर ही कार्यों को अगस्त, 2026 तक पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

7/

➤ मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रो प्रा०लि०-जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 310 राजस्व 127 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	प्रगति
1	शिरोपरि जलाशय	134 नग	102 नग
2	नलकूप	179 नग	178 नग
3	पम्पहाउस	179 नग	174 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	179 नग	158 नग
5	पाइप लाइन	3082 किमी०	3034 किमी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	80484 नग	77877 नग
7	पूर्ण योजनाओं की संख्या	127 नग	65 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	310 ग्राम	235 नग

फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी के परियोजना प्रबन्धक श्री हरेन्द्र भाम्बू द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। शेष 32 नग उच्च जलाशयों को दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य फर्म द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसमें से 01 उच्च जलाशय व 01 नग नलकूप की भूमि पर चकबंदी कोर्ट/जनपदीय न्यायालय में मुकदमा लंबित है जिनको पूर्ण कराने में विलम्ब होगा।

➤ मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे०वी०)- जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 1251 राजस्व 482 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	प्रगति
1	शिरोपरि जलाशय	485 नग	65 नग
2	नलकूप	516 नग	514 नग
3	पम्पहाउस	516 नग	472 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	516 नग	421 नग
5	पाइप लाइन	10361 किमी०	10259 किमी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	249595 नग	237376 नग
7	पूर्ण योजनाओं की संख्या	482 नग	26 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	1251 ग्राम	152 नग

फर्म मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जे०वी० के परियोजना प्रबन्धक श्री मनीष सिंह, प्रो० मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 420 उच्च जलाशयों में से 80 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रगति पर है। उच्च जलाशयों का कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण किया जायेगा।

डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स यूनिवर्सल प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा 02 मुकदमों चकबंदी कोर्ट/जनपद न्यायालय में बताये गये हैं उन पर डी०पी०एम०यू० टीम द्वारा पैरवी की जा रही है। शीघ्र ही मुकदमों का निस्तारण करवा लिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि तीनों फर्मों द्वारा निर्मित कराये जा रहे उच्च जलाशयों की प्रगति अलग-अलग लेवल पर जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	फर्म का नाम	उच्च जलाशय की संख्या	उच्च जलाशय की प्रगति					
			कार्य अनारम्भ	1-25% ग्राउन्ड लेवल तक कार्य	26-50% ग्राउन्ड लेवल से स्लैब तक कार्य	51-75% जिक टैंक इरेक्शन तक कार्य पूर्ण	76-99% इनलेट/ आउटलेट पाइपिंग का कार्य	100% कार्य पूर्ण
1	मेसर्स गायत्री-रैमकी जेवी / मिलेनियम इन्फ्रा	49	0	13	9	-	1	26
2	मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी	134	1	5	23	2	1	102
3	मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी	485	14	215	141	35	15	65
	कुल योग	668	15	233	173	37	17	193

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उच्च जलाशय के निर्माण में मेसर्स गायत्री-रैमकी जेवी द्वारा 06 नग उच्च जलाशयों, मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी द्वारा 25 नग उच्च जलाशयों एवं मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा द्वारा 80 नग उच्च जलाशयों पर मैनपावर लगाकर कार्य कराया जा रहा है जिसमें विन्ध्या टेलीलिक-गाजा एवं गायत्री रैमकी जेवी/मिलेनियम को कार्यस्थल पर उच्च जलाशय के निर्माण में अधिक मैनपावर की आवश्यकता है।

जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

1. फर्मों को अवशेष कार्यों के सापेक्ष पेयजल योजना से सम्बन्धित समस्त कम्पोनेंट को पूर्ण करने की सप्ताहिक प्लानिंग, आवश्यक श्रमिकों की तैनाती तथा सामग्रियों की उपलब्धता का विस्तृत विवरण तैयार कर अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
2. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनायें जहां धनराशि न होने के कारण कार्य बंद थे जिन पर समाचार पत्र में निगेटिव खबरें प्रकाशित हो रही हैं की सूची तैयार कर फर्मों से प्राथमिकता पर अधिक से अधिक मैनपावर व मशीनरी लगाकर कार्यों को पूर्ण करवायें।
3. मेसर्स फिचनर-टी०पी०आई०, सुलतानपुर को निर्देश दिये गये मासिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा उच्च जलाशय के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
4. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०-आरवी एसोसिएट्स, सुलतानपुर को निर्देश दिये गये कि कार्यस्थलों पर किसी भी प्रकार के विवाद का निस्तारण करायें तथा विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अधिशाली अभियन्ता व फर्म को पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
5. अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया है कि जिन योजनाओं पर योजना के निर्माण हेतु भूमि विवाद है व योजनायें जहां ग्राम में पाइप लाइन बिछाने में विवाद है उनका विवरण उपलब्ध करायें।
6. पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रत्येक पेयजल योजनाओं/ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को पेयजल योजनावार आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र पुनर्स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण है एवं नियमित जलापूर्ति की जा रही व आंशिक कार्य शेष है उनको शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाना सुनिश्चित करें।
8. अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण व कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जाँच करायें।

(विनय कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर।

पृ० सं०

163 /

W-30

104

दिनांक

14/04/2026

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
6. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
7. मेसर्स फिचनर-टी०पी०आई०, सुलतानपुर।
8. डिस्ट्रिक्ट-को ऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०-आरवी एसोसिएट्स, सुलतानपुर।
9. श्री मनीष सिंह/श्री अभिजीत पाण्डेय, परि०प्रब०, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे०वी०), सुलतानपुर।
10. श्री हरेन्द्र भाम्बू, परि०प्रब०, मेसर्स यू०एम०पी०आई०एस०एल०, सुलतानपुर।
11. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रब०, मेसर्स गायत्री -रैमकी (जे०वी०)/एम०आई०आ०पी०पी०एल०, सुलतानपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर।