

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से
अच्छादन हेतु दिनांक 04.07.2026 को अपरान्ह 1:00 बजे
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2026 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED. द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्त:-

योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में फेज-2 में मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा प्रस्तावित 124 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष दिये गये लक्ष्य 66 नग परियोजनाये जिनपर 90-100 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान तक मात्र 56 नग पाइप पेयजल योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन में लिया गया है तथा फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.) द्वारा प्रस्तावित 165 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष दिये गये लक्ष्य 30 नग परियोजनाये जिनपर 90-100 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण है। वर्तमान तक मात्र 23 नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में लिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	कार्यदायी फर्म का नाम	लक्ष्य (मई, 2026)	दिनांक 02.06.2026 की प्रगति	दिनांक 04.07.2026 की प्रगति	अवशेष (3-5)	वर्तमान स्थिति टी.पी.आई. स्तर पर	अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर	विद्युत आधारित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो	66	52	56	10	1	4	5
2	जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.)	30	22	23	7	2	3	2
कुल:-		96	74	79	17	3	7	7

- (i) कार्यदायी फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.) के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तालिका में अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर प्रदर्शित क्रमशः 04 नग एवं 03 नग परियोजनाओं पर निरीक्षण के उपरान्त कुछ कमियाँ दर्शायी गयी है, जिनका 01 सप्ताह में निराकरण

कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ii) कार्यदायी फर्मों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त तालिका में प्रदर्शित विद्युत आधारित परियोजनाओं पर ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती से विद्युत कनेक्शन का कार्य पूर्ण न होने के कारण अनुरक्षण एवं संचालन हेतु लम्बित है एवं मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है उक्त तालिका में प्रदर्शित 05 नग विद्युत आधारित योजनाओं में 03 योजनाओं पर विकास खण्ड जमुनहा के अन्तर्गत बहराइच मल्हीपुर मार्ग का चौड़ीकरण के दौरान वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त कर दी गयी है जिस कारण टेस्टिंग व संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अधिशासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती को निर्देशित किया गया है कि विकास खण्ड सिरसिया में निर्माणाधीन गढ़ी पाइप पेयजल योजना एवं विकास खण्ड हरिहरपुर रानी में निर्माणाधीन भंगही पाइप पेयजल योजनाओं पर 01 दिवस में एवं अवशेष लारसेन एण्ड टूब्रो की 05 नग विद्युत आधारित योजनाओं पर 03 दिवस के अन्दर कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3. **ग्राम पंचायतों के MOM अपलोडिंग:-** अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2024 तक "हर घर जल" सर्टिफाइड 111 नग ग्राम पंचायतों का जल सेवा आंकलन कराया जा चुका है। जिसमें सम्बन्धित ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के सदस्यों के साथ ग्राम वासियों की बैठक कराकर जल सेवा आंकलन से सम्बन्धित जानकारी साझा करने हेतु बैठक आहूत करायी जानी है तथा उक्त बैठक की MOM को <https://egramswaraj.gov.in> के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। जिसमें वर्तमान तक 111 नग ग्राम पंचायतों के सापेक्ष मात्र 101 नग ग्राम पंचायतों के डेट्स अपलोड किये गये हैं। निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायतराज अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवशेष 10 नग ग्राम पंचायतों के MOM अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. **जीरो पॉवर्टी अभियान:-** अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जीरो पॉवर्टी अभियान सर्वे के दौरान कुल 5569 परिवारों का सत्यापन कर "हर घर जल" योजना के अन्तर्गत गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 1135 परिवार पूर्व से आच्छादित हैं तथा 4434 नग वंचित पात्र परिवारों के सापेक्ष वर्तमान तक 273 नग पात्र परिवारों को अभियान के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये हैं। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	कार्यदायी फर्म का नाम	पात्र परिवारों की संख्या	दिनांक	दिनांक	लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष	दिनांक	अवशेष पात्र परिवारों की संख्या
			02.06.2026 का लक्ष्य	04.07.2026 की प्रगति	(4-5)	04.07.2026 का लक्ष्य	(3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो	1948	500	36	464	500-464=336	1912
2	जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.)	2091	500	237	263	500-263=237	1854
3	विन्ध्या टेली लिंक्स लिमिटेड	395	-	0	395	395	395
कुल:-		4434	1000	273	1122	2122	4161

जनपद में कार्यरत फर्म मेसर्स एल.एण्ड.टी. एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक से पूर्व दिनांक 02.06.2026 को आहूत बैठक में दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष बचे अवशेष गृह संयोजनों के साथ 500-500 नग पात्र वंचित परिवारों के कनेक्शन किया जाना सुनिश्चित करें, (उक्त तालिका में प्रदर्शित लक्ष्य कालम संख्या-7)।

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों की कार्यवृत्त को श्रेश्ठ पोर्टल पर अपलोड कराना एवं अवशेष 17 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर समस्त कार्यो को पूर्ण कराते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक /जल निगम/जल जीवन मिशन/ 2026-27
दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।

2. आयुक्त महोदया, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महोदया, श्रावस्ती।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।
- 5 . मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रॉ, /मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.) / मेसर्स VTL.
6. मेसर्स सेन्सियस प्रा.लि. (थर्ड पार्टी इन्पेक्शन)/डी.पी.एम.यू. श्रावस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।