

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2026 को आयोजित जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2, फेज-3 तथा पूर्व निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, रख-रखाव एवं संचालन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16-04-2026 को अपरान्ह 04:00 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2, फेज-3 अन्तर्गत फर्म क्रमशः मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों तथा पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, रख-रखाव एवं संचालन हेतु फर्म मै० प्रवीन इलैक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, मुम्बई द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही -

1. जिला विकास अधिकारी, हाथरस।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।
3. जिला पंचायती राज अधिकारी, हाथरस।
4. श्री चन्द्रमोली द्विवेदी, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, हाथरस।
5. श्री मोहित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
6. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।
7. श्री दीपक कुमार, सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग, हाथरस।
8. श्री श्यामवीर सिंह, सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, अलीगढ़।
9. श्री अमित मोहन गौड़, क्षेत्रीय वनाधिकारी, हाथरस।
10. श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
11. श्री विकास वर्मा, सहायक अभियन्ता, (SWSM) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हाथरस।
13. श्री सौरव सिंह, अवर अभियन्ता (SWSM) (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
14. श्री दिनेश बनसोड, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० आरवी एसोसियेट, हाथरस।
15. श्री दिलशाद खान, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, हाथरस।
16. श्री योगेन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
17. श्री अनिल कुमार सिंह, ए०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
18. श्री अरविन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक, मै० प्रवीन इलैक्ट्रिकल्स, मुम्बई।
19. श्री जे०पी० शुक्ला, बजरंग सेवा समिति, आई०एस०ए०, चित्रकूट।
20. श्री नित्यानन्द मिश्रा, जिला समन्वयक, राजस्थान ह्यूमन केयर फाउन्डेशन, आई०एस०ए०, जयपुर।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर फेजवार एवं कार्यदायी संस्था वार समीक्षा की गयी :-

जल जीवन मिशन फेज-2

कार्यदायी संस्था का नाम – मै0 ऑयन एक्सचेंज

कार्य प्रारम्भ तिथि- 07, दिसम्बर, 2021

परियोजनाओं की संख्या- 28 नग (आच्छादित राजस्व ग्राम 102)

पूर्ण परियोजनाओं की संख्या- 0 (शून्य)

एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या – 07 नग

ग्राम समूह परियोजनाओं की संख्या – 21 नग

नियमित जलापूर्ति OHT-19 राजस्व ग्राम

नियमित जलापूर्ति Direct Pumping –16 राजस्व ग्राम

जल जीवन मिशन फेज-3

कार्यदायी संस्था का नाम – मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0)

कार्य प्रारम्भ तिथि- 27, फरवरी, 2023

परियोजनाओं की संख्या- 252 नग (आच्छादित राजस्व ग्राम 496)

पूर्ण परियोजनाओं की संख्या- 02 नग (नगला बाबू वि0खं0 मुरसान एवं धंघौली वि0खं0 हसायन)

एकल ग्राम परियोजनाओं की संख्या – 96 नग

ग्राम समूह परियोजनाओं की संख्या – 156 नग

नियमित जलापूर्ति OHT-65 राजस्व ग्राम

नियमित जलापूर्ति Direct Pumping –80 राजस्व ग्राम

फेज – 2

Sr N	Block	No of Scheme	No of Village	Tube well (No.)							Pump House (No.)					Boundary wall (No.)				
				Proposed	T/W Lowering	Compressor	Complete	Installed (56nos.)			Proposed	Work Started	Completed	(13-14) Work in progress	(12-13) Not Started	Proposed	Work Started	Complete	(18-19) Work in progress	(17-18) Not Started
								Running	Not running	(8-9-10) Not install										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Hathras	4	22	13	12	12	12	7	3	2	13	10	8	2	3	14	11	8	3	3
2	Sasni	1	7	6	6	6	6	1	1	4	6	5	4	1	1	6	6	3	3	0
3	Mursan	1	7	5	5	5	5	2	1	2	5	3	3	0	2	4	4	4	0	0
4	Sehpau	7	35	31	31	31	31	12	13	6	31	28	19	9	3	29	28	26	2	1
5	Sadabad	9	25	31	29	29	29	8	5	16	31	22	20	2	9	22	20	18	2	2
6	Sikandra Rao	6	6	6	6	6	6	1	2	3	6	3	3	0	3	6	2	2	0	4
7	Hasayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		28	102	92	89	89	89	31	25	33	92	71	57	14	21	81	71	61	10	10

फेज - 2

Sr N	Block	No of Scheme	No of Revenue Village	OHT (No.)							Distribution (KM)							FHTC (NO.)				
				(6+7) Proposed	(8+9+10+11) Work Started	Not Started	Completed	Work In progress			Proposed	Complete	R.V. Completed	Remaining				Proposed	Complete	.R.V.Completed	Remaining	
								Foundation	Staging	Water Tank/Dome				Work in progress		Not Started till now					No. of R.V. Work in progress	No of R.V. Work Not Started
														R.V	Balance Length	R.V	Balance Length					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Hathras	4	22	14	9	5	2	4	3	0	98	90	19	3	8	0	0	5847	5341	19	2	1
2	Sasni	1	7	6	5	1	1	3	1	0	35	32	6	1	3	0	0	2287	2055	6	1	0
3	Mursan	1	7	4	3	1	0	2	1	0	48	48	7	0	0	0	0	3279	2704	7	0	0
4	Sehpau	7	35	29	17	12	10	5	1	1	292	262	29	6	30	0	0	15210	13500	29	5	1
5	Sadabad	9	25	22	17	5	7	1	9	0	310	290	20	2	9	3	11	17200	16507	20	3	2
6	Sikandra Rao	6	6	6	2	4	0	2	0	0	59	40	04	2	19	0	0	3822	2988	04	2	0
7	Hasayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		28	102	81	53	28	20	17	15	1	843	763	85	14	69	3	11	47645	43095	85	13	4

फेज - 2

Sr N	Block	No of Scheme	No of Revenue Village	Road Restoration			Regular Water Supply in R.V		
				No of R.V. Completed			Through OHT	Through Direct Pumping	Total R.V
				Dismantle	Restoration	Balance			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hathras	4	22	22	18	4	1	8	9
2	Sasni	1	7	7	7	0	0	1	1
3	Mursan	1	7	7	7	0	0	2	2
4	Sehpau	7	35	35	31	4	11	3	14
5	Sadabad	9	25	22	19	3	7	1	8
6	Sikandra Rao	6	6	6	5	1	0	1	1
7	Hasayan	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		28	102	99	87	12	19	16	35

जनपद में कार्यदायी संस्था द्वारा विकास खण्ड हासायन को छोड़कर शेष सभी 6 विकास खण्डों में जल जीवन मिशन का कार्य कराया जा रहा है।

1. **ट्यूबवैलों की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं में 92 नग ट्यूबवैल के सापेक्ष 89 नग ट्यूबवैलों पर बोरिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, शेष 03 नग ट्यूबवैल के बारे में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पेयजल योजनाओं में जोन टेस्टिंग कराने पर मानक से अधिक टी०डी०एस० होने से बोर फेल होने के कारण बोरिंग कार्य नहीं हो पा रहा है जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मीठे पानी हेतु भूमि का चिन्हांकन करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र०सं०	योजना का नाम	TDS की अनुमानित सीमा	प्राप्त TDS की मात्रा	टिप्पणी
1.	जारऊ पे०यो० (जोन गीगला) वि०खं० सादाबाद	0-2000	2400, 2700, 3200	मीठे पानी की भूमि के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।
2.	जारऊ पे०यो० (जोन गुरसौटी) वि०खं० सादाबाद	0-2000	3300, 3600, 2800	
3.	ऐहन पे०यो० (जोन खरवा) वि०खं० हाथरस	0-2000	2400, 2800, 2600	

नलकूप निर्माण की प्रगति								
क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	अपूर्ण नलकूप की सं०	अपूर्ण नलकूप की ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य बन्द होने का दिनांक	कार्य बन्द होने का कारण	कार्य कैसे शुरू होगा
1	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Kharwa	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
2	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Gursauti	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
3	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Jarau Wss (Geegla) Zone-2	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा

2. **पम्प हाउसों की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं में 92 नम पम्प हाउस निर्माण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 57 नग पम्प हाउसों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष पम्पहाउसों पर कार्यों की धीमी प्रगति के कारण निर्माण कार्य न प्रारम्भ होने के कारणों का अग्रिम बैठक में स्पष्ट उल्लेख एवं साथ ही कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर प्रगति में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. **शिरोपरि जलाशयों (ओ०एच०टी०) की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं में 81 नग शिरोपरि जलाशयों के निर्माण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 20 नग शिरोपरि जलाशयों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष शिरोपरि जलाशयों पर कार्यों की

धीमी प्रगति एवं शिरोपरि जलाशयों पर कार्य न प्रारम्भ होने के कारणों का अग्रिम बैठक में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो साथ ही कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर प्रगति में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र०सं०	विकास खण्ड	प्रस्तावित शिरोपरि जलाशयों की संख्या	पूर्ण शिरोपरि जलाशय	प्रगतिशील शिरोपरि जलाशय	अनारम्भ शिरोपरि जलाशय
1	हाथरस	14	2	7	05 (भदामई, शेखुपुरमदन, ऐहन, कुम्हरई, महोखास)
2	सासनी	6	1	4	01 (अमोखरी)
3	मुरसान	4	0	3	01 (बर्दवारी)
4	सादाबाद	22	7	10	05 (सुसैन, जारऊ, कंजौली, दगसह, तसिंगा)
5	सहपऊ	29	10	7	12 (गुतेहरा, धाधऊ, महारा 6बी, रसगंवा, दोहई, नगला सलेम, कोकन खुर्द, मानिकपुर, शेरपुर, मढापिथू, आरती, हसनपुर बारू)
6	सिकंदराऊ	6	0	2	04 (रामपुर नगला चटोल, नौर्था ईसापुर, कचौरा, खीजरपुर कस्बा)
योग		81	20	33	28

अनारम्भ शिरोपरि जलाशय

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	योजना का नाम	कार्य की स्थिति
1	ION EXCHANGE	Hathras	Ehan	बंद
2	ION EXCHANGE	Hathras	Mahokhas	बंद
3	ION EXCHANGE	Hathras	Kumhrai	बंद
4	ION EXCHANGE	Hathras	Bhadamai	बंद
5	ION EXCHANGE	Sehpau	Konkan khurd	बंद
6	ION EXCHANGE	Sehpau	Manikpur	बंद
7	ION EXCHANGE	Sehpau	Dhadhau	बंद
8	ION EXCHANGE	Sehpau	Mehrara 6b	बंद
9	ION EXCHANGE	Sehpau	Rasgawan	बंद
10	ION EXCHANGE	Sehpau	Arti	बंद

11	ION EXCHANGE	Sehpau	Hasanpur baru	बंद
12	ION EXCHANGE	Sehpau	Madhapitthu	बंद
13	ION EXCHANGE	Sehpau	Sherpur	बंद
14	ION EXCHANGE	Sehpau	Guthera	बंद
15	ION EXCHANGE	Sehpau	Dohai	बंद
16	ION EXCHANGE	Sadabad	Dagshah	बंद
17	ION EXCHANGE	Sadabad	Midhawali	बंद
18	ION EXCHANGE	Sadabad	Jarau	बंद
19	ION EXCHANGE	Sadabad	Naugaon OHT -1	बंद
20	ION EXCHANGE	Sadabad	Tasinga	बंद
21	ION EXCHANGE	Mursan	Bardhwari	बंद
22	ION EXCHANGE	Sasni	Salimpur	बंद
23	ION EXCHANGE	Sasni	Amokhri	बंद
24	ION EXCHANGE	Sikandrarao	Rampur nagla cha- tok	बंद
25	ION EXCHANGE	Sikandrarao	kachaura	बंद
26	ION EXCHANGE	Sikandrarao	Kheizerpur	बंद

शिरोपरि जलाशय की प्रगति

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	अपूर्ण शिरो. परि जलाशय की सं०	अपूर्ण शिरो. परि जलाशय की ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य बन्द होने का दिनांक	कार्य बन्द होने का कारण	कार्य कैसे शुरू होगा
1	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Kajrauthi	02.05.2023	05.07.2023	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
2	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Mirpur	03.05.2023	10.07.2023	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

3	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Kanjauli	11.09.2024	19.09.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
4	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Mansiya kalan	05.04.2025	10.12.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
5	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Mandnai	15.07.2025	14.10.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
6	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Naugaon	08.10.2025	05.11.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
7	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Chirawali	18.12.2025	WIP		
8	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Nasirpur	12.12.2023	19.05.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
9	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Ghatam-pur	05.06.2024	17.10.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
10	ION EX-CHANGE	Sadabad	1	Ghoon-cha	20.03.2025	18.04.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
11	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Kokan kalan	18.10.2024	12.02.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
12	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Isonda	10.10.2024	18.10.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

13	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Chamarpura	10.04.2024	12.06.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
14	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Kheria	08.04.2024	12.04.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
15	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Madha Bhoj	10.04.2024	15.07.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
16	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Nagla salem	10.10.2024	22.10.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
17	ION EX-CHANGE	Sehpau	1	Rampur	25.03.2025	23.04.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
18	ION EX-CHANGE	Sikandra Rao	1	Aarniya Talesra	15.04.2024	17.05.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
19	ION EX-CHANGE	Sikandra Rao	1	Bartarkhas	04.06.2025	11.07.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
20	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Mohabbat Pura	13.12.2025	WIP		
21	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Baghraya	06.03.2024	10.06.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
22	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Bhopatpur	03.08.2023	04.02.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
23	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Garhi Balna	05.06.2023	09.08.2023	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

24	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Kharva	10.03.2024	18.05.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
25	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Sheikhupur madan	08.02.2025	14.02.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
26	ION EX-CHANGE	Hathras	1	Mirzapur	07.04.2024	13.07.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
27	ION EX-CHANGE	Mursan	1	Jatoi	02.03.2023	05.03.2023	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
28	ION EX-CHANGE	Mursan	1	Gubrari	15.04.2024	12.12.2023	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
29	ION EX-CHANGE	Mursan	1	Khutipuri	12.01.2023	16.10.2023	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
30	ION EX-CHANGE	Sasni	1	Shekhupur Ajeet	01.04.2024	25.08.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
31	ION EX-CHANGE	Sasni	1	Bahta	05.03.2024	25.01.2025	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
32	ION EX-CHANGE	Sasni	1	Tatarpur	05.03.2024	25.01.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
33	ION EX-CHANGE	Sasni	1	Amokhar i	19.11.2024	28.11.2024	शिरोपरि जलाशय के निर्माण की तकनीक बदलने, प्रशिक्षित मैनपावर की कमी एवं धन की अनुपलब्धता के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

4. वितरण प्रणाली की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं पर 843 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 763 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा शेष वितरण प्रणाली बिछाये जाने के कार्य न प्रारम्भ होने के कारणों का अग्रिम बैठक में स्पष्ट उल्लेख हेतु तथा जिन पेजयल योजनाओं पर वितरण प्रणाली एवं मार्ग पुर्नस्थापन के प्रगतिरत कार्यों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता से चर्चा उपरान्त विभिन्न स्तरों को सुनिश्चित कर समीक्षा सारणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो साथ ही कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर प्रगति में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

वितरण प्रणाली की प्रगति								
क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	अपूर्ण वितरण प्रणाली की लम्बाई (कि०मी०)	अपूर्ण वितरण प्रणाली का ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य बन्द होने का दिनांक	कार्य बन्द होने का कारण	कार्य कैसे शुरू होगा
1	ION EX-CHANGE	Sadabad	5.46	Jarau	23.11.2023	12.08.2025	बोर फेल	नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
2	ION EX-CHANGE	Sadabad	4.108	Gigla	03.12.2024	12.01.2025	बोर फेल	नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
3	ION EX-CHANGE	Sadabad	1.432	Gursauthi	12.10.2024	08.02.2025	बोर फेल	नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
4	ION EX-CHANGE	Sadabad	4.854	Mandnai	22.12.2023	WIP	WIP	
5	ION EX-CHANGE	Sadabad	4.146	Naugaon	07.01.2024	WIP	WIP	
6	ION EX-CHANGE	Sehpau	16.01	Dohai	08.03.2023	WIP	WIP	
7	ION EX-CHANGE	Sehpau	4.493	Dhadhau	02.04.2023	WIP	WIP	
8	ION EX-CHANGE	Sehpau	5.841	Mahrara 6A	01.01.2023	WIP	WIP	
9	ION EX-CHANGE	Sehpau	1.72	Lodhai	12.01.2023	WIP	WIP	
10	ION EX-CHANGE	Sehpau	0.914	Makanpur	12.02.2023	WIP	WIP	
11	ION EX-CHANGE	Sehpau	0.956	Nagla Beru	17.02.2023	WIP	WIP	

12	ION EX-CHANGE	Sasni	2.856	Amokhari	05.04.2023	WIP	WIP	
13	ION EX-CHANGE	Hathras	1.603	Baghraya	08.04.2023	WIP	WIP	
14	ION EX-CHANGE	Hathras	2.96	Mirzapur	09.05.2023	WIP	WIP	
15	ION EX-CHANGE	Hathras	3.47	Garhi Balna	25.05.2023	WIP	WIP	
16	ION EX-CHANGE	S Rao	16.31	Kachaura	25.02.2023	WIP	WIP	
17	ION EX-CHANGE	S Rao	2.702	Bartarkhas	03.06.2023	WIP	WIP	

5. गृह जल संयोजनों की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 47645 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 43095 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा शेष गृह जल संयोजन के कार्य की धीमी प्रगति एवं गृह जल संयोजन न प्रारम्भ होने के कारणों का अग्रिम बैठक में स्पष्ट उल्लेख एवं जिन पेजयल योजनाओं पर गृह जल संयोजन के कार्य प्रगतिरत हैं, के कार्यों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता से चर्चा उपरान्त विभिन्न स्तरों को सुनिश्चित कर समीक्षा सारणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो साथ ही कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर प्रगति में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. मार्ग पुर्नस्थापन की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 102 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 99 नग राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु मार्गों को तोड़ा गया था जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 87 राजस्व ग्रामों में मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य पूर्व की भांति करा दिया गया है, शेष 12 नग राजस्व ग्रामों में मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य प्रगति पर है।

क्र०सं०	विकास खण्ड	वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़े गये मार्गों के राजस्व ग्रामों की संख्या	मार्ग पुर्नस्थापन पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य शेष राजस्व ग्रामों की संख्या
1	हाथरस	22	18	4 (भौपतपुर, खरवा, मिर्जापुर, महोखास,)
2	सासनी	7	7	0
3	मुरसान	7	7	
4	सादाबाद	22	19	3 (मन्सया कलां, जारऊ, कंजौली)
5	सहपऊ	35	31	4 (रामपुर, खेरिया, थरौरा, धाधऊ)
6	सिकंदराऊ	6	5	1 (बरतरखास)
योग		99	87	12

पेज - 3

Sr N	Block	No of Scheme	No of Revenue Village	Tube well (No.)							Pump House (No.)					Boundary wall (No.)				
				Proposed	T/W Lowering	Compressor	Complete	Pumping Status			Proposed	Work Started	Completed	(12-13) Not Started	(13-14)Work in progress	Proposed	Work Started	Completed	(18-19) Work in progress	(17-18) Not Started
								Installed (154)		(8-9-10) Not install										
								Running	Not running											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Hathras	32	66	40	38	38	34	22	0	12	39	32	24	7	8	39	23	11	12	16
2	Sasni	50	94	76	75	73	65	37	3	25	77	65	55	12	10	77	35	30	5	42
3	Mursan	54	132	81	79	78	61	45	2	14	81	65	56	16	9	81	33	13	20	48
4	Sehpau	18	31	22	22	21	19	14	1	4	23	19	16	4	3	23	12	7	5	11
5	Sadabad	21	35	28	28	28	18	7	1	10	28	22	15	6	7	28	12	6	6	16
6	Sikandra Rao	30	56	44	43	43	39	2	0	37	43	35	12	8	23	43	34	14	20	9
7	Hasayan	47	82	72	70	70	62	18	2	42	72	66	20	6	46	72	47	9	38	25
Total		252	496	363	355	351	298	145	9	144	363	304	198	59	106	363	196	90	106	167

Sr N	Block	No of Scheme	No of Revenue Village	OHT (No.)							Distribution (KM)						
				(6+7) Proposed	(8+9+10+11) Work Started	Not Started	Completed	Work In progress			Proposed	Completed	R.V. Completed	Remaining			
								Foundation	Staging	Water Tank/Dome				Work in progress		Not Start-ed	
														R.V	Balance Length	R.V	Balance Length
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Hathras	32	66	31	25	6	12	5	6	2	307	281	52	3	6	11	21
2	Sasni	50	94	51	47	4	27	5	11	4	522	452	75	6	19	13	53
3	Mursan	54	132	53	50	3	28	6	6	10	573	506	112	9	24	11	45
4	Sehpau	18	31	17	16	1	3	4	4	5	167	139	17	3	8	11	25
5	Sadabad	21	35	21	18	3	5	4	7	2	205	128	17	7	24	11	55
6	Sikandra Rao	30	56	34	32	2	12	7	6	7	371	253	29	7	31	20	89
7	Hasayan	47	82	48	46	2	15	8	16	7	510	355	51	20	89	11	52
Total		252	496	255	234	21	102	39	56	37	2655	2114	353	55	201	88	340

फेज-3

Sr N	Block	No of Scheme	No of Revenue Village	FHTC (NO.)					Road Restoration			Regular Water Supply		
				Proposed	Completed	R.V. Completed	Remaining		No of Village Completed			Through OHT	Through Direct Pupming	Total R.V
							No. of R.V. Work in progress	No of R.V. Work Not Started						
									Dismantle	Restoration	Balance			
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Hathras	32	66	20629	2296	44	4	18	51	38	13	5	17	22
2	Sasni	50	94	34894	26925	64	9	21	76	59	17	15	23	38
3	Mursan	54	132	30047	23064	103	12	17	115	77	38	34	12	46
4	Sehpau	18	31	10069	8020	11	8	12	20	16	4	1	13	15
5	Sadabad	21	35	12199	5893	10	9	16	16	13	3	5	2	7
6	Sikandra Rao	30	56	23157	5808	19	12	25	23	20	4	1	1	2
7	Hasayan	47	82	29575	12328	31	21	30	49	38	11	5	13	18
Total		252	496	160570	84334	282	75	139	350	261	89	65	80	148

जनपद में कार्यदायी संस्था द्वारा सभी विकास खण्डों में जल जीवन मिशन का कार्य कराया जा रहा है।

1. **ट्यूबवैलों की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा 252 नम पेयजल योजनाओं पर 363 नग ट्यूबवैलों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 298 नग ट्यूबवैलों पर बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 65 नग ट्यूबवैलों का कार्य शेष है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि से उक्त विषय में पूछे जाने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 03 नग ट्यूबवैल पर बोरिंग/डवलपमेंट का कार्य प्रगति पर है। शेष ट्यूबवैल के बारे में पूछे जाने पर पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी न होने के कारण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अतिरिक्त मैनपावर/मशीनरी लगाते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिये गये।

नलकूप निर्माण की प्रगति

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	अपूर्ण नल कूप की सं०	अपूर्ण नलकूप की ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य बन्द होने का दिनांक	कार्य बन्द होने का कारण	कार्य कैसे शुरू होगा
1	BGCCPL	Hasayan	1	Amausi, Ginaulli Kishanpur Wss Tw-02	भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य बन्द			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
2	BGCCPL	Hasayan	1	Amausi, Ginaulli Kishanpur Wss Tw-01	भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य बन्द			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
3	BGCCPL	Hasayan	1	Pich-hauti, Khिताली Wss Tw-02	28-12-2024	23-01-2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
4	BGCCPL	Hasayan	1	Jarinpur Bhura-ka Wss Tw-01	08-12-2024	21-12-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
5	BGCCPL	Hasayan	1	Rampura Tappa Pora Wss	22-12-2023	09-01-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
6	BGCCPL	Hasayan	1	Maheva Wss	06-11-2023	12-03-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
7	BGCCPL	Hasayan	1	Nagla Bari Patti Devri Wss	18-10-2023	27-11-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

8	BGCCPL	Hasayan	1	Barsamai,Sihori Wss Tw-2	28-05-2023	27-01-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
9	BGCCPL	Hasayan	1	Barsamai,Sihori Wss Tw-1	13-05-2023	06-07-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
10	BGCCPL	Hasayan	1	Shawazpur, Al-lahdeenpur Wss Tw-01	29-04-2023	12-06-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
11	BGCCPL	Hathras	1	Ratan Garhi, Ram Nagla Wss Tw-02	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
12	BGCCPL	Hathras	1	Devi Nagar Wss Tw-02	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
13	BGCCPL	Hathras	1	Gwarau Wss	29-10-2024	10-11-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
14	BGCCPL	Hathras	1	Sherpur Wss	09-05-2024	06-06-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
15	BGCCPL	Hathras	1	Mitanpur Wss	08-11-2023	05-04-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
16	BGCCPL	Hathras	1	Barauli Wss	18-08-2023	05-11-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
17	BGCCPL	Mursan	1	Ma-hamauni,Susavali Wss Tw-01	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
18	BGCCPL	Mursan	1	Magtae	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा

19	BGCCPL	Mursan	1	Katharaia, Tajpur Wss Tw-02	15-12-2024	24-01-2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
20	BGCCPL	Mursan	1	Bamnai Wss Tw-01	20-05-2024	02-06-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
21	BGCCPL	Mursan	1	Khargu-Sundhia	06-05-2024	19-05-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
22	BGCCPL	Mursan	1	Patta Khas Wss	19-04-2024	26-04-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
23	BGCCPL	Mursan	1	Ramgarh Wss (Tw-1)	16-01-2024	31-01-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
24	BGCCPL	Mursan	1	Khajuria Wss	04-12-2023	30-01-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
25	BGCCPL	Mursan	1	Dayalpur Wss	01-12-2023	16-12-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
26	BGCCPL	Mursan	1	Phuskara Wss	31-10-2023	05-11-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
27	BGCCPL	Mursan	1	Aharai Symal Wss Tw-1	30-10-2023	29-11-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
28	BGCCPL	Mursan	1	Suratia-Kuravali Wss	20-10-2023	पर्याप्त डिस्चार्ज न मिलने के कारण		नवीन भूमि के चिन्हांकन उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
29	BGCCPL	Mursan	1	Aharai Symal Wss Tw-2	09-10-2023	17-10-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
30	BGCCPL	Mursan	1	Korna Chamarua Tw-01	25-08-2023	20-09-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

31	BGCCPL	Mursan	1	Rohai Tw-2 Wss	20-08-2023	19-01-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
32	BGCCPL	Mursan	1	Kachhapura (Tw-1) Wss	11-08-2023	27-09-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
33	BGCCPL	Mursan	1	Chachpur Bhatala Wss	06-08-2023	25-09-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
34	BGCCPL	Mursan	1	Ramgarh Wss (Tw-2)	04-08-2023	30-09-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
35	BGCCPL	Sadabad	1	Chhawa Wss	25-12-2024	11-01-2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
36	BGCCPL	Sadabad	1	Sista Wss	11-05-2024	16-05-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
37	BGCCPL	Sadabad	1	Garh Umroo Wss Tw-2	10-05-2024	20-05-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
38	BGCCPL	Sadabad	1	Bagena Wss	13-03-2024	19-03-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
39	BGCCPL	Sadabad	1	Pipramai Tw-01 Wss	25-02-2024	05-04-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
40	BGCCPL	Sadabad	1	Pipramai Tw-02 Wss	18-12-2023	05-03-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
41	BGCCPL	Sadabad	1	Abhaipura Wss	13-12-2023	17-02-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
42	BGCCPL	Sadabad	1	Saroth Wss Tw-01	08-10-2023	23-10-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

43	BGCCPL	Sadabad	1	Karaiya Wss	06-10-2023	19-01-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
44	BGCCPL	Sadabad	1	Kakrauli Wss	29-08-2023	17-09-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
45	BGCCPL	Sahpau	1	Bawali Wss	15-12-2023	20-12-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
46	BGCCPL	Sahpau	1	Rudayal Wss	27-09-2023	WIP		
47	BGCCPL	Sahpau	1	Parsaura Wss	27-08-2023	24-12-2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
48	BGCCPL	Sasni	1	Darkauli, Darkola, Khorna Tw-02	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
49	BGCCPL	Sasni	1	Bhog Garhi Wss Tw-02	02-06-2024	06-06-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
50	BGCCPL	Sasni	1	Jariya Gada,Khera Wss Tw-02	30-05-2024	04-06-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
51	BGCCPL	Sasni	1	Susayat Khurd, Sahajpura Wss Tw-02	23-05-2024	03-06-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
52	BGCCPL	Sasni	1	Nagla Loka Wss	20-10-2023	पर्याप्त डिस्चार्ज न मिलने के कारण		नवीन भूमि के चिन्हांकन उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
53	BGCCPL	Sasni	1	Tonda Wss	21-06-2023	04-03-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
54	BGCCPL	Sasni	1	Kheriya-Sisahari (Tw-2) W/S Scheme	11-03-2023	16-03-2023	पर्याप्त डिस्चार्ज न मिलने के कारण	नवीन भूमि के चिन्हांकन उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा

55	BGCCPL	Sasni	1	Ninamai-Chandaiya W/S Scheme	25-01-2023	24-04-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
56	BGCCPL	Sasni	1	Sandalpur Wss Tw-02	19-04-2024	30-04-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
57	BGCCPL	Sasni	1	Larauta - Jirauli Wss (Tw-2)	07-11-2023	16-12-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
58	BGCCPL	Sasni	1	Darkau-li, Darkaula, Korn a Tw-01	30-09-2023	03-12-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
59	BGCCPL	Sasni	1	Samamai-Ruhal Wss Tw-1	06-06-2023	20-06-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
60	BGCCPL	Sikandra Rao	1	Nijra Gokulpur	भूमि की अनुपलब्धता के कारण			भूमि के चिन्हां. कन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा
61	BGCCPL	Sikandra Rao	1	Shyampur-Manikpur Wss	25-01-2025	09-02-2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
62	BGCCPL	Sikandra Rao	1	Arifpur Bhogpur +Vajidpur Wss Tw-2	01-07-2024	19-07-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
63	BGCCPL	Sikandra Rao	1	Badhanoo, Sujawalpur Wss	28-04-2024	10-05-2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
64	BGCCPL	Sikandra Rao	1	Tatidandia Wss	13-12-2023	24-12-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
65	BGCCPL	Sikandra Rao	1	Nai Nagla Tahar Wss	10-12-2023	28-12-2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

2. पम्प हाउसों की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०सी० पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा 252 नग पेयजल योजनाओं पर 363 नग पम्प हाउस निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 198 नग पम्प हाउसों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष पम्पहाउसों पर कार्यों की धीमी प्रगति पर बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि से उक्त विषय में पूछे जाने पर प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 12 नग पम्पहाउस पर कार्य प्रगति पर है। शेष पम्पहाउसों के बारे में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी का अभाव है जिस कारण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को शेष पम्पहाउसों पर पृथक रूप से मैनपावर/मशीनरी लगाते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही इनके प्रगतिरत कार्यों को भी समीक्षा सारणी में उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने के भी निर्देश दिये गये।

3. शिरोपरि जलाशयों (ओ०एच०टी०) की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा 252 नग पेयजल योजनाओं पर 255 नग शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 102 नग शिरोपरि जलाशयों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष शिरोपरि जलाशयों की प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि से उक्त के विषय में पूछे जाने पर प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 92 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य प्रगति पर है। शिरोपरि जलाशयों के बारे में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के पास पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी का अभाव है जिस कारण निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को शेष शिरोपरि जलाशयों पर पृथक रूप से मैनपावर/मशीनरी लगाते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही इनके प्रगतिरत कार्यों को भी समीक्षा सारणी में उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने के भी निर्देश दिये गये।

अनारम्भ शिरोपरि जलाशय

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	योजना का नाम	कार्य की स्थिति
1	BGCCPL	Hathras	Allehpur chursen	बंद
2	BGCCPL	Hathras	Sikandarpur	बंद
3	BGCCPL	Hathras	Manmaho	बंद
4	BGCCPL	Hathras	Mitanpur	बंद
5	BGCCPL	Hathras	Purakalan	बंद
6	BGCCPL	Hathras	Sithroli	बंद
7	BGCCPL	Sehpau	Rudayal	बंद
8	BGCCPL	Sadabad	Bagena	बंद
9	BGCCPL	Sadabad	Chhawa	बंद
10	BGCCPL	Sadabad	Puseni	बंद
11	BGCCPL	Mursan	Khargu bhudari	बंद
12	BGCCPL	Mursan	Magtae	बंद
13	BGCCPL	Mursan	Mahamauni susavali	बंद
14	BGCCPL	Sasni	Dankuli / Darkula	बंद
15	BGCCPL	Sasni	Dedamai	बंद
16	BGCCPL	Sasni	Rampur	बंद
17	BGCCPL	Sasni	Nagla Loka	बंद
18	BGCCPL	Sikandrarao	Nirja gokulpur	बंद

19	BGCCPL	Sikandrarao	Mau chirayal	बंद
20	BGCCPL	Hasayan	Amausi	बंद
21	BGCCPL	Hasayan	Jahangirpur Kondra	बंद

शिरोपरि जलाशय की प्रगति

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	अपूर्ण शिरोपरि जलाशय की सं०	अपूर्ण शिरोपरि जलाशय की ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य बन्द होने का दिनांक	कार्य बन्द होने का कारण	कार्य कैसे शुरू होगा
1	BGCC PL	Hasayan	1	Banbaripur	16.01.2026	wip		
2	BGCC PL	Hasayan	1	Bapandai	14.10.2025	wip		
3	BGCC PL	Hasayan	1	Bhankuri	20.06.2025	wip		
4	BGCC PL	Hasayan	1	Gangapur	25.11.2025	wip		
5	BGCC PL	Hasayan	1	Girdharpur	13.02.2026	wip		
6	BGCC PL	Hasayan	1	Gopalpur	25.01.2026	wip		
7	BGCC PL	Hasayan	1	Kanue Kana	15.01.2026	wip		
8	BGCC PL	Hasayan	1	Mathurapur	16.01.2026	wip		
9	BGCC PL	Hasayan	1	Nagla Min-ya Patti Devri	24.12.2026	wip		
10	BGCC PL	Hasayan	1	Sichawali Kadim	23.12.2023	wip		
11	BGCC PL	Hasayan	1	Amratpur Asadpu	13.06.2023	09.02.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
12	BGCC PL	Hasayan	1	Andoli	15.12.2023	05.04.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
13	BGCC PL	Hasayan	1	Badi	13.12.2023	07.06.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

14	BGCC PL	Hasayan	1	Chandan- pur	20.12.2023	15.06.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
15	BGCC PL	Hasayan	1	Hari Nagar Chitarpur	21.12.2023	23.02.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
16	BGCC PL	Hasayan	1	Itarni	16.12.2023	12.01.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
17	BGCC PL	Hasayan	1	Jirauli Ka- lan	08.12.2023	21.05.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
18	BGCC PL	Hasayan	1	Jirauli Khurd	10.12.2023	11.08.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
19	BGCC PL	Hasayan	1	Lodhepur Patti Deva- ri	25.12.2023	14.08.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
20	BGCC PL	Hasayan	1	Mahamai Ismailpur	12.12.2023	17.02.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
21	BGCC PL	Hasayan	1	Maheva	13.12.2023	25.06.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
22	BGCC PL	Hasayan	1	Maidamai	20.01.2024	20.03.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
23	BGCC PL	Hasayan	1	Nagla Go- vind	15.12.2023	17.04.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
24	BGCC PL	Hasayan	1	Nagla Patti Devri	19.12.2023	14.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

25	BGCC PL	Hasayan	1	Nagla Patti Devri	30.12.2023	14.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
26	BGCC PL	Hasayan	1	Nagla Bari Patti Devri	23.12.2023	12.02.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
27	BGCC PL	Hasayan	1	Rampur Tappa Pora Vishnupuri	30.12.2023	21.03.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
28	BGCC PL	Hasayan	1	Rasulpur, Srinagar	03.01.2024	29.07.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
29	BGCC PL	Hasayan	1	Sichawli Saani	18.12.2023	24.08.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
30	BGCC PL	Hasayan	1	Sidhau	07.12.2025	wip		
31	BGCC PL	Hasayan	1	Fulrai Mughal Garhi	09.05.2024	wip		
32	BGCC PL	Hathras	1	Bahanpur	28.01.2026	wip		
33	BGCC PL	Hathras	1	Gwarau	04.12.2026	wip		
34	BGCC PL	Hathras	1	Kakori	28.12.2023	wip		
35	BGCC PL	Hathras	1	Katailiya	25.12.2026	wip		
36	BGCC PL	Hathras	1	Larpur	25.12.2025	wip		
37	BGCC PL	Hathras	1	Nagla Adu	18.06.2024	wip		
38	BGCC PL	Hathras	1	Nagla Keshau	18.06.2025	wip		
39	BGCC PL	Hathras	1	Noorpur	02.01.2026	wip		
40	BGCC PL	Hathras	1	Sherpur	10.12.2025	wip		
41	BGCC PL	Hathras	1	Barauli	11.03.2026	wip		
42	BGCC PL	Hathras	1	Tehra	23.12.2025	wip		
43	BGCC	Hathras	1	Tirpas	16.01.2026	wip		

	PL							
44	BGCC PL	Hathras	1	Kalora	03.07.2023	20.07.2023	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
45	BGCC PL	Mursan	1	Bamauli	15.05.2024	12.01.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
72	BGCC PL	Mursan	1	Suratia, Kuravali	10.05.2024	17.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
47	BGCC PL	Mursan	1	Bishundas	01.05.2024	03.02.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
48	BGCC PL	Mursan	1	Chachpur Bhatela	20.05.2024	08.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
49	BGCC PL	Mursan	1	Dayalpur	22.5.2024	12.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
50	BGCC PL	Mursan	1	Garaw Garhi	11.03.2024	10.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
51	BGCC PL	Mursan	1	Jhingura	17.03.2024	21.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
52	BGCC PL	Mursan	1	Kachhapu- ra	09.04.2024	14.06.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
53	BGCC PL	Mursan	1	Kapura	10.02.2024	24.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
54	BGCC PL	Mursan	1	Khera Parsauli	07.04.2024	11.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

55	BGCC PL	Mursan	1	Korna Chamarua	12.04.2024	18.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
56	BGCC PL	Mursan	1	Lahra	15.04.2024	19.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
57	BGCC PL	Mursan	1	Luheta Khurd Ka- lan	15.05.2024	08.01.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
58	BGCC PL	Mursan	1	Mehmud- pur Jatan	28.05.2024	27.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
59	BGCC PL	Mursan	1	Mohanpur	15.05.2024	18.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
60	BGCC PL	Mursan	1	Nagla Am- ra	10.05.2025	12.04.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
61	BGCC PL	Mursan	1	Nagla Dau- da	10.06.2024	16.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
63	BGCC PL	Mursan	1	Nagla Gajua	09.04.2024	30.06.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
64	BGCC PL	Mursan	1	Nagla Gopi	04.06.2024	28.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
65	BGCC PL	Mursan	1	Nagla Lac- chhi	10.07.2024	22.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
67	BGCC PL	Mursan	1	Patta Khas	12.01.2025	12.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

68	BGCC PL	Mursan	1	Phuskara	04.06.2024	17.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
73	BGCC PL	Sadabad	1	Abhaipura	25.12.2024	21.06.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
74	BGCC PL	Sadabad	1	Adalpur	15.12.2025	15.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
75	BGCC PL	Sadabad	1	Arautha	22.01.2026	wip		
76	BGCC PL	Sadabad	1	Dhanoti	23.01.2026	wip		
77	BGCC PL	Sadabad	1	Karaiya, Rahpura	10.02.2026	wip		
78	BGCC PL	Sadabad	1	Karkauli, Vagpur	28.12.2025	21.02.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
79	BGCC PL	Sadabad	1	Kupa	20.12.2025	28.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
80	BGCC PL	Sadabad	1	Nagla Kali	30.12.2025	10.02.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
81	BGCC PL	Sadabad	1	Pachawari	12.02.2025	20.03.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
82	BGCC PL	Sadabad	1	Saroth	16.01.2026	wip		
83	BGCC PL	Sadabad	1	Baha- durpur Bhoop	20.09.2024	21.04.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
84	BGCC PL	Sadabad	1	Bijalpur	15.09.2024	17.06.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
	BGCC PL	Sadabad	1	Tamsi, Patti Bahram	14.09.2025	wip		

85	BGCC PL	Sahpau	1	Bawali Udhena	10.01.2026	12.02.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
86	BGCC PL	Sahpau	1	Baha- durgpur De- okaran	12.07.2024	19.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
87	BGCC PL	Sahpau	1	Fateh Ulla- pur	26.03.2026	wip		
88	BGCC PL	Sahpau	1	Garhi Ahbaran, Nagi Dali	25.12.2025	wip		
89	BGCC PL	Sahpau	1	Mangroo	05.08.2025	10.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
90	BGCC PL	Sahpau	1	Parsaura	09.02.2026	wip		
91	BGCC PL	Sahpau	1	Salehpur Chandwara	05.01.2026	wip		
92	BGCC PL	Sahpau	1	Ughai	15.07.2025	wip		
93	BGCC PL	Sahpau	1	Badhar	25.07.2024	30.09.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
94	BGCC PL	Sahpau	1	Pihura	25.08.2024	14.11.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
95	BGCC PL	Sahpau	1	Samadpur	20.07.2024	18.11.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
	BGCC PL	Sahpau	1	Kukargawan	27.02.2025	wip		
	BGCC PL	Sahpau	1	Veer Nagar	22.04.2025	wip		
96	BGCC PL	Sasni	1	Bijahari	12.02.2024	wip		
97	BGCC PL	Sasni	1	Garhi Nan- dram	13.12.2025	wip		
98	BGCC PL	Sasni	1	Hardpur	15.03.2026	wip		
99	BGCC PL	Sasni	1	Bijahari	10.04.2026	wip		

100	BGCC PL	Sasni	1	Ajitpur	5.07.2023	14.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
101	BGCC PL	Sasni	1	Aundua	20.05.2023	wip		
102	BGCC PL	Sasni	1	Gohana	30.05.2023	wip		
103	BGCC PL	Sasni	1	Kheriya, Sisahri	13.05.2023	25.11.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
104	BGCC PL	Sasni	1	Khitauli Katailiya	05.11.2023	25.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
105	BGCC PL	Sasni	1	Nagla Fate- la	02.04.2023	wip		
106	BGCC PL	Sasni	1	Rodayn	19.05.2023	wip		
107	BGCC PL	Sasni	1	Thulai	03.06.2023	20.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
108	BGCC PL	Sasni	1	Tonda	06.06.2023	03.04.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
109	BGCC PL	Sasni	1	Utara	26.04.2023	08.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
110	BGCC PL	Sasni	1	Ninamai	15.05.2023	10.01.2026	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
111	BGCC PL	Sasni	1	Sasni Dehat	26.04.2023	wip		
	BGCC PL	Sasni	1	Nagla Garhu	12.08.2026	wip		
	BGCC PL	Sasni	1	Tatarpur Mauharai	14.08.2024	wip		
	BGCC PL	Sasni	1	Hardpur	16.02.2026	wip		
	BGCC PL	Sasni	1	Gopalpur Urf Bhootpura	23.04.2024	wip		

112	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Ainchola Sahadatpur	13.04.2024	wip		
113	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Badhanoo Sujwalpur	10.05.2025	wip		
114	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Bargawan		wip		
115	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Bhatikra	06.012.2025	wip		
116	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Dewar Panakhar	10.05.2025	wip		
117	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Kizerpur	18.04.2024	wip		
118	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Mahmud- pur Nagla Dhak	25.12.2025	wip		
119	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Pachayata	28.10.2025	wip		
120	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Pachon	08.02.2024	wip		
121	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Shyampur Manikpur	05.03.2026	wip		
122	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Bhisi Mir- japur	21.05.2024	wip		
123	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Nagla Jalal	17.03.2024	wip		
125	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Agrana Ja- rara	26.02.2024	04.03.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
126	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Chhonkara, Murha Navjarrpur	05.09.2023	06.02.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
127	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Ganthari Shahpur	12.01.2024	11.04.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
128	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Ikbulpur	02.04.2024	15.10.2024	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
129	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Mahmood pur	25.09.2023	14.05.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

130	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Nai Naglatahar	09.04.2024	07.01.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
131	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Tatidandia	05.04.2024	19.02.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
132	BGCC PL	Sikandra Rao	1	Tikari Khurd	15.01.2024	25.01.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

4. वितरण प्रणाली की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा 252 नग पेयजल योजनाओं पर 2655 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 2114 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यों की प्रगति बढ़ाते हुए वितरण प्रणाली शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये साथ ही वितरण प्रणाली बिछाने के उपरान्त मार्गों की पुर्नस्थापना का कार्य कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही इनके प्रगतिरत कार्यों को भी समीक्षा सारणी में उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने के भी निर्देश दिये गये।

वितरण प्रणाली की प्रगति

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वि० ख०	अपूर्ण वितरण प्रणाली की लम्बाई (कि०मी०)	अपूर्ण वितरण प्रणाली का ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्य बन्द होने का दिनांक	कार्य बन्द होने का कारण	कार्य कैसे शुरू होगा
1	BGCC PL	Hasayan	14.385	Amausi	14.09.2024	12.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
2	BGCC PL	Hasayan	0.017	Am- ratpur Asadpur	15.07.2024	03.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
3	BGCC PL	Hasayan	0.089	Andoli	12.02.2024	WIP		
4	BGCC PL	Hasayan	0.162	Badi	18.04.2025	10.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

5	BGCC PL	Hasayan	0.096	Bakayan	21.05.2025	21.10.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
6	BGCC PL	Hasayan	6.318	Banbari pur	27.08.2024	WIP		
7	BGCC PL	Hasayan	1.089	Bhanku- ri	21.05.2024	10.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
8	BGCC PL	Hasayan	0.086	Chan- danpur	17.10.2024	17.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
9	BGCC PL	Hasayan	4.343	Gan- gapur	23.09.2024	10.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
10	BGCC PL	Hasayan	9.445	Girdhar pur	20.12.2023	WIP		
11	BGCC PL	Hasayan	0.031	Jarera	29.04.2023	10.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
12	BGCC PL	Hasayan	14.954	Jarin- pur/Jare enpur, Jansoi	17.06.2024	WIP		
13	BGCC PL	Hasayan	11.43	Jauina- yatpur	10.07.2024	19.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
14	BGCC PL	Hasayan	9.203	Kanue Kanau	15.09.2024	23.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
15	BGCC PL	Hasayan	6.872	Maheva	23.08.2024	17.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

16	BGCC PL	Hasayan	11.616	Nagla Minya Patti Devri	25.06.2024	WIP		
17	BGCC PL	Hasayan	11.151	Phulrai Mughal Garhi	29.04.2024	WIP		
18	BGCC PL	Hasayan	10.512	Pich- hauti, Khitauli	19.08.2024	WIP		
19	BGCC PL	Hasayan	11.918	Rampur Tappa Pora Vish- nupuri	22.02.2024	WIP		
20	BGCC PL	Hasayan	13.482	Rasul- pur, Sri- nagar	09.08.2024	WIP		
21	BGCC PL	Hasayan	11.149	Sicha- wali Kadim	19.08.2024	WIP		
22	BGCC PL	Hasayan	1.755	Sidhauli	16.08.2024	20.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
23	BGCC PL	Hathras	4.772	Bahan- pur	27.02.2024	21.10.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
24	BGCC PL	Hathras	11.962	Larpur	07.07.2024	25.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
25	BGCC PL	Hathras	0.508	Nagla Keshau	25.08.2024	19.10.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
26	BGCC PL	Hathras	13.462	Nagla Khargu	23.10.2024	28.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
27	BGCC PL	Hathras	5.916	Noorpur	21.05.2024	27.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

28	BGCC PL	Hathras	1.792	Puraka- lan	25.11.2024	WIP		
29	BGCC PL	Hathras	3.064	Sherpur	16.10.2024	WIP		
30	BGCC PL	Hathras	0.059	Sithroli	19.04.2025	21.10.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
31	BGCC PL	Hathras	0.417	Tirpas	21.05.2024	WIP		धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
32	BGCC PL	Mursan	0.61	Aharai	16.06.2025	16.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
33	BGCC PL	Mursan	9.135	Bamauli	17.06.2024	21.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
34	BGCC PL	Mursan	0.108	Chachpu r Bhate- la	13.04.2024	14.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
35	BGCC PL	Mursan	5.624	Chan- dapa	14.09.2024	11.10.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
36	BGCC PL	Mursan	1.455	Gambhir Patti Bisana	17.11.2024	17.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
37	BGCC PL	Mursan	0.04	Jaitpur, Timrali	18.09.2024	WIP		
38	BGCC PL	Mursan	0.047	Katharia , Tajpur	27.11.2024	23.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
39	BGCC PL	Mursan	13.192	Khargu, Bhudari	15.07.2024	11.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

							के कारण	
40	BGCC PL	Mursan	0.1	Lahra	11.11.2024	WIP		
41	BGCC PL	Mursan	5.05	Rohai	17.06.2024	23.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
42	BGCC PL	Mursan	8.054	Ma- hamauni , Susava- li	08.09.2024	WIP		
43	BGCC PL	Mursan	0.211	Nagla Gopi, Rayak	14.12.2024	13.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
44	BGCC PL	Mursan	2.905	Nagla Lachhi	27.12.2025	WIP		
45	BGCC PL	Mursan	9.1649 31	Nagla Nandu	26.11.2024	10.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
46	BGCC PL	Mursan	6.925	Navipur	28.11.2024	08.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
47	BGCC PL	Sadabad	2.28	Abhai- pura	05.06.2024	WIP		
48	BGCC PL	Sadabad	6.451	Bagena	17.08.2025	23.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
49	BGCC PL	Sadabad	9.071	Baha- dурpur Bhoop	19.10.2024	29.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
50	BGCC PL	Sadabad	8.684	Chhawa	15.07.2024	17.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

51	BGCC PL	Sadabad	8.533	Dhanoti	20.04.2024	11.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
52	BGCC PL	Sadabad	10.696	Kupa	15.09.2024	06.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
53	BGCC PL	Sadabad	9.023	Pacha- wari	12.11.2024	WIP		
54	BGCC PL	Sadabad	3.842	Puseni	20.02.2024	WIP		
55	BGCC PL	Sadabad	12.58	Saroth	04.02.2024	18.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
56	BGCC PL	Sadabad	10.136	Sista	05.05.2024	21.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
57	BGCC PL	Sahpau	0.129	Garhi Ahbaran , Nagi Dali	23.08.2024	12.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
58	BGCC PL	Sahpau	0.125	Parsaura	21.05.2024	04.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
59	BGCC PL	Sahpau	0.723	Bawali Udhena	19.10.2024	WIP		
60	BGCC PL	Sahpau	0.545	Badhar	17.06.2024	25.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
61	BGCC PL	Sahpau	0.615	Kukar- gawan	15.07.2024	WIP		
62	BGCC PL	Sahpau	0.821	Veer Nagar	23.08.2024	WIP		

63	BGCC PL	Sasni	0.097	Aundua	12.5.2024	12.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
64	BGCC PL	Sasni	1.69	Bijahari	17.08.2024	24.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
65	BGCC PL	Sasni	8.081	De- damai	12.02.2024	13.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
66	BGCC PL	Sasni	2.911	Hardpur	17.10.2024	WIP		
67	BGCC PL	Sasni	0.12	Jaraiya Gada Khera	12.04.2024	WIP		
68	BGCC PL	Sasni	11.823	Ra- ghaniya, Sum- ratgarhi	17.06.2024	28.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
69	BGCC PL	Sasni	5.242	Rahna	17.12.2024	17.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
70	BGCC PL	Sasni	11.876	Rampur	12.12.2024	25.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
71	BGCC PL	Sasni	15.58	Ruheri	17.06.2024	24.07.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
72	BGCC PL	Sasni	0.179	Susayat Khurd	18.06.2024	10.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
73	BGCC PL	Sasni	0.1	Thulai	21.05.2024	05.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

74	BGCC PL	Sasni	3.015	Tonda	26.08.2024	WIP		
75	BGCC PL	Sasni	0.104	Uswa	17.06.2024	WIP		
76	BGCC PL	Sasni	0.08	Lauhar- ra	16.08.2024	WIP		
77	BGCC PL	Sikandra Rao	1.933	Agrana Jarara	20.02.2024	14.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
78	BGCC PL	Sikandra Rao	11.825	Ainchola Sa- hadatpu r	14.09.2024	21.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
79	BGCC PL	Sikandra Rao	12.607	Arnaut Meerpur	20.02.2024	23.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
80	BGCC PL	Sikandra Rao	9.35	Badha- noo Sujwal- pur	15.07.2024	27.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
81	BGCC PL	Sikandra Rao	12.731	Barga- wan	18.06.2024	16.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
82	BGCC PL	Sikandra Rao	9.75	Bhatikra	15.07.2024	01.11.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
83	BGCC PL	Sikandra Rao	12.088	Chhon- kara	10.07.2024	28.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
84	BGCC PL	Sikandra Rao	9.891	Dewar Panakha r	16.08.2024	27.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैने पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा

85	BGCC PL	Sikandra Rao	8.932	Kizerpur	30.05.2024	16.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
86	BGCC PL	Sikandra Rao	7.18	Mahmu dpur Nagla Dhak	03.06.2024	12.08.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
87	BGCC PL	Sikandra Rao	0.12	Mau Chirayal	23.08.2024	WIP		
88	BGCC PL	Sikandra Rao	0.111	Nai Nagla har	06.06.2024	11.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
89	BGCC PL	Sikandra Rao	6.265	Nijra Gokul- pur	12.09.2024	18.10.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
90	BGCC PL	Sikandra Rao	7.318	Pacha- yata	20.02.2025	29.09.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
91	BGCC PL	Sikandra Rao	13.886	Pachon	23.08.2024	WIP		
92	BGCC PL	Sikandra Rao	1.052	Shyam- pur Mani- kpur	17.06.2025	20.12.2025	मशीनरी एवं प्रशिक्षित मैन पावर की कमी के कारण	धन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
93	BGCC PL	Sikandra Rao	9.528	Tatidan- dia	08.09.2025	WIP		
94	BGCC PL	Sikandra Rao	8.81	Tikari Kalan	11.10.2024	WIP		

5. गृह जल संयोजनों की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०) द्वारा 160570 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 84334 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इस अत्यन्त धीमी प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी नारजागी व्यक्त करते हुए फर्म के प्रतिनिधि को श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए तीव्र गति से कार्य कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये साथ ही किये गये प्रत्येक गृह जल संयोजनों पर जल जीवन मिशन की गाईडलाईन के अनुसार नम्बरिंग का कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही इनके प्रगतिरत कार्यों को भी समीक्षा सारणी में उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने के भी निर्देश दिये गये।

6. मार्ग पुर्नस्थापन की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०) द्वारा 496 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 350 नग राजस्व ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु मार्गों को तोड़ा गया था जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 261 राजस्व ग्रामों में मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य पूर्व की भांति करा दिया गया है, शेष 89 नग राजस्व ग्रामों में मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य प्रगति पर है।

क्र०सं०	विकास खण्ड	वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़े गये मार्गों के राजस्व ग्रामों की संख्या	मार्ग पुर्नस्थापन पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य शेष राजस्व ग्रामों की संख्या
1	हाथरस	51	38	13
2	मुरसान	115	77	38
3	सादाबाद	16	13	03
4	सहपऊ	20	16	04
5	सिकंदराऊ	23	20	03
6	हसायन	49	38	11
7	सासनी	76	59	17
योग		350	261	89

पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 39 नग पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, रख-रखाव एवं संचालन का कार्य मै० प्रवीन इलैक्ट्रिकल्स, प्रा०लि०, मुम्बई द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके क्रम में पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर शासन स्तर से अनुमोदन हेतु इस खण्ड कार्यालय द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। वर्तमान में फर्म को 39 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 10 नग पेयजल योजनाओं (आंशिक रूप से संचालित) को हस्तगत किया गया है, जिस पर फर्म द्वारा आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 05 नग पे०यो० को संचालित करने हेतु कार्य कराया जा रहे हैं जिसपर एक सप्ताह में आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि को शेष पे०यो० पर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने एवं आंशिक रूप से संचालित पे०यो० को पूर्ण रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।

Sr. No.	Block Name	Scheme Name	Gram Panchayat	Revenue Village	Status of Water Supply
1	2	3	4	5	6
1	HASAYAN	Ban Abdulhaipur	Ban Abdulhaipur	Ban Abdulhaipur	Non Functional
2	HASAYAN	Basai Babas	Basai Babas	Basai Babas	Non Functional
3	HASAYAN	Bastoi	Bastoi	Bastoi	Non Functional
4	HASAYAN	Haitha Raghunathpur	Haitha Raghunathpur	Haitha Raghunathpur	Partially
5	HASAYAN	Mahasinghpur	Mahasinghpur	Mahasinghpur	Partially
6	HASAYAN		Mahasinghpur	Raj Nagar	Partially
7	HASAYAN	Nagla Aal	Nagla Aal	Nagla Aal	Non Functional
8	HASAYAN	Nagla Sakat	Nagla Sakat	Nagla Sakat	Non Functional
9	HASAYAN	Paindapur	Paindapur	Paindapur	Non Functional
10	HASAYAN	Pora	Pora	Pora	Non Functional

11	HATHRAS	BARWANA	BARWANA	BARWANA	Partially
12	HATHRAS	BERGAON	BERGAON	BERGAON	Partially
13	HATHRAS	BONAI	BONAI	BONAI	Partially
14	HATHRAS	CHINTAPUR BADAN	CHINTAPUR BADAN	CHINTAPUR BADAN	Partially
15	HATHRAS		CHINTAPUR BADAN	DATORA	Partially
16	HATHRAS		CHINTAPUR BADAN	TRILOKPUR	Partially
17	HATHRAS	GARHI DHARU	GARHI DHARU	GARHI DHARU	Partially
18	HATHRAS	MAHO	MAHO	MALHE	Non Functional
19	HATHRAS		MAHO	HIMMATPUR	Non Functional
20	HATHRAS	MAJHOLA	MAJHOLA	MAJHOLA	Non Functional
21	HATHRAS	PARSARA	PARSARA	PARSARA	Non Functional
22	MURSAN	Ahbaranpur	Ahbaranpur	Ahbaranpur	Non Functional
23	SADABAD	BHURRKA	BHURRKA	BHURRKA	Non Functional
24	SADABAD	BILARA	BILARA	BILARA	Non Functional
25	SADABAD	BISAWAR	BISAWAR	BISAWAR	Non Functional
26	SADABAD	GAHCHAULI	GAHCHAULI	GAHCHAULI	Non Functional
27	SADABAD	GUKHRAULI	GUKHRAULI	GUKHRAULI	Non Functional
28	SADABAD	JATOI	JATOI	JATOI	Non Functional
29	SADABAD	KARSAURA	KARSAURA	KARSAURA	Non Functional
30	SADABAD	KURSANDA	KURSANDA	KURSANDA	Non Functional
31	SADABAD	TAJPUR	TAJPUR	TAJPUR	Non Functional
32	SADABAD	WEDAI	WEDAI	WEDAI	Non Functional
33	SASNI	Ajroi	Ajroi	Ajroi	Non Functional
34	SASNI	Chhaura Gadaua	Chhaura Gadaua	Chhaura Gadaua	Non Functional
35	SASNI	Lutsan	Lutsan	Lutsan	Partially
36	SASNI	Mamauta Kalan	Mamauta Kalan	Mamauta Khurd Kalan	Partially
37	SASNI	Mohariya	Mohariya	Alipur	Non Functional
38	SASNI		Mohariya	Mohariya	Non Functional
39	SASNI	Nagla Bhoora	Nagla Bhoora	Bilkhaura Khurd	Non Functional
40	SASNI		Nagla Bhoora	Nagla Bhoora	Non Functional
41	SASNI	Nagla singh	NAGLA SINGH	NAGLA SINGH	Partially
42	SASNI		NAGLA SINGH	PATTI FATELI	Partially
43	SASNI	Tilothi	Tilothi	Nagla Bijaiya	Non Functional
44	SASNI		Tilothi	Tilothi	Non Functional
45	SIKANDRARAO	AGSAULI	AGSAULI	AGSAULI	Non Functional
46	SIKANDRARAO	PIPAL GAWAN	PIPAL GAWAN	PIPAL GAWAN	Non Functional
47	SIKANDRARAO	BARAI SHAHPUR	BARAI SHAHPUR	BARAI SHAHPUR	Non Functional

जल सेवा आंकलन :-

- क्या है** – जनपद में 31 दिसम्बर 2024 तक हर घर जल मार्क राजस्व ग्रामों जिनके 31 दिसम्बर 2025 तक 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त हर घर जल मार्क राजस्व ग्रामों की योजनाओं की क्रियाशीलता की सूचना जे0जे0एम0 डैशबोर्ड 2.0 पर दर्ज करना।
- कैसे होगा** – जनपद में चयनित योजनाओं की क्रियाशीलता की सूचना ग्राम पंचायत की बैठक कराकर ग्राम पंचायत सचिव की ई-ग्राम स्वराज आई0डी0 से जे0जे0एम0 डैशबोर्ड 2.0 (ejalshakti.gov.in/jim2/login/gramswarajlogin) पर लॉगिन करते हुये बैठक का कार्यवृत्त, पेयजल योजना से सम्बन्धित सूचना की प्रविष्टि दर्ज किया जाना है।
- कौन करेगा** – चयनित पेयजल योजनाओं की ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा क्रियाशीलता की सूचना की प्रविष्टि की जानी है।
- कब करना है**– दिनांक 20.01.2026 को जनपद में एक दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिवों को जल सेवा आंकलन के कार्य को करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरान्त जल सेवा आंकलन का कार्य कराया जा रहा है। जिसे पूर्ण करने की तिथि वर्तमान तक उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं प्रदान की गयी है।
- कहां पर होना है** – सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ई-ग्राम स्वराज आई0डी0 से जे0जे0एम0 डैशबोर्ड 2.0 को लॉगिन करते हुये ग्राम पंचायत में योजनाओं की क्रियाशीलता की सूचना की प्रविष्टि की जानी है।
- वर्तमान प्रगति** – जनपद में चयनित 47 नग ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 45 नग ग्राम पंचायतों का जल सेवा आंकलन ग्राम पंचायत सचिवों से समन्वय स्थापित कर जे0जे0एम0 2.0 डैशबोर्ड पर उनकी ई-ग्राम स्वराज

की लॉगिन आईडी0 से पूर्ण करा दिया गया है। शेष 02 नग ग्राम पंचायतें नगर क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण जल सेवा आंकलन कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

क्र०सं०	विकास खण्ड	योजना का नाम	टिप्पणी
1.	मुरसान	जोगिया	ग्राम नगर क्षेत्र में सम्मिलित है।
2.	मुरसान	मीतई	

आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) :-

1. **क्या है** — जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं पर धन आवंटन SNA-SPARSH के माध्यम से किये जाने हेतु आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) का सृजन किया जाना है।
2. **कैसे होगा** — जिलाधिकारी महोदय/मुख्य विकास अधिकारी महोदय की जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 (ejalshakti.gov.in/jjm2) की लॉगिन आई०डी० से आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) का सृजन किया जाना है।
3. **कौन करेगा** — जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) का सृजन किया जाना है।
4. **कब करना है**— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या G-11013/1/2024-JJM-I-DDWS दिनांक 30.01.2026 के द्वारा आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) के सृजन हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके उपरान्त आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) के सृजन की कार्यवाही की जा रही है। जिसे पूर्ण करने की तिथि उच्चाधिकारियों द्वारा वर्तमान तक निर्धारित की गयी है।
5. **वर्तमान प्रगति** — जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 295 नग (111 एकल ग्राम एवं 184 नग ग्राम समूह) पेयजल योजनाओं की आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) बनाया जाना है। जिसके सापेक्ष जनपद में 111 नग एकल ग्राम पे०यो० की आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें से 111 नग पे०यो० की आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० (सुजलम आई०डी०) बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

नल जल मित्र :-

1. **क्या है**— ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु नल जल मित्र का चयन किया जाना है।
2. **कैसे होगा**— नल जल मित्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रारूप एवं ग्राम प्रधान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के द्वारा किया जाना है।
3. **कौन करेगा** — नल जल मित्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से पात्र अभ्यर्थियों का चयन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से किया जाना है।
4. **कब करना है** — अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 21.11.2025 से नामांकन का कार्य कराते हुये 30.04.2026 तक पूर्ण किया जाना है।
5. **वर्तमान प्रगति** — जनपद में 467 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 20 ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन जिलाधिकारी महोदय की लॉगिन आई०डी० से पूर्ण करा दिया गया है। शेष पर कार्य प्रगति पर है।

जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 पोर्टल पर डी०डब्ल्यू०एस०एम० की बैठक के कार्यवृत्त दर्ज की जाने की समीक्षा :-
अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2578/Misc(MOM-JJM 2.0)/2025-26/Fin-10 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय की जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 (ejalshakti.gov.in/jjm2) की लॉगिन आई०डी० से डी०डब्ल्यू०एस०एम० की बैठकों की

प्रविष्टि की जानी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम माह के 12 नग कार्यवृत्त के सापेक्ष 04 नग कार्यवृत्त दर्ज किये जा चुके हैं।

आई0एस0ए0 गतिविधि की समीक्षा :- जनपद में चयनित 3 आई0एस0ए0 संस्था में से 02 आई0एस0ए0 संस्था के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे एवं उपस्थित राजस्थान ह्यूमन आ0ई0एस0ए0 संस्था के जिला समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि फेज- 1 एवं फेज-2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष आई0एस0ए0 संस्थाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि बजरंग सेवा समिति आ0ई0एस0ए0 संस्था के द्वारा फेज 1 एवं 2 के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं एवं अशर्फी ग्रामोद्योग आ0ई0एस0ए0 संस्था द्वारा फेज- 1 का कार्य करने के पश्चात शेष कार्य नहीं किये जा रहे हैं इस सम्बन्ध में इस खण्ड द्वारा चेतावनी पत्रों माध्यम से कई बार चेतावनी दी जा चुकी है परन्तु इस आ0ई0एस0ए0 संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अवगत करा दिया गया है।

ISA PROFILE DISTRICT HATHRAS (Phase-I)																				
Sl. No.	District	Agency Name	Phase	Total Number of GPs Allocated To The ISA Agency	Target of Gram Sabha Meeting	Total no. of Gram Sabha Meeting held	Target of VWSC Orientation (PHASE - 1)	Total no. of VWSC Orientation held (PHASE - 1)	Target of PRA Exercise (PHASE - 1)	Total no. of PRA Exercise held (PHASE - 1)	Target of VWSC Meeting	Total no. of VWSC Meeting held	Target of Large community meeting	Total no.of Large community meeting held	Target of Women meeting	Total no. of Women meeting held	Target of Combined meeting	Total no. of Combined meeting held	Target of Prabhat Pheri	Total no. of Prabhat Pheri held
1	Hathras	Rajasthan Human Care Foundation	1	334	1002	840	334	280	334	280	1002	840	334	280	1002	840	1002	840	1002	840
2	Hathras	Bajrang Sewa Samiti	1	89	267	267	89	89	89	89	267	267	89	89	267	267	267	267	267	267
3	Hathras	Asharfi Gramodhyog	1	40	40	40	40	40	40	40	120	120	40	40	120	120	120	120	120	120
TOTAL				463	1309	1147	463	409	463	409	1389	1227	463	409	1389	1227	1389	1227	1389	1227

Phase-II																
Sl. No.	District	Agency Name	Phase	Total Number of GPs Allocated To The ISA Agency	Target of Gram Sabha Meeting	Total no. of Gram Sabha Meeting held	Target of VWSC Meeting	Total no. of VWSC Meeting held	Target of Large community meeting	Total no.of Large community meeting held	Target of Women meeting	Total no. of Women meeting held	Target of Combined meeting	Total no. of Combined meeting held	Target of Prabhat Pheri	Total no. of Prabhat Pheri held
1	Hathras	Rajastha n Human Care Foundati on	2	334	2004	1680	2004	1680	334	280	2004	1680	2004	1680	2004	1680
2	Hathras	Bajrang Sewa Samiti	2	89	534	534	534	534	89	89	534	534	534	534	534	534
3	Hathras	Asharfi Gramodh yog	2	40	40	0	240	0	40	0	240	0	240	0	240	0
TOTAL				463	2578	2214	2778	2214	463	369	2778	2214	2778	2214	2778	2214

जिला तकनीकी इकाई के कार्यों की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल सेवा आंकलन का कार्य पूर्ण पंचायतों का जिला तकनीकी इकाई द्वारा मूल्यांकन कर पे0यो0 को पूर्ण रूप से संचालित करने की कार्य योजना बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराना है जिसे जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की लॉगिन आई0डी0 से जे0जे0एम0 डैशबोर्ड 2.0 (ejalshakti.gov.in/jjm2) पर प्रविष्टि की जानी है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जिला तकनीकी इकाई के सदस्यों को उक्त पे0यो0 को पूर्ण रूप से संचालित करने हेतु कार्य योजना बनाकर अग्रिम बैठक में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

स्रोत स्थिरता कार्ययोजना की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2947/JJM/2025-26/Tech-20 दिनांक 10.12.2025 के सन्दर्भ में जनपद हाथरस की स्रोत स्थिरता कार्ययोजना को अवलोकन हेतु बैठक में प्रस्तुत किया गया है। बैठक के दौरान अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्रोत स्थिरता कार्ययोजना को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुचारु है वहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालयों, पंचायत भवनों, स्वस्थय केन्द्रों में नियमित जलापूर्ति की स्थिति सुनिश्चित करें, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को जिन पेयजल के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन का कार्य शेष है को सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि चिन्हांकन एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों को कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया तथा समस्त संबंधितों को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

(पी०एम०, जिला)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रांक:- 701 / बैठक / 16.5.20 / 27 दिनांक:- 08-05-2026
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
4. जिला वनाधिकारी, हाथरस।
5. जिला विकास अधिकारी, हाथरस।
6. बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
8. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
9. अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भू-गर्भ जल विभाग, अलीगढ़।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हाथरस।
12. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।
13. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, हाथरस।
14. डी०पी०एम०, आरबी एसोसियेट (टी०पी०आई०), हाथरस।
15. जिला समन्वयक, मैचज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), हाथरस।
16. डी०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
17. परियोजना प्रबंधक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, अलीगढ़।
18. परियोजना प्रबंधक, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, हाथरस।
19. सक्षम अधिकारी, बजरंग सेवा समिति, आई०एस०ए०, चित्रकूट।
20. जिला समन्वयक, राजस्थान ह्यूमन केयर फाउन्डेशन, आई०एस०ए०, जयपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस