

अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2026 को आयोजित जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2, फेज-3 तथा पूर्व निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, रख-रखाव एवं संचालन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21-05-2026 को प्रातः 10:30 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2, फेज-3 अन्तर्गत फर्म क्रमशः मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों तथा पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण, रख-रखाव एवं संचालन हेतु फर्म मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, मुम्बई द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही -

1. श्री मोहित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
3. श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
4. श्री विकास वर्मा, सहायक अभियन्ता, (SWSM) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
5. श्री दिलशाद खान, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, हाथरस।
6. श्री दिनेश बनसोड, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, हाथरस।
7. श्री योगेन्द्र सिंह, परियोजना प्रबंधक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
8. श्री अनिल कुमार सिंह, ए०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
9. श्री अरविन्द कुमार, परियोजना प्रबंधक, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, हाथरस।

बैठक में निम्न विन्दुओं पर फेजवार एवं कार्यदायी संस्था वार समीक्षा की गयी :-

1. फेज 02 की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं (102 राजस्व ग्राम) पर पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

क्र०सं०	पे०यो० के घटक	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	टिप्पणी
1.	नलकूप बोरिंग	92 नग	89 नग	03 नग	मीटे पानी की भूमि के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।
2.	पम्प हाउस	92 नग	57 नग	35 नग	पर्याप्त मेनपावर न होने एवं धन के अभाव में कार्यों की प्रगति धीमी
3.	बाउन्ड्रीवॉल	81 नग	61 नग	20 नग	
4.	शिरोपरि जलाशय	81 नग	20 नग	61 नग	
5.	वितरण प्रणाली	843 कि०मी०	763 कि०मी०	80 कि०मी०	
6.	गृह जल सयोजन	47645 नग	43095 नग	4550 नग	
7.	नियमित जलापूर्ति (राजस्व ग्राम)	102	42	60	

✓

2. फेज 03 की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० बी०जी०जी०सी०पी०एल रामकी (जे०वी०) दिल्ली द्वारा 252 नग पेयजल योजनाओं (496 राजस्व ग्राम) पर निर्माण सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

क्र०सं०	पे०यो० के घटक	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	टिप्पणी
1.	नलकूप बोरिंग	363 नग	298 नग	65 नग	पर्याप्त मैनपावर न होने एवं धन के अभाव में कार्यों की प्रगति धीमी
2.	पम्प हाउस	363 नग	199 नग	164 नग	
3.	बाउन्ड्रीवॉल	363 नग	92 नग	271 नग	
4.	शिरोपरि जलाशय	255 नग	110 नग	145 नग	
5.	वितरण प्रणाली	2655 कि०मी०	2114 कि०मी०	541 कि०मी०	
6.	गृह जल संयोजन	160570 नग	84334 नग	76236 नग	
7.	नियमित जलापूर्ति (राजस्व ग्राम)	102	162	334	

3. पूर्व निर्मित पे०यो० की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स मुम्बई द्वारा 39 नग पेयजल योजनाओं (47 राजस्व ग्राम) पर अनुरक्षण, संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

क्र०सं०	पे०यो० की संख्या	आंशिक रूप से संचालित श्रेणी अन्तर्गत कुल पे०यो० की सं०	पूर्ण रूप से बन्द श्रेणी अन्तर्गत कुल पे०यो० की सं०	आंशिक रूप से संचालित पे०यो० की सं०	टिप्पणी
1.	39 नग	16 नग	23 नग	18 (13+5) नग	

4. नल जल मित्र की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जपनद में 467 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 612 नग नल जल मित्र का नामांकन कराया जाना है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 342 नग नल जल मित्र के नामांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष नामांकन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा नल जल मित्र नामांकन का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र०सं०	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रस्तावित नल जल मित्र नामांकन	वर्तमान प्रगति	अवशेष
1.	467	612	342 (55.9%)	270

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुचारू है एवं मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण है, के सत्यापन हेतु गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु, 15000 लक्षित वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि पर गद्दे कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया एवं बैठक में उपस्थित समस्त सम्बन्धितों को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

(पी०एन० दीक्षित)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रांक:- १२८ / बैठक (ली०सी०सी०) /

दिनांक:- २१-०५-२०२६

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
6. जिला समन्वयक, मैचज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), हाथरस।
7. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, हाथरस।
8. परियोजना प्रबंधक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
9. डी०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
10. परियोजना प्रबंधक, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, हाथरस।

मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुचारु है एवं मार्ग पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण है, के सत्यापन हेतु गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु, 15000 लक्षित वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि पर गद्दे कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया एवं बैठक में उपस्थित समस्त सम्बन्धितों को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

(पी०एन० दीक्षित)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रांक:- 928 / 955 (ली.सी.) / 37 दिनांक: 27-5-2026
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
6. जिला समन्वयक, मैचज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), हाथरस।
7. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, हाथरस।
8. परियोजना प्रबंधक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
9. डी०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
10. परियोजना प्रबंधक, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, हाथरस।

मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस