

जनपद गौतमबुद्धनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना के अनुगोचन एवं निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु दिनांक 27.04.2020 को आयोजित बैठक का कार्यपत्र

जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, गौतमबुद्धनगर की बैठक मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2020 को सम्पन्न हुई है। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

1. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
2. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
4. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
5. जिला मलेरिया अधिकारी, चिकित्सा विभाग, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
7. प्रतिनिधि प्रभागीय चनावधिकारी, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
8. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर-सावरग।
9. अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर-सावरग रायिव।
10. श्री महेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
11. श्री आभिर, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
12. श्री सुमित कुमार, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
13. शेख मुबारक, क्यू०ए०क्यू०सी०, आर०वी० एसोसिएट, टी०पी०आई०, गौतमबुद्धनगर।
14. श्री अनमोल अग्निहोत्री, डी०सी०, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट डी०पी०एम०यू०, गौतमबुद्धनगर।
15. श्री संजय शर्मा, प्रतिनिधि मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०- टी०सी०ई०एल० (जे०पी०) अहमदाबाद।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गई।

(1). स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना (source Sustainability Report)

जनपद गौतमबुद्धनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन/निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं एवं पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों की स्थिरता हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-D.O.No. W-JJM-68/2025-JJM-VI-DDWS, दिनांक 27.10.2025 एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2947 दिनांक 10.12.2025 के क्रम में जनपद गौतमबुद्धनगर की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन कुल 85 नग योजनाओं (91 ग्राम) तथा पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन 07 नग योजनाओं (09 ग्राम) हेतु स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना (source Sustainability Report) अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन समस्त 92 योजनाओं हेतु स्त्रोत उपलब्ध है तथा भविष्य में भी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों/स्त्रोतों द्वारा उनकी डिजाइन लाईफ (30 साल) हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी तथा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित स्त्रोतों की डिजाइन लाईफ (30 साल) के अन्तर्गत पानी की निरन्तर उपलब्धता में बाधा उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु प्रस्तुत स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना (source Sustainability Report) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, गौतमबुद्धनगर द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

(2). जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 91 ग्राम घयनित है। उक्त 91 नग ग्रामों हेतु कुल 85 नग डी०पी०आर० निर्मित की गई है। समस्त 85 नग डी०पी०आर० की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान तक कुल 83 नग योजनाओं के कार्य प्रारम्भ हुए हैं तथा 02 नग योजनाओं के कार्य भूमि विवाद/खारा पानी पाये जाने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सके हैं। 83 नग योजनाओं में से 03 नग योजनाओं के कार्य मा० न्यायालयों में वाद लम्बित होने, 02 नग योजनाओं के कार्य Gail की अनुमति तथा 01 नग योजना का कार्य वन विभाग से अनुमति के कारण अवरुद्ध है। अवशेष 77 नग योजनाओं में से 41 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण कराते हुए ग्रामों में जलपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। स्वीकृत 85 नग योजनाओं के अन्तर्गत कुल 88 नग टयूबवैल, 83 नग ओवरहेड टैंक, 88 नग पम्प हाउस, 699 कि०मी० वितरण प्रणाली, 88 नग सोलर सिस्टम एवं 38701 नग प्रयोजन गृह संयोजन प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 86 नग टयूबवैल, 58 नग ओवरहेड टैंक, 78 नग पम्प हाउस, 681 कि०मी० वितरण प्रणाली, 70 नग सोलर सिस्टम एवं 37375 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कराये गये हैं। योजनाओं के अन्तर्गत वितरण प्रणाली हेतु 663 कि०मी० लम्बाई में सड़क काटी गई थी जिसके सापेक्ष 651 कि०मी० सड़क की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष 12 कि०मी० सड़क को भी मोटरबल करते हुए आवागमन योग्य कर दिया गया है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि माह नवम्बर 2024 के पश्चात धनराशि की अनुपलब्धता के कारण कार्यों की प्रगति बाधित रही। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाली योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। जनपद में अधिकांश योजनाओं की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली योजनाओं के साथ-साथ 90 प्रतिशत से कम प्रगति वाली योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं। निर्देश दिये गये हैं कि 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली योजनाओं को तत्काल पूर्ण कराया जाये तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार शेषावशेष योजनाओं को भी पूर्ण करने की

G:/Letter File.docs-747

कार्यवाही की जाये। साथ ही निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं के मा0 न्यायालयों में वाद लम्बित होने अथवा अन्य किसी कारणों से कार्य अवरुद्ध है उनके विचारों के निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करते हुए योजनाओं के कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाये। अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा हर घर जल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं जिस कारण से योजनाओं के संचालन एवं अनुमोदन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये की उक्त ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत करते हुए ग्रामों को हर घर जल सर्टिफिकेशन कराने हेतु कार्यवाही करें।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा अधिशासी अभियंता एवं फर्म मैसर्स एलसी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं का रीड रिस्टोरेशन का कार्य अवशेष है उन्हें तत्काल पूर्ण कराया जाये तथा यथासम्भव अधिकांश योजनाओं से जलपूर्ति चालू कर ग्रामवासियों को गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर की 82 नग Single Villages Schemes की RPWSS id बनाने का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा Multi Villages Schemes की RPWSS id बनाने की कार्यवाही जल निगम ग्रामीण मुख्यालय से सम्बन्ध बनाते हुए की जा रही है। RPWSS id के अन्तर्गत Assets सुजलाम एप पर जियो टैगिंग का कार्य प्रगति पर है। RPWSS id के अन्तर्गत सुजलाम एप पर Assets जियो टैगिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये है कि कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत Handing Over & commissioning Protocol का पालन करते हुए मा0 जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल अर्पण दिवस आयोजित कराकर सूचना JJM Dashboard 2.0 portal पर फीड कराई जाये।

अधिशासी अभियंता एवं सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सभी क्रियाशील पेयजल योजनाओं पर नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा तथा तोड़ी/काटी गई सबको की शीघ्र मरम्मत कराई जाये। इसके अतिरिक्त जिन निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर कार्य की प्रगति धीमी है, उन पर कार्य की गति बढ़ाते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कर ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो जिससे ग्रामवासियों को ग्रीष्म ऋतु में ग्रामवासियों को निरन्तर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव
'जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'
गौतमबुद्धनगर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
'जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 115 / 2017-74 / 115

दिनांक: 11-05-2018

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण) महोदय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता (मेरठ0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. प्रभागीय यन्त्राधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
11. अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
12. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
13. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
15. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
16. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स एलसी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद/गौतमबुद्धनगर।

अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव