

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की दिनांक 16.01.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- ०/ / २५-२०२६

/०/

दिनांक २३-१-२०२६

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 16.01.2026 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

- मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। (उपाध्यक्ष)
 - जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। (सदस्य)
 - अधिशायी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद। (सदस्य सचिव)
 - श्री आनन्द, मै० मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा०लि०, फर्रुखाबाद। (डी०पी०एम०यू०)
 - श्री सौरभ जौहरी, मै० मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा०लि०, फर्रुखाबाद। (डी०पी०एम०यू०)
 - श्री सिद्धार्थ बिसवल, डी०पी०एम०, मै० वी०टी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि०, फर्रुखाबाद। (टी०पी०आई०)
 - श्री अशोक सिंह, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इजी० लि०, हैदराबाद। (निर्माण एजेन्सी)
 - श्री अमय सिंह, पी०एम०, मै० वी०टी०एल० गजा इजी० लि०, नोएडा। (निर्माण एजेन्सी)
 - कु० हिमांशी वर्मा, कोआर्डिनेटर, मै० भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी। (आई०एस०ए०)
1. सर्व प्रथम अधिशायी अभियन्ता उ०प्र०, जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-2 एवं फेज-3 में कराये जा रहे समस्त कार्यों की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया। दोनों एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है:-

फर्म का नाम	कम्पोनेंट्स	लक्ष्य	प्रगति दिनांक 24.12.2025 तक	प्रगति दिनांक 16.01.2026 तक
मै० जी०वी०पी० आर०	आर०सी०सी० टैंक	27	21	21
	जिक एलम टैंक	200	31	33
	पेयजल आपूर्ति	227	182	182
	हर घर जल प्रमाणीकरण	399 रा०ग्रा०	57	57
	गृह संयोजन	116732	105785	106389
फर्म का नाम	कम्पोनेंट्स	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति
मै० वी०टी०एल० गजा	आर०सी०सी० टैंक	154	147	147
	पेयजल आपूर्ति	151	86	92
	हर घर जल प्रमाणीकरण	316 रा०ग्रा०	96	100
	गृह संयोजन	81751	75688	77751

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै० जी०वी०पी०आर० की योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द अवश्यकतानुसार श्रमशक्ति लगाते हुये ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं 15 दिन बाद मै० जी०वी०पी०आर० की पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिये गये।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा फेज-03 के अन्तर्गत मै० वी०टी०एल० गजा इजी० लि०, को 01 माह में समस्त उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर उच्च जलाशय से जलापूर्ति चालू करने हेतु निर्देशित किया गया तथा फेज-02 में मै० जी०वी०पी०आर० इजी० लि० को प्रस्तावित समस्त उच्च जलाशय के सापेक्ष लगभग 50 प्रतिशत उच्च जलाशय को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में कार्यरत दोनों एजेंसियों की प्रत्येक माह कार्यों की समीक्षा बैठक कराने हेतु अधिशायी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद को बैठक आहूत करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में कार्यरत दोनों आई0एस0ए0 क्रमशः मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान चिनहट, लखनऊ एवं भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर रोड मैनपुरी को उनके द्वारा कराई जा रही जन-जागरूक गतिविधियों/प्रचार प्रसार को डिजिटल मीडिया (समाचार पत्र, होडिंग/बैनर, सोशल मीडिया आदि) के माध्यम से ग्रामवासियों के समक्ष तथा प्रत्येक जन-मानस को सभी प्रकार के प्रचार के माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जन-जागरूक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये।
6. जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत आई0एस0ए0 भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर रोड मैनपुरी द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें आई0एस0ए0 द्वारा जनपद में कराई गई जन-जागरूक गतिविधियों के 08 नग बीजको को प्रस्तुत किया गया जिसमें 03 नग क्लस्टर संख्या क्रमशः B1, B4, B5, के द्वितीय फेज (इम्प्लीमेंटेशन फेज-06 माह) एवं 02 नग बीजक क्लस्टर संख्या क्रमशः B6, B7 के प्रथम फेज (प्लानिंग एण्ड मोबलाइजेशन फेज-03 माह) तथा 03 नग बीजक क्लस्टर संख्या क्रमशः B1, B4, B5 के प्रथम फेज के बेसलाइन सर्वे डेटा के बीजको को भुगतान हेतु उक्त कार्यरत आई0एस0ए0 द्वारा खण्ड कार्यालय में क्रमशः पत्रांक मीमो/भुगतान 01/भा0म0 एवं बा0वि0सं0/2025-26 दिनांक 18.07.2025, पत्रांक मीमा/भुगतान 02/भा0म0 एवं बा0वि0 सं0/2025-26 दिनांक 18.07.2025, पत्रांक मीमो/भुगतान 03/भा0म0 एवं बा0वि0 सं0/2025-26 दिनांक 18.07.2025, पत्रांक मीमो/भुगतान 04/भा0म0 एवं बा0वि0 सं0/2025-26 दिनांक 18.07.2025 एवं पत्रांक मीमो/भुगतान 05/भा0म0 एवं बा0वि0 सं0/2025-26 दिनांक 18.07.2025 तथा पत्रांक मीमो/बेसलाइन 01/भा0म0 एवं बा0वि0सं0/2025-26 दिनांक 13.05.2025, पत्रांक मीमो/बेसलाइन 02/भा0म0 एवं बा0वि0सं0/2025-26 दिनांक 13.05.2025 एवं पत्रांक मीमो/बेसलाइन 03/भा0म0 एवं बा0वि0सं0/2025-26 दिनांक 13.05.2025 के अन्तर्गत भुगतान हेतु धनराशि क्रमशः क्लस्टर संख्या B1 फेज द्वितीय रू0 1716000.00, क्लस्टर संख्या B4 फेज द्वितीय रू0 1716000.00, क्लस्टर संख्या B5 फेज द्वितीय रू0 162800.00 तथा क्लस्टर संख्या B6 फेज प्रथम रू0 1150875.00, क्लस्टर संख्या B7 फेज प्रथम रू0 2173875.00, क्लस्टर संख्या B1 फेज प्रथम रू0 160875.00, क्लस्टर संख्या B4 फेज प्रथम रू0 160875.00 एवं क्लस्टर संख्या B5 फेज प्रथम रू0 152625.00 का कार्य कर प्रेषित किया गया है। जिसको तत्समय ही जनपद हेतु नामित डी0पी0एम0यू0 को सत्यापन हेतु भेज दिया गया था उक्त क्लस्टरों के बीजको एवं अभिलेखों के अन्तर्गत जन जागरूक गतिविधियों का सत्यापन उपलब्ध कराये गये अभिलेखों (फोटोग्राफ एवम् वीडियो) एवं रेण्डम साइट बिजिट द्वारा डी0पी0एम0यू0 के पत्रांक MTCPL/SWSM/DPMU/2025-26/56199 दिनांक 16.09.2025 एवं बेसलाइन सर्वे डेटा के पत्रांक MTCPL/SWSM/DPMU/2025-26/93492 दिनांक 08.01.2026 को परीक्षणोपरान्त भुगतान हेतु संस्तुति सहित खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। शासनादेश सं-65/2022/3396/छियत्तर-1-2022-03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है, शासनादेश के बिन्दु सं0 2(iv) में निर्देश है कि "अधिकांसी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई0एस0ए0 की आर0एफ0पी0 के अनुसार फेजवाइज गतिविधियों के अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ/वीडियो प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर तथा जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर ही आई0एस0ए0 के बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी"। जिस पर समिति द्वारा गतिविधियों का अवलोकन कर सर्व सहमति से सत्यापन किया गया जिसके फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापन पर अनुमोदन प्रदान करते हुये अधिन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में कार्यरत दोनों आई0एस0ए0 क्रमशः मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान चिनहट, लखनऊ एवं भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर रोड मैनपुरी को प्रत्येक समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाष करने हेतु निर्देशित किया गया।
8. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 के प्रतिनिधि को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत समस्त कार्यों को युद्धस्तर पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यस्थल पर श्रमशक्ति को बढ़ाने हेतु भी निर्देशित किया गया जिससे कार्यों की प्रगति में सुधार लाया जा सके।
9. साथ ही जनपद में कार्यरत दोनों एजेंसियों वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी गई सड़को को किसी भी दशा में शतप्रतिशत रोडरेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म द्वारा कराये गये गृहसंयोजनों को शतप्रतिशत घर के अन्दर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है उन योजनाओं पर नियमित पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

- 11 अधोहस्ताक्षरी द्वारा आई0जी0आर0एस0 के संबंध में अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु पूँछा गया। जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि खण्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों को मार्क कर संबंधित एजेंसी को निस्तारण हेतु भेज दिया जाता है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों को तत्समय ही मार्क करना सुनिश्चित करे एवं संबंधित आख्या पर शिकायत सं०, शिकायत का प्रकार, शिकायतकर्ता का नाम, भ्रमण का दिनांक व समय अवश्य अंकित करे साथ ही कार्यस्थल से प्राप्त आख्या पर संबंधित जू0इंजी0 शिकायतकर्ता से वार्ता कर टिप्पणी अवश्य लिखे एवं शिकायतकर्ता अथवा उनके गृह सदस्य अथवा गवाह के हस्ताक्षर शिकायत की आख्या पर अवश्य ले।

घन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति
फर्रुखाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्राक-

दिनांक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 मुख्य अभियन्ता (का०क्ष०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 2 अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 3 मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
- 4 जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
- 6 मै० मेघज टैक्नो कोन्सेप्ट, डी०पी०एम०यू०, फर्रुखाबाद।
- 7 मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि० टी०पी०आई०, फर्रुखाबाद।
- 8 मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि०, हैदराबाद।
- 9 मै० वी०टी०एल० गजा इंजी०लि० जे०वी०, नोएडा।
- 10 मै० भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर रोड, मैनपुरी।

Digitally signed by
ASHUTOSH KUMAR DWIVEDI
Date: 22-01-2026 21:37:46

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति
फर्रुखाबाद