

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 16.02.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त
पत्रांक- / दिनांक

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 16.02.2026 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद । (अध्यक्ष)
 2. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद । (उपाध्यक्ष)
 3. परियोजना निदेशक, फर्रुखाबाद । (आमंत्रित सदस्य)
 4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद । (सदस्य)
 5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद । (सदस्य सचिव)
 6. श्री सिद्धार्थ बिसवल, डी०पी०एम०, मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि०, फर्रुखाबाद । (टी०पी०आई०)
 7. श्री वीकेश, डी०पी०एम०यू० फर्रुखाबाद । (डी०पी०एम०यू०)
 8. श्री अशोक शर्मा, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद । (निर्माण एजेन्सी)
 9. श्री अशोक सिंह, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद । (निर्माण एजेन्सी)
 10. श्री अनुराग द्विवेदी, पी०एम०, मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा । (निर्माण एजेन्सी)
1. सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता उ०प्र०, जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-2 एवं फेज-3 में कराये जा रहे समस्त कार्यों की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया। दोनों एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है-

फर्म का नाम	कम्पोनेंट्स	लक्ष्य	प्रगति दिनांक 16.01.2026 तक	प्रगति दिनांक 16.02.2026 तक
मै० जी०वी०पी० आर०	आर०सी०सी० टैंक	27	21	21
	जिक एलम टैंक	200	31	41
	पेयजल आपूर्ति	227	182	183
	हर घर जल प्रमाणीकरण	399 रा०ग्रा०	57	61
	गृह संयोजन	116732	105785	111579
फर्म का नाम	कम्पोनेंट्स	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति
मै० वी०टी०एल० गजा	आर०सी०सी० टैंक	154	147	147
	पेयजल आपूर्ति	151	86	93
	हर घर जल प्रमाणीकरण	316 रा०ग्रा०	96	141
	गृह संयोजन	81751	75688	80524

2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै० जी०वी०पी०आर० की योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द अवश्यकतानुसार श्रमशक्ति लगाते हुये ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3. मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अनुराग द्विवेदी द्वारा प्रगति से अवगत कराया गया जिसमें 154 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 148 नग उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण बताया गया जबकि 03 नग क्रमशः नगला दाउद विकास खण्ड कमालगंज, पथरामई विकास खण्ड कायमगंज एवं अलियापुर विकास खण्ड शमसाबाद योजनाओं पर विवादित भूमि के कारण योजना से संबंधित कार्यों को प्रारम्भ कराना संभव नहीं हो पा रहा है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर विवादित भूमि का निस्तारण जल्द से जल्द कराने का हेतु निर्देशित किया गया।

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में कार्यरत एजेंसी मै0 जी0वी0पी0आर0 एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा के प्रोजेक्ट मैनेजर से जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण करने की अवधि पूँछी गई जिस पर मै0 वी0टी0एल0 गजा के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अनुराग द्विवेदी द्वारा माह अप्रैल, 2026 तक समस्त पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आश्वासन दिया गया जबकि मै0 जी0वी0पी0आर0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अशोक शर्मा द्वारा कार्यों की प्रगति बढ़ाते हुये जल्द से जल्द कार्यों को पूर्ण करने हेतु आश्वासन दिया गया।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 के 111579 नग गृहसंयोजन एवं 61 नग हर घर जल तथा मै0 वी0टी0एल0 गजा के 80524 नग गृहसंयोजन एवं 141 नग हर घर जल की प्रगति से अवगत कराया गया जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) से पूँछा गया कि गृहसंयोजनों को किसके द्वारा सत्यापित किया जाता है जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यरत टी0पी0आई0 एवं डी0पी0एम0यू0 द्वारा एजेंसी द्वारा लगाये गये गृहसंयोजनों को शतप्रतिशत सत्यापित किया जाता है।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी0पी0आई0 एवं डी0पी0एम0यू0 को गृहसंयोजनों का शतप्रतिशत स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 द्वारा 62 नग एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा द्वारा 147 नग उच्च जलाशय का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो गया है की एल्वम तैयार करने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद को निर्देशित किया गया साथ ही पूर्ण योजनाओं के 04-04 फोटो को एल्वम में लगाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
8. अधोहस्ताक्षरी द्वारा विगत 06 माह की असंतुष्ट आई0जी0आर0एस0 को पुनः सत्यापन कर प्रत्येक शिकायतकर्ता से पुनः वार्ता कर फीडबैक लेने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद को निर्देशित किया गया।
9. अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यरत दोनों एजेंसियों को किसी भी दशा में गृहसंयोजनों को शतप्रतिशत घरों के अन्दर करने हेतु निर्देशित किया गया।
10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा आई0जी0आर0एस0 तथा जल जीवन मिशन के कार्यों की पुनः निश्चित समय अन्तराल त्नीक्षा कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद को निर्देशित किया गया।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति
फर्रुखाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्रांक— 340 / म-०८

/58

दिनांक 21-2-2026

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
6. मै0 मेधज टैक्नो कोन्सेप्ट, डी0पी0एम0यू0, फर्रुखाबाद।
7. मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा0लि0 टी0पी0आई0, फर्रुखाबाद।
8. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0, हैदराबाद।
9. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 जे0वी0, नोएडा।

21/2/26

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति
फर्रुखाबाद

