

दिनांक 12.11.2025 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे:-

1. डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी, औरैया।
2. श्री संत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
3. श्री शशिकांत यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया।
4. इं० अमन यादव, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
5. इं० पवन कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
6. इं० पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
7. इं० सत्य प्रकाश, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
8. इं० अनुराग गोयल, जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
9. इं० के०के० तिवारी, जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
10. इं० रविकांत (SWSM), जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
11. इं० आशुतोष चौबे, सहायक परियोजना प्रबन्धक., टी०पी०आई०, औरैया।
12. इं० फसीह अहमद, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, औरैया।
13. इं० गगन आर्या, परियोजना प्रबन्धक, मै० जी.वी.पी.आर. इंजी०लि०, औरैया।
14. इं० देवेन्द्र सिंह, सहा० परियोजना प्रबन्धक, मै० द इण्डियन ह्यूम पाइप क०लि०, औरैया।

दिनांक 12.11.2025 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत सायं 06.00 बजे पर मानस सभागार, कलेक्ट्रेट, औरैया में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आहुत की गयी।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा।

जनपद औरैया में JJM फेज-2 व 3 के कार्यों को कराये जाने हेतु तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित एजेंसी मै० द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि० एवं मै० जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स लि० को क्रमशः 151 एवं 574 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया, कि अद्यतन तक मै० द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि० द्वारा स्वीकृत 97 परियोजनाओं के सापेक्ष 97 पेयजल परियोजनाओं (सम्मिलित 151 राजस्व ग्राम) पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इनमें से 83 पेयजल परियोजनाओं से ग्रामवासियों को नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही शेष योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये, कि शेष पेयजल योजनाओं के कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुये योजनाओं को संचालन एवं

अनुरक्षण अवधि लायें। अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि अद्यतन तक मै० जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स लि० द्वारा 278 पेयजल परियोजनाओं (सम्मिलित 574 राजस्व ग्राम) पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इनमें से 212 पेयजल परियोजनाओं से ग्रामवासियों को नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही शेष योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये, कि शेष पेयजल योजनाओं के कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुये योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण अवधि लायें।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों फर्मों को निर्देशित किया, कि लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यों में मानव संसाधनों एवं आवश्यक उपकरणों को बढ़ाने के साथ-साथ कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समयान्तर्गत कराते हुये ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद में चयनित दोनों आईएसए संस्थाओं के समस्त कोर्डिनेटर्स को हर घर जल नल से लाभान्वित लाभार्थियों से प्रतिदिन मुलाकात कर जल सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाने व नये कनेक्शन लेने के लिये प्रेरित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रा०), मै० द इण्डियन ह्यूम पाइप क०लि०,
मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि०)

अधिशासी अभियन्ता/
सदस्य सचिव
जि०पे० एवं स्वच्छता समिति
औरैया

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष
जि०पे० एवं स्वच्छता समिति
औरैया

पत्रांक 13638/W-27 /398 दिनांक: 31-12-2025
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, औरैया (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
3. जिला विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया, औरैया (सदस्य)।
7. जिला कृषि अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
8. क्षेत्रीय वनाधिकारी औरैया स्वयं या उनके द्वारा नामित (सदस्य)।
9. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)।
10. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), औरैया (सदस्य सचिव)।
11. द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि०) हाउस नं० 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
12. मै० जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स लि०, हैदराबाद-500033 तेलंगाना।