

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य प्रगति के संदर्भ में दिनांक 09.03.2026 को आहूत साप्ताहिक बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं अभियंता गण उपस्थित रहे:-

1. श्री आकाश सक्सेना, सहायक अभियंता, एस.डब्ल्यू.एस.एम., महोबा।
2. श्री प्रियंक सोनी, सहायक अभियंता, एस.डब्ल्यू.एस.एम., महोबा।
3. श्री मुकेश नामदेव, सहायक अभियंता, एस.डब्ल्यू.एस.एम., महोबा।
4. श्री शिवाकांत अवस्थी, सहायक अभियंता, एस.डब्ल्यू.एस.एम., महोबा।
5. श्री अशफाक खान, डी.टी.एल., टी.पी.आई., सेन्सिस, महोबा।
6. श्री रिक भट्टाचार्य जी, साइट इंजार्ज, शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना।
7. श्री अंकित कुमार, सहायक प्रबंधक, लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना।
8. श्री दौदीप, ओ०एण्डएम० इन्चार्ज, सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना।
9. श्री रवि द्विवेदी, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस.सी.एल.-एस.एम.सी. जेवी महोबा।
10. श्री अमित द्विवेदी, ओ०एण्डएम० इन्चार्ज, कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना।
11. श्री नूर अहमद, डी.पी.एम. फर्म ईगल, जनपद महोबा।



1. सड़क पुनर्निर्माण (रोड रेस्टोरेशन):- जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में रोड रेस्टोरेशन की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र०सं०	योजना/फर्म का नाम	कुल ग्राम	कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों की संख्या	अवशेष ग्रामों की संख्या	लगायी नयी टीमें/ग्राम की संख्या	साप्ताहिक प्रगति (ग्राम)	वैशेषिक प्रगति (प्रतिशत)
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्डटी.)	60	60	0	-	0	100
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	77	0	-	0	100
3.	लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	75	75	0	-	0	100
4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मि० एन०बे०गुप्ता-कै०बी०गुप्ता जेवी)	37	35	02	-	0	94.59
5.	धरारा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	95	90	05	-	0	94.74
6.	कुल:-	344	337	07	-	0	97.97

कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 02 ग्रामों तथा धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 05 ग्रामों में सड़कों का निर्माण कार्य अवशेष है तत्कम में अधिशापी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), मै0 एन0के0 गुप्ता जेवी के0वी0 गुप्ता एवं एस0सी0एल0-एस0एम0सी0 जेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 सेन्सिस महोबा को निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन से सम्बन्धित अवशेष कार्य को 01 सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2. ओ.एच.टी.:-जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में ओवर हेड टैंक की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र0सं0	योजना/फर्म का नाम	कुल ओ.एच.टी. की संख्या	पूर्ण ओ.एच.टी. की संख्या (अधिकारी अभियंता के अनुसार)	अवशेष ओ.एच.टी. की संख्या	ओ.एच.टी. की साप्ताहिक प्रगति	कुल फंक्शनल ओ.एच.टी. की संख्या (टी.पी.आई. के अनुसार)	फंक्शनल ओ.एच.टी. की साप्ताहिक प्रगति (टी.पी.आई. के अनुसार)
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	18	18	—	—	18	—
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	40	40	—	—	40	—
3.	लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	32	32	—	—	32	—
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मै0 एन0के0गुप्ता-के0वी0गुप्ता जेवी)	13	13	—	—	13	—
5.	धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	29	29	—	—	29	—
6.	कुल:-	132	132	—	—	132	—

वैठक में उपस्थित डी0टी0एल0 टी0पी0आई0 सेन्सिस महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद महोबा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पाइप लाइन की लेईंग की जानी अभी शेष है। अधिशापी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), एस0सी0एल0-एस0एम0सी0 जेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में अवशेष पाइप लाइन की लेईंग कराना सुनिश्चित करें।

3. सी.डब्ल्यू.आर.:-जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में सी0डब्ल्यू0आर0 की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र0सं0	योजना/फर्म का नाम	सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	पूर्ण सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	अवशेष सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	क्रियाशील सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	अक्रियाशील सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	08	08	0	08	0
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	22	22	0	22	0
3.	लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	10	10	0	10	0
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मै0 एन0के0गुप्ता-के0वी0गुप्ता जेवी)	09	09	0	09	0
5.	धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	09	09	0	09	0
6.	कुल:-	58	58	0	58	0

बैठक में उपस्थित डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, सेन्सिस महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत बिलरई एवं इन्द्रहाटा स्थित सी0डब्लू0आर0 की रिजर्व पम्प/मोटर खराब है। सम्बन्धित समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर, को निर्देशित किया गया कि खराब पम्पों को यथाशीघ्र सही कराकर डी0टी0एल0 टी0पी0आई0 सेन्सिस को अवगत करावें।

4. हर घर जल:- जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में हर घर जल प्रमाणन की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र0सं0	योजना/फर्म का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	एच.जी. जे. 100 प्रतिशत पूर्ण ग्रामों की संख्या	अवशेष ग्रामों की संख्या	एच.जी. जे. प्रमाणित ग्रामों की संख्या	साप्ताहिक प्रगति	प्रमाणन हेतु शेष ग्रामों की संख्या
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	60	60	0	60	-	0
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल.)	77	77	0	76	0	01
3.	लडवूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल.)	75	78	0	75	0	0
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मो एन0के0गुप्ता-के0वी0गुप्ता जेबी)	37	37	0	35	0	02
5.	धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	95	95	0	82	01	13
6.	कुल:-	344	344	0	328	0	16

उक्त से स्पष्ट है कि जनपद महोबा में हर घर जल (100 प्रतिशत पूर्ण) हेतु फर्म एन0के0 गुप्ता-के0वी0 गुप्ता का एक ग्राम गुगौरा अवशेष है, ग्राम झीर साहिवा दूब क्षेत्र में है। अवोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर उक्त ग्रामों में वांछित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। डी.टी.एल. टी.पी.आई. द्वारा अवगत कराया गया कि सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत ग्राम गुगौरा का हर घर जल प्रमाणन शेष है, धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत 13 ग्राम बडखेरा, रागौली, पसानाबाद, नगाराडांग, विजौरी, धगौरा, गंज, धवरा, पचपहरा, खमा, पठारी नवाबाद, रावतपुर खालसा तथा श्रीनगर का हर घर जल प्रमाणन शेष है। सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों को शीघ्र हर घर जल प्रमाणित करना सुनिश्चित करें।

5. एफ.एच.टी.सी.:- जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में एफ.एच.टी.सी. की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र0सं0	योजना/फर्म का नाम	कुल हाउसहोल्ड	प्रदत्त एफ.एच. टी.सी.	एफ.एच.टी. सी. की साप्ताहिक प्रगति	अवशेष एफ. एच.टी.सी. की संख्या	एफ.एच.टी.सी. प्रतिशत
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	22511	22511	-	0	100
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल.)	28072	28072	0	0	100
3.	लडवूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल.)	25257	25257	0	0	100

4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (नै० ए००००गुप्ता-कै०बी०गुप्ता जेपी)	12331	12155	0	176	98.57
5.	घबरी-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	30104	30104	0	0	100
6.	कुल:-	118275	118099	0	176	99.85

उक्त के संबंध में डीटीएल टीपीआई द्वारा अवगत कराया गया कि कबरई ग्राम समूह पेयजल परियोजना के अन्तर्गत ग्राम झीर साहिबा दूब क्षेत्र होने के कारण उक्त से सम्बन्धित 176 एफ.एच.टी.सी. प्रदान नहीं किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशापी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अवशेष एफ०एच०टी०सी० को व्यक्तिगत ध्यान देकर तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं भारत सरकार के पोर्टल (e-jalshakti) एवं जल जीवन मिशन पोर्टल में कोई भिन्नता होने की दशा में मुख्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. कमीशनिंग विलेज:- जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में कमीशनिंग/रेगुलर वाटर सप्लाई की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र०सं०	योजना/फर्म का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कमीशनिंग ग्रामों की संख्या	कमीशनिंग हेतु शेष ग्रामों की संख्या	रेगुलर वाटर सप्लाई वाले ग्रामों की संख्या	नियमित जलापूर्ति हेतु शेष ग्रामों की संख्या
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एच.टी.)	60	60	-	60	-
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	77	-	76	01
3.	लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	75	75	-	74	01
4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (नै० ए००००गुप्ता-कै०बी०गुप्ता जेपी)	37	37	-	36	01
5.	घबरी-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	95	95	-	92	03
6.	कुल:-	344	344	-	338	06

जल जीवन मिशन पोर्टल पर जनपद महोबा में नियमित जलापूर्ति हेतु 06 ग्राम अवशेष हैं जिसमें फर्म एस०सी०एल० एस०एम०सी० के 03 ग्राम, फर्म सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना का 01 ग्राम, लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के 01 ग्राम तथा फर्म एन०के० गुप्ता-कै०बी० गुप्ता के 01 ग्राम में नियमित पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। समीक्षा से विदित होता है कि अवशेष 06 ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित फर्मों द्वारा पर्याप्त मैन पावर/टीम की तैनाती नहीं की जा रही है। ये स्थिती अत्यंत आपत्तिजनक है तथा उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के प्रतिकूल है। सम्बन्धित समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि लीकेज/फाल्ट होने की दशा में समस्या का तत्काल निस्तारण कराते हुये सम्बन्धित ग्राम में उसी दिन पेयजलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें एवं समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलर वाटर सप्लाई हेतु अवशेष ग्रामों में 01 सप्ताह में रेगुलर वाटर सप्लाई सुनिश्चित करें तथा ग्रामों में नियमित पेयजलापूर्ति के फोटोग्राफ्स जे०जे०एम० ग्रुप में शेयर करें। अधिशापी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं टी.पी.आई. से उक्त का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुये उक्तानुसार अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. जल निगम (ग्रामीण):-

पोर्टल के अनुसार जल निगम (ग्रामीण) के कुल 73 ग्रामों के सापेक्ष 63 ग्राम हर घर जल प्रमाणित किये जा चुके हैं तथा कुल 26427 हाउस होल्ड के सापेक्ष कुल 26427 एफ०एच०टी०सी० प्रदान किये जा चुके हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशापी अभियंता जल

निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि शेष 10 ग्रामों को हर घर जल प्रमाणित कराना सुनिश्चित करें।

8. ग्राम प्रधानों/ग्रामीणों द्वारा प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष निस्तारण:-

ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी शिकायतें शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 33 शिकायतें, सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 52 शिकायतें लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 41 शिकायतें, कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 19 शिकायतें तथा धरर-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 118 शिकायतें का निस्तारण अभी शेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त संबंधित समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

9. क्लेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का विवरण:-

धरर-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 04 शिकायतें, सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 01 शिकायत, कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत 02 शिकायतें तथा ईगल इन्फ्रा इन्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत 01 शिकायत निस्तारण हेतु अभी शेष हैं। उक्त लम्बित शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अवशेष शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

10. जल जीवन मिशन पोर्टल पर शिकायतों का विवरण:-

समीक्षा बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के पोर्टल दिनांक 23.02.2026 एवं दिनांक 09.03.2026 की लम्बित शिकायतों के रिपोर्ट्स का अवलोकन करने पर निम्नलिखित स्थिति परिलक्षित होती है:-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	20 दिनों से अधिक लम्बित शिकायतों वाले ग्रामों की संख्या		
		दिनांक 23.02.2026	दिनांक 09.03.2026	प्रगति
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना	10	11	-01
2.	लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	12	14	-02
3.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	18	21	-03
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना	07	07	0
5.	धरर-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना	24	31	-07

उक्त से स्पष्ट है कि 15 दिवस व्यतीत हो जाने के पश्चात भी परियोजनाओं से आच्छादित ग्रामों की शिकायतों के निस्तारण में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) तथा सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देशित किया गया कि पेयजल के सम्बन्ध में पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का स-समय निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. ग्राम सचिवों की आख्या के अनुसार रोड़ रेस्टोरेशन एवं लीकेज की स्थिति:-

रेस्टोरेशन					लीकेज		
क्र०सं	योजना का नाम	लक्ष्य	पूर्ण	शेष	लक्ष्य	पूर्ण	शेष
1	शिवहर ग्रा.स.पू.यो.	191	125	66	121	121	0
2	लहचूरा-काशीपुरा ग्रा.स.पे.यो.	97	37	60	128	98	30
3	सलैइया-नाथपुरा ग्रा.स.पे.यो.	161	117	44	69	68	1
4	कवरई ग्रा.सू.पे.यो.	62	26	36	41	41	0
5	धरर-सिजवाहा ग्रा.स.पे.यो.	298	136	162	113	93	20
	कुल योग :-	809	441	368	472	421	51

अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से प्राप्त अवशेष रोड़ रेस्टोरेशन 809 सड़कों के सापेक्ष 441 सड़कों की

मरम्मत का कार्य कराया गया तथा 368 सड़कों की मरम्मत का कार्य अवशेष है। इसी प्रकार 472 लीकेज के सापेक्ष 421 लीकेज की मरम्मत का कार्य कराया गया तथा 51 लीकेज की मरम्मत का कार्य अवशेष है। तत्कम में अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), प्रोजेक्ट मैनेजर्स तथा डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 सेन्सिस महोबा को निर्देशित किया गया कि रोड़ रेस्टोरेशन तथा लीकेज से सम्बन्धित अवशेष कार्यों को 01 सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

11. ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड:-

बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा जनपद महोबा के 45 ग्रामों तथा बरखेडा ग्राम समूह पेयजल योजना के 22 ग्रामों में पेयजलापूर्ति से सम्बन्धित मेण्टीनेन्स के कार्यों को किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड के डी.पी.एम. को निर्देशित किया गया कि उक्त ग्रामों से सम्बन्धित डी.पी.आर. में उल्लिखित स्कोप के सापेक्ष किये जा रहे कार्यों के विवरण के साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

दिनांक 12.03.2026

पत्रांक:- 1523/एस.टी.-जे.जे.एम./2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाषी निदेशक, महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
4. डी.टी.एल. टी.पी.आई. सेन्सिस महोबा।
5. इन्चार्ज ओ0एण्डएम0, (एल.एण्ड.टी.) शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
6. इन्चार्ज ओ0एण्डएम0, (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी) महोबा।
7. इन्चार्ज ओ0एण्डएम0, (में0 एन0के0 गुप्ता-के0बी0 गुप्ता जेवी) महोबा।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, (एस.सी.एल.-एस.एम.सी. जेवी) महोबा।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।