

जनपद महोबा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2026 को जिलाधिकारी, महोदया की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जनपद महोबा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी, महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं अभियंतागण उपस्थित रहे:-

1. श्री बलराम कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, महोबा।
2. श्री चन्द्र किशोर वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा।
3. श्री लक्ष्मी शंकर, अधीक्षण अभियंता, विद्युत, महोबा।
4. श्री दीपक कुमार, अधीक्षण अभियंता, एन0एच0ए0आई0, छतरपुर।
5. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
6. श्री ए.के. शर्मा, अधिशाषी अभियंता, जल निगम (नगरीय) महोबा।
7. श्री विकास जौहरी, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, महोबा।
8. श्री प्रशांत त्रिपाठी, सहायक अभियंता, जल संस्थान, महोबा।
9. श्री अलेह असगर, मैकेनिकल इंजीनियर, डीटीएल, टी.पी.आई., सेन्सिस, महोबा।
10. श्री रिक भट्टाचार्य, ओ एण्ड एम इन्चार्ज, एल.एण्ड.टी.।
11. श्री अशोक कुमार तिवारी, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, एस.सी.एल.-एस.एम.सी.।
12. श्री विवेक कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल. जेवी।
13. श्री दौदीप, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल. जेवी सलैइया -नाथूपुरा जी0ओ0वी0।
14. श्री अमित द्विवेदी, ओ0एण्ड इन्चार्ज, कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना।
15. श्री रिषभ, डी0पी0एम0 ईगल इन्फ्रा जनपद महोबा।
16. श्री योगेन्द्र शर्मा, सीनियर, मैनेजर, बन्सल कन्सल्ट्रक्शन, महोबा।
17. श्री शैलेश सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिज-बैंको-गुप्ता जेवी, महोबा।



जल जीवन मिशन

1. **सड़क पुनर्निर्माण (रोड रेस्टोरेशन):** अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में रोड रेस्टोरेशन की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं०	योजना / फर्म का नाम	कुल ग्राम	कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों की संख्या	अवशेष ग्रामों की संख्या	समाप्ति गयी टीपी/ग्राम की संख्या	साप्ताहिक प्रगति (ग्राम)	प्रतिक प्रगति (प्रतिशत)
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	60	60	0	—	0	100
2.	सलेइक-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	77	0	—	0	100
3.	लहपूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	75	75	0	—	0	100
4.	कबई ग्राम समूह पेयजल योजना (मै० एन०के० गुप्ता-के०बी० गुप्ता जेवी)	37	36	02	—	0	94.74
5.	धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	95	90	05	—	0	94.74
6.	कुल:-	344	337	07	—	0	97.99

अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत एस०सी०एल०-एस०एम०सी० जेवी द्वारा रिक्वायर्ड मैन पावर के सापेक्ष पैन पावर को डिप्लाय नहीं किया गया है तत्कम में अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), मै० एन०के० गुप्ता जेवी के०बी० गुप्ता एवं एस०सी०एल०-एस०एम०सी० जेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा, टी०पी०आई० सेन्सिस महोबा को निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन से सम्बन्धित अवशेष कार्यों को विलम्बतम 01 सप्ताह में पूर्ण करायें अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरुद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।।

2. **ओ.एच.टी.:** जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में ओवर हेड टैंक की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं०	योजना / फर्म का नाम	कुल ओ.एच.टी. की संख्या	पूर्ण ओ.एच.टी. की संख्या (अविलम्बित अभियंता के अनुसार)	अवशेष ओ.एच.टी. की संख्या	ओ.एच.टी. की साप्ताहिक प्रगति	कुल फंक्शनल ओ.एच.टी. की संख्या (टी.पी.आई. के अनुसार)	फंक्शनल ओ.एच.टी. की साप्ताहिक प्रगति (टी.पी.आई. के अनुसार)
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	18	18	—	—	18	—
2.	सलेइक-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	40	40	—	—	40	—
3.	लहपूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	32	32	—	—	32	—
4.	कबई ग्राम समूह पेयजल योजना	13	13	—	—	13	—

क्र.सं.	क्र.सं.संख्या-केंद्र/संख्या						
5.	धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एस.-एस.एस.सी.)	29	29	-	-	29	-
6.	कुल:-	132	132	-	-	132	-

बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद महोबा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पाइप लाइन की लेईंग की जानी अनी रोप है। जिलाधिकारी, महोदया द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को विलम्बतम 01 सप्ताह में पूर्ण कराये तथा समस्त 05 परियोजनाओं के अन्तर्गत समस्त ओएचटीडी का स्ट्रेन्थ टेस्ट मान्यता प्राप्त संस्थान से कराना सुनिश्चित करें।

3. सी.डब्ल्यू.आर:- अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में सी.डब्ल्यू.आर की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/घर का नाम	सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	पूर्ण सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	अवशेष सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	क्रियाशील सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या	अक्रियाशील सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या
1.	मिठठर ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.एस.टी.)	06	06	0	06	0
2.	सलईया-नामपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एस.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एस.)	22	22	0	22	0
3.	लहपूर-कलीपूर ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एस.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एस.)	10	10	0	10	0
4.	कभरई ग्राम समूह पेयजल योजना (सी.एस.एस.टी.-केंद्रीय/मुखा जेपी)	09	09	0	09	0
5.	धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एस.-एस.एस.सी.)	09	09	0	09	0
6.	कुल:-	56	56	0	56	0

बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि धवर्वा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत बिलरई एवं इन्द्रहाटा स्थित सी.डब्ल्यू.आर की रिजर्व पम्प/मोटर खराब है। सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर, को निर्देशित किया गया कि खराब पम्पों को यथाशीघ्र सही कराये तथा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) उक्त का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

4. हर घर जल:- अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में हर घर जल प्रमाणन की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/घर का नाम	कुल घरों की संख्या	एच.जी.जे. 100 प्रमाणित घरों की संख्या	अवशेष घरों की संख्या	एच.जी.जे. प्रमाणित घरों की संख्या	साप्ताहिक प्रगति	प्रमाणन हेतु रोप घरों की संख्या
---------	-----------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------

1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एच.टी.)	69	69	0	69	-	0
2.	सलईया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	77	0	76	0	91
3.	लहपुरा-कसीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	76	76	0	76	0	6
4.	धवर्सा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	37	37	0	35	0	69
5.	धवर्सा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एच.एम.सी.-एच.एम.सी.)	85	85	0	82	61	13
6.	कुल:-	344	344	0	328	6	16

उक्त से स्पष्ट है कि जनपद महोबा में हर घर जल (100 प्रतिशत पूर्ण) हेतु फर्म एन०क० गुप्ता-क०बी० गुप्ता का एक ग्राम गुगौरा अवशेष है, ग्राम झीर साहिवा दूध क्षेत्र में है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर उक्त ग्रामों में वांछित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। डी.टी.एल, टी.पी.आई. द्वारा अवगत कराया गया कि सलईया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत ग्राम गुगौरा का हर जल प्रमाणन शेष है, धवर्सा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत 13 ग्राम बडखेरा, रागौली, पसंदा, नगाराडांग, विजीरी, गगौरा, गंज, धवर्सा, पचपहरा, खमा, पठारी नवाबाद, रावतपुर खालसा तथा श्रीनगर का हर घर जल प्रमाणन शेष है। जिलाधिकारी, महोदया द्वारा सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों को शीघ्र हर घर जल प्रमाणित कराना सुनिश्चित करें तथा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) उक्त का अनुश्रवण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

5. एफ.एच.टी.सी.:- अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में एफ.एच.टी.सी. की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/फर्म का नाम	कुल हाउसहोल्ड्स	प्रदाता एफ.एच.टी.सी.	एफ.एच.टी.सी. की साप्ताहिक प्रगति	अवशेष एफ.एच.टी.सी. की संख्या	एफ.एच.टी.सी. प्रतिशत
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एच.टी.)	20449	20449	-	0	100
2.	सलईया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	20072	20072	0	0	100
3.	लहपुरा-कसीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	21022	21022	0	0	100

4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (फै० एन०के०गुप्ता-कै०बी०गुप्ता जेपी)	11976	11976	0	176	98.57
5.	धवरी-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.टी.एल-एस.एल.सी)	30104	30104	0	0	100
6.	कुल:-	112223	112047	0	176	99.85

उक्त के संबंध में अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि कबरई ग्राम समूह पेयजल परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डीर साहिबा डूब क्षेत्र होने के कारण उक्त से सम्बन्धित 176 एफ.एच.टी.सी. प्रदान नहीं किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अवशेष एफ०एच०टी०सी० को व्यक्तिगत ध्यान देकर तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं भारत सरकार के पोर्टल (e-jalshakti) एवं जल जीवन मिशन पोर्टल में कोई भिन्नता होने की दशा में मुख्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. **कमीशनिंग विलेज:-** अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में कमीशनिंग/रेगुलर वाटर सप्लाई की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/फर्म का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कमीशनिंग ग्रामों की संख्या	कमीशनिंग हेतु शेष ग्रामों की संख्या	रेगुलर वाटर सप्लाई वाले ग्रामों की संख्या	नियमित जलापूर्ति हेतु शेष ग्रामों की संख्या
1.	विषहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्डटी)	60	60	-	58	02
2.	सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	77	-	77	0
3.	लहघूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	75	75	-	74	01
4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (फै० एन०के०गुप्ता-कै०बी०गुप्ता जेपी)	37	36	-	36	01
5.	धवरी-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.टी.एल-एस.एल.सी)	95	95	-	86	09
6.	कुल:-	344	343	-	331	13

उक्त से स्पष्ट है कि जनपद महोबा में नियमित जलापूर्ति हेतु 13 ग्राम अवशेष हैं जिसमें फर्म एस०सी०एल० एस०एम०सी० के 09 ग्रामों में, फर्म सलैइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना का 01 ग्राम, लहघूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के 01 ग्राम तथा फर्म एन०के० गुप्ता-कै०बी० गुप्ता के 01 ग्राम तथा फर्म एल०एण्डटी० के 02 ग्रामों में नियमित पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का निस्तारण कराये तथा नियमित जलापूर्ति हेतु अवशेष 13 ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदया द्वारा समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया

गया कि लीकेज/फाल्ट होने की दशा में रामरसा का तत्काल निस्तारण कराते हुये सम्बन्धित ग्राम में उसी दिन पेयजलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रामरसा प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलर वाटर सप्लाई हेतु अवशेष ग्रामों में 01 सप्ताह में रेगुलर वाटर सप्लाई सुनिश्चित करें तथा ग्रामों में नियमित पेयजलापूर्ति के फोटोग्राफ्स जे0जे0एम्0 ग्रुप में शेयर करें। अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं टी.पी.आई. से उक्त का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुये उक्तानुसार अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड:-

बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा जनपद महोबा के 45 ग्रामों तथा बरखेडा ग्राम समूह पेयजल योजना के 22 ग्रामों में पेयजलापूर्ति से सम्बन्धित मेण्टीनेन्स के कार्यों को किया जा रहा है। जिलाधिकारी, महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड के डी.पी.एम. को निर्देशित किया गया कि उक्त ग्रामों से सम्बन्धित डी.पी.आर. में उल्लिखित स्कोप के सापेक्ष किये जा रहे कार्यों के विवरण के साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

8. ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा ग्रामों में पेयजल के सम्बन्ध में किए गए सत्यापन:-

अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लेईंग के पश्चात 05 ग्रामों में 15 सड़कों की मरम्मत की जानी शेष है, परियोजना के अन्तर्गत मात्र 55 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक पेयजलापूर्ति की जा रही है शेष 03 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम जलापूर्ति की जा रही है, सलैइया-नाथूपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लेईंग के पश्चात 02 ग्रामों में 03 सड़कों की मरम्मत की जानी शेष है, 67 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक पेयजलापूर्ति की जा रही है तथा शेष 10 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम पेयजलापूर्ति की जा रही है, लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लेईंग के पश्चात 01 ग्राम में 01 सड़क की मरम्मत की जानी शेष है, परियोजना के ग्राम करहरा खुर्द में बूस्टर पम्प न होने के कारण पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है परियोजना के अन्तर्गत 67 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक पेयजलापूर्ति की जा रही है तथा शेष 08 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम पेयजलापूर्ति की जा रही है, कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लेईंग के पश्चात 01 ग्राम में 07 सड़कों की मरम्मत की जानी शेष है, परियोजना के अन्तर्गत 26 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक तथा शेष 10 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम पेयजलापूर्ति की जा रही है, धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 29 ग्रामों में 43 सड़कों की मरम्मत की जानी शेष है, परियोजना के अन्तर्गत 56 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक तथा शेष 30 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम पेयजलापूर्ति की जा रही है, एन.एच.आई द्वारा पाइप लाइन डेमेज करने के कारण 09 ग्रामों में पेयजलापूर्ति बाधित है।

जिलाधिकारी, महोदया द्वारा सम्बन्धित समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में अवशेष कार्यों को विलम्बतम 01 सप्ताह में पूर्ण कराते हुए परियोजना से आच्छादित सभी ग्रामों के समस्त घरों में पेयजलापूर्ति कराये तथा उक्त का सत्यापन जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा द्वारा किया जाए।

नगरीय पेयजल

1. कबरई नगर पुर्नगठन पेयजल योजना- अधिशाषी अभियंता जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.05.2026 तक कबरई नगर पुर्नगठन पेयजल परियोजना से सम्बन्धित घटक इण्टेक बेल पर प्रगति 97 प्रतिशत, डबलूटीपी पर प्रगति 93 प्रतिशत, रॉ वाटर राइजिंग मेन के अन्तर्गत 500 मीटर पाइप लाइन की लेईंग की जानी थी जिसके सापेक्ष 297 मीटर पाइप लाइन की लेईंग की जा चुकी है, वलीयर वाटर राइजिंग मेन के अन्तर्गत 4600 मीटर पाइप लाइन की लेईंग की जानी है जिसके सापेक्ष 4319 मीटर पाइप लाइन की लेईंग की गयी है, सीडब्लूआर कम पम्पहाउस पर प्रगति 93 प्रतिशत, कलशहा बाबा सीडब्लूआर पर प्रगति 93 प्रतिशत, चन्द्रावल सीडब्लूआर पर प्रगति 10 प्रतिशत, वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 30.90 किलोमीटर पाइप लाइन की लेईंग की जानी है जिसके सापेक्ष 27.10 किलोमीटर पाइप लाइन की लेईंग की गयी है, परियोजना के अन्तर्गत 6669 हाउस टैप कनेक्शन दिए जाने हैं लक्ष्य के सापेक्ष 4600 टैप कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा परियोजना के घटकों के कार्यों की समयावधि पूर्ण हो जाने पर भी कार्यों के अवशेष होने पर रोष व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियंता जल निगम (नगरीय) को निर्देशित किया कि कबरई नगर पुर्नगठन पेयजल परियोजना के समस्त अवशेष कार्यों को विलम्बतम 01 सप्ताह में पूर्ण कराये अन्यथा की दशा में कार्यवाही संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. खरेला नगर पुर्नगठन पेयजल योजना- अधिशाषी अभियंता जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि खरेला नगर वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य मै0 ब्रिज इंजीनियरिंग वर्क एण्ड बैकॉ कन्स्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत मौदहा डैम पर इण्टेक बेल का निर्माण किया जाना है इण्टेक बेल पर प्रगति शून्य है, परियोजना के अन्य घटकों 4.5 एमएलडी के डबलूटीपी पर प्रगति 63 प्रतिशत, ओएचटी पर प्रगति 85 प्रतिशत, एमसीडब्लूआर पर प्रगति 91 प्रतिशत, रॉ वाटर राइजिंग मेन के अन्तर्गत 13 किलोमीटर पाइप लाइन की लेईंग की जानी है प्रगति 10.27 कि०मी० लेईंग की गयी है, वलीयर वाटर राइजिंग मेन के अन्तर्गत 2.705 किलोमीटर पाइप लाइन लेईंग की जानी शेष है प्रगति शून्य है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन के अन्तर्गत 41.84 किलोमीटर पाइप लाइन की लेईंग की जानी है प्रगति 41.42 किलोमीटर पाइप लाइन की लेईंग की गयी है, 3081 हाउस टैप कनेक्शन दिये जाने हैं लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1263 हाउस टैप कनेक्शन दिये गए हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा परियोजना के घटकों के निर्माण कार्यों की अत्यधिक धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियंता जल निगम (नगरीय) को निर्देशित किया कि परियोजना के घटकों यथा इन्टेकबेल, डबलूटीपी, ओएचटी, एमसीडब्लूआर, टैप कनेक्शनों को इन्स्टाल कराने हेतु मैन पावर तथा मशीनरी को बढ़ाते हुए परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
3. घरखारी नगर पुर्नगठन पेयजल योजना- अधिशाषी अभियंता जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि घरखारी नगर वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य मै0 समृद्धि एमसीपीएल जेवी द्वारा किया जा रहा है। इण्टेकबेल पर प्रगति 87 प्रतिशत, डबलूटीपी पर प्रगति 90 प्रतिशत, 700 के०एल० ओएचटी पर प्रगति 98 प्रतिशत, 400 के०एल० सीडब्लूआर पर प्रगति 98 प्रतिशत, वलीयर वाटर राइजिंग मेन के अन्तर्गत 0.280 किलोमीटर के सापेक्ष 0.25 किलोमीटर पाइप लाइन लेईंग की गयी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्तर्गत 61.56 किलोमीटर पाइप लाइन लेईंग की जानी है लक्ष्य के सापेक्ष 63.236 किलोमीटर पाइप लाइन लेईंग की गयी है, 6419 हाउस टैप कनेक्शन दिए जाने हैं लक्ष्य के सापेक्ष सापेक्ष 6120 टैप कनेक्शन दिए गए हैं।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम (नगरीय) को निर्देशित किया गया कि परियोजना के समस्त घटकों पर मैनपावर, मशीनरी बढ़ाते हुए परियोजना के समस्त घटकों पर कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत जनपद में पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट स्थित कण्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 05281-298431 का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए तथा कण्ट्रोल रूम में पेयजलापूर्ति की समस्या से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का 02 दिवस में निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें


अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक:-1597/एस.टी.-जे.जे.एम./2026

दिनांक 29.05.2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाषी निदेशक, महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, विद्युत, महोबा।
4. परियोजना निदेशक, एनओएचओआईओ छतरपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, जल निगम (नगरीय) महोबा।
6. अधिशाषी अभियंता, जल संस्थान महोबा।
7. अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
8. अधिशाषी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, महोबा।
9. डी.टी.एल. टी.पी.आई. सेन्सिस महोबा।
10. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जल जीवन मिशन जनपद महोबा।


अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।