

दिनांक 22-07-2026 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 व फेज- 3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

दिनांक 22-07-2023 को प्रातः 10:30 बजे महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० मुंबई, फर्म बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा कराये जा रहे पुनर्गठन/निर्माण संबंधी कार्य एवं पूर्व में निर्मित पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य कर रही फर्म मै० प्रवीन इलेक्ट्रीकल्स द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी, समीक्षा बैठक में उपस्थित निम्नानुसार रही :-

1. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
2. श्री चंद्रपाल सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
3. श्री विकास वर्मा, सहायक अभियन्ता, (SWSM) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
4. श्री दिनेश बनसोड, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, हाथरस।
5. श्री योगेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
6. श्री मनीष कुमार सिंह, डी०पी०एम०, मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
7. श्री अरविन्द कुमार यादव, प्रतिनिधि, मै० प्रवीन इलेक्ट्रीकल्स प्रा०लि०, हाथरस।

आयोजित समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी :-

1. **फेज 02 की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं (102 राजस्व ग्राम) पर पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

क्र०सं०	पे०यो० के घटक	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	टिप्पणी
1.	नलकूप बोरिंग	92 नग	89 नग	03 नग	मीठे पानी की भूमि के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।
2.	पम्प हाउस	92 नग	63 नग	29 नग	पर्याप्त मैनपावर न होने एवं धन के अभाव में कार्यों की प्रगति धीमी
3.	बाउन्ड्रीवॉल	81 नग	62 नग	19 नग	
4.	शिरोपरि जलाशय	81 नग	27 नग	54 नग	
5.	वितरण प्रणाली	843 कि०मी०	774 कि०मी०	69 कि०मी०	
6.	गृह जल संयोजन	47645 नग	42268 नग	5377 नग	
7.	नियमित जलापूर्ति (राजस्व ग्राम)	102	58	44	
8.	मार्ग पुनर्स्थापन (राजस्व ग्राम)	102	87	15	

2. **फेज 03 की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०) दिल्ली द्वारा 252 नग पेयजल योजनाओं (496 राजस्व ग्राम) पर निर्माण सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

✓

क्र०सं०	पे०यो० के घटक	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	टिप्पणी
1.	नलकूप बोरिंग	363 नग	307 नग	56 नग	पर्याप्त मैनपावर न होने एवं धन के अभाव में कार्यों की प्रगति धीमी
2.	पम्प हाउस	363 नग	249 नग	114 नग	
3.	बाउन्ड्रीवॉल	363 नग	142 नग	221 नग	
4.	शिरोपरि जलाशय	255 नग	114 नग	141 नग	
5.	वितरण प्रणाली	2653 कि०मी०	2137 कि०मी०	516 कि०मी०	
6.	गृह जल संयोजन	160061 नग	84977 नग	75084 नग	
7.	नियमित जलापूर्ति (राजस्व ग्राम)	496	185	311	
8.	मार्ग पुर्नस्थापन (राजस्व ग्राम)	496	319	177	

3. जल जीवन मिशन कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों की वित्तीय प्रगति निम्नवत अवगत करायी गयी :-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कार्य की लागत (करोड में)	वित्तीय व्यय (करोड में)
1	मै० ऑयन एक्सचेंज (फेज-2)	178.48	72.00
2	मै० बी०जी०सी०पी०एल० (फेज-3)	628.15	180.00

4. पूर्व निर्मित पे०यो० की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा जनपद में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के अनुस्क्षण एवं रखरखाव का कार्य कर रही फर्म मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया :-

क्र०सं०	पे०यो० की संख्या	आंशिक रूप से संचालित श्रेणी अन्तर्गत कुल पे०यो० की सं०	पूर्ण रूप से बन्द श्रेणी अन्तर्गत कुल पे०यो० की सं०	आंशिक रूप से संचालित पे०यो० की सं०	टिप्पणी
1.	39 नग	16 नग	23 नग	29 (16+13) नग	

बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 16 नग आंशिक रूप से संचालित पे०यो० पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं पूर्ण रूप से बन्द श्रेणी अन्तर्गत 13 नग पे०यो० पर नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है। शेष पर कार्य प्रगति पर है।

5. नल जल मित्र की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जपनद में 467 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 612 नग नल जल मित्र का नामांकन कराया जाना है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 459 नग नल जल मित्र के नामांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष नामांकन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नल जल मित्र नामांकन का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र०सं०	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रस्तावित नल जल मित्र नामांकन	वर्तमान प्रगति	अवशेष
1.	467	612	459 (75.00 %)	153

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में जिन पंचायतों में नल जल मित्र नामांकन का कार्य शेष है, के विकास खण्ड वार सूची तैयार कर जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराने एवं शेष नल जल मित्र नामांकन के कार्य को जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आगामी बैठक पर शत प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनारम्भ 08 नलकूप बोरिंग हेतु भूमि का चिन्हांकन करने, समस्त पेयजल योजनाओं की विकास खण्डवार/फर्मवार प्रगति रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये साथ ही बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

(पी०एन० दीक्षित)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रांक:- 524 / बैठक कार्य. /

दिनांक:- 25/7/2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
6. जिला समन्वयक, मैचज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), हाथरस।
7. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, हाथरस।
8. परियोजना प्रबंधक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
9. डी०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
10. परियोजना प्रबंधक, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, हाथरस।


मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

5. नल जल मित्र की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जपनद में 467 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 612 नग नल जल मित्र का नामांकन कराया जाना है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 459 नग नल जल मित्र के नामांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष नामांकन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नल जल मित्र नामांकन का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र०सं०	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रस्तावित नल जल मित्र नामांकन	वर्तमान प्रगति	अवशेष
1.	467	612	459 (75.00 %)	153

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में जिन पंचायतों में नल जल मित्र नामांकन का कार्य शेष है, के विकास खण्ड वार सूची तैयार कर जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराने एवं शेष नल जल मित्र नामांकन के कार्य को जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आगामी बैठक पर शत प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनारम्भ 08 नलकूप बोरिंग हेतु भूमि का चिन्हांकन करने, समस्त पेयजल योजनाओं की विकास खण्डवार/फर्मवार प्रगति रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये साथ ही बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

(पी०एन० दीक्षित)
मुख्य विकास अधिकारी
हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रांक:- 524 / वेन्डु मर्क /

दिनांक:- 25/7/2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
6. जिला समन्वयक, मैचज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), हाथरस।
7. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, हाथरस।
8. परियोजना प्रबंधक, मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
9. डी०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), हाथरस।
10. परियोजना प्रबंधक, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, हाथरस।

(मुख्य विकास अधिकारी)
हाथरस