

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

पत्रांक : 724 / W-30 / 288

दिनांक : 03/08/2026

दिनांक 22.07.2026 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 22.07.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों / फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

22. श्री आलोक दत्त उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
23. श्री ए०के० त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
24. श्री आदर्श कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
25. श्री श्रेयश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ।
26. श्री संदीप सिंह, Deputy CMO, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ।
27. श्री शेष प्रताप सिंह, BGI, कृषि विभाग, लखनऊ।
28. श्री अमरेश सिंह, कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
29. श्री अनुज कुमार दुबे, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
30. श्री सुमित श्रीवास्तव, DPM, पंचायती राज विभाग, लखनऊ।
31. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
32. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
33. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
34. श्री पी०के० पाण्डे, जूनि०इंजी० (वि०/यॉ०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
35. श्री मनोज कुमार, जूनि०इंजी० (सिविल), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
36. श्री रामा राजू, एस०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
37. श्री हरीकृष्णा, पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
38. श्री सिद्धान्त राय अग्रवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० विंध्या टेलीलिक, लि०, लखनऊ।
39. श्री मीराज, टी०एल०, टी०पी०आई०, मै० बी०एल०जी० लि०, लखनऊ।
40. श्री शोभित भदोरिया, डी०टी०एल०, टी०पी०आई०, मै० सी०एस० टेक लि०, लखनऊ।
41. श्री यश प्रताप, क्यू०ए०क्यू०सी०, टी०पी०आई०, मै० सी०एस० टेक लि०, लखनऊ।
42. श्री सुमित भटनागर, सी०बी० एण्ड टी, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।


समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 23 नग पेयजल योजनाएं बनायी गयी, जिनमें 33 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है एवं 03 नग पेयजल योजनाओं पर आगाखॉन फाउण्डेशन द्वारा कार्य कराया गया है, जिसमें 4 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, इस प्रकार कुल 26 नग पेयजल योजनाएं पूर्व से निर्मित है, जिनमें कुल 37 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। सम्पूर्ण जनपद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 376 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 669 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, पेयजल योजनाओं में 442 नग नलकूप, 442 नग पम्प हाउस, 442 नग बाउण्ड्रीवॉल, 442 नग सोलर प्लान्ट, 381 नग शिरोपरि जलाशय, 4940 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 229677 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 436 नग नलकूप, 434 नग पम्प हाउस, 436 नग बाउण्ड्रीवॉल, 434 नग सोलर प्लान्ट, 189 नग शिरोपरि जलाशय, 4842 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 225314 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए है, शेष कार्य प्रगति पर है। जनपद में कुल 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 628 नग राजस्व ग्रामों में नियमित क्लोरीनयुक्त स्वच्छ पेयजलापूर्ति की जा रही है। 584 नग राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 253 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल सर्टिफाइड कर लिया गया है एवं 146 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में ले जाया जा चुका है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता को



निर्देशित किया गया कि योजनाओं की प्रगति का विवरण विकासखण्ड वार बनाकर आगामी बैठक में प्रेषित की जाए, जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उनमें बिना किसी बाधा के निरन्तर क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पाइप लाइन व पेयजल गृह संयोजन किए जाने हेतु खोदी गयी सड़को के पुनस्थापना कार्य वर्षा ऋतु के दृष्टिगत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए।

- अधिशासी अभियन्ता द्वारा JJM Portal पर District Dashboard Open कर जनपद की पेयजल योजनाओं की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया गया साथ ही बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को जल सारथी ऐप की विस्तृत जानकारी देते हुए जल सारथी ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध किया गया।
- बैठक में उपस्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विद्यालय व आंगनबाड़ी केन्द्र एक ही प्रांगण में संचालित हैं, जिनमें प्रथक-प्रथक पेयजल गृह संयोजन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), को प्रथक-प्रथक पेयजल गृह संयोजन दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदान्तर्गत कुल 492 नग ग्राम पंचायतों में कुल 671 नग नल जल मित्र चयन के सापेक्ष 421 नग नल जल मित्र का चयन किया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ को नल जल मित्र चयन पूर्ण कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि खण्ड कार्यालय को कुल 9500 नग वृक्षारोपण का प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड-गोसाईगंज की 04 नग पेयजल योजनाएं एवं विकासखण्ड-मलिहाबाद की 01 नग पेयजल योजना पर द्वितीय नलकूप हेतु 20मी०X20मी० की भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है। विकासखण्ड-गोसाईगंज की 01 नग पेयजल योजना पर 02 बार बोरिंग करने के उपरान्त भी नलकूप सफल नहीं हो सका, जिसके लिए 30मी०X40मी० की भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है एवं विकासखण्ड-काकोरी की 01 नग पेयजल योजना पर बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु उक्त भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा खेल का मैदान बताकर कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अन्य दूसरी भूमि प्राप्त कर तथा विवाद का निस्तारण कराते हुए नये ट्यूबवेल की बोरिंग का कार्य पूर्ण कर योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 09 नग पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायत समूह पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें एक ग्राम पंचायत में जलकल परिसर का निर्माण करते हुए, उनमें सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों एवं मजरों में जलापूर्ति किए जाने का प्राविधान है। जिन ग्राम पंचायतों में अवर जलाशय नहीं बनाया गया है वहाँ के प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा अपने ग्राम में अलग से शिरोपरि जलाशय बनाने की मांग करते हुए पाइपलाइन एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिये जा रहे हैं, जिस कारण पेयजल के समस्त कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी व सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का निराकरण करायें।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ में वर्तमान तक 62 नग पेयजल योजनाओं में सोलर केबिल चोरी होने एवं सोलर पैनल क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप 66 नग ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति बाधित हो गयी थी, जिसे फर्म द्वारा नयी केबिल लगाकर एवं क्षतिग्रस्त सोलर पैनल को बदलते हुए योजनाओं को पुनः क्रियाशील कर दिया गया है।। उक्त समस्त योजनाओं पर हुई चोरी की वारदात की एफ०आई०आर० सम्बन्धित थानों में करायी गयी, जिसपर वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है एवं चोरी की वारदाते लगातार हो रही हैं। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं के परिसर पर फर्म द्वारा सी०सी० टी०वी० कैमरा लगाकर जलकल परिसर को सुरक्षित किया जाये।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की पूर्व निर्मित 23 नग पेयजल योजनाएं, जिनमें कुल 33 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं का संचालन एवं अनुरक्षण (10 वर्षों हेतु)


12

कार्य हेतु नामित फर्म मै0 विंध्या टेलीलिक लि0, लखनऊ है, जिसके द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 02 नग पेयजल योजनाएं पूर्ण रूप से संचालित, 20 नग पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से संचालित एवं 01 नग पेयजल योजना बन्द श्रेणी में है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त क्रियाशील समस्त पेयजल योजनाओं पर यथासम्भव नियमित रूप से जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें, साथ ही 01 नग बन्द श्रेणी की पेयजल योजना को शीघ्र ही आंशिक रूप से संचालित श्रेणी में लाना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत समस्त पेयजल योजनाओं से नियमित क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति तथा किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निराकरण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उक्त बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करने के निर्देश दिए गए।

(ए0के0 त्रिपाठी)
अधिशासी अभियन्ता/
सदस्य सचिव (DWSM)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
5. मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
6. टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
7. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।


03/08/2024
अधिशासी अभियन्ता/
सदस्य सचिव (DWSM)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ