

नरैना कलों में दूर संचार विभाग की केबिल डालने के कारण
पांच स्थानों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से 24 गांवों में
पेयजल आपूर्ति ठप होने की शिकायत के सम्बन्ध में
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी, मीरजापुर।
तिथि : 31.01.2026
समय : अपरान्ह 03:00 बजे
स्थान : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मीरजापुर।
उपस्थिति : अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी।
अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर।
श्री अरुण प्रभाकर, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
श्री चन्द्रकान्त गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, भारत नेट, वाराणसी।
श्री रंजन सिंह परमार, डी०पी०एम० (टी०पी०आई०), मीरजापुर।
श्री शशांख शेखर, सपोर्ट इंजीनियर (पी०एम०सी०), मीरजापुर।
श्री सुनील कुमार, परियोजना प्रबन्धक कार्यदायी संस्था, एन०सी०सी० लिमिटेड।

सर्वप्रथम बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया कि हिन्दी दैनिक समाचार पत्र “अमर उजाला” में प्रकाशित “नरैना कला में पांच स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, 24 गांवों की पेयजल आपूर्ति ठप” शीर्षक के सम्बन्ध में स्थानीय ग्रामीणों ने दूरसंचार विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरम्मत में सहयोग न करने तथा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक करने हेतु सम्बन्धित विभाग की उदासीनता से बाधा उत्पन्न होने का कथन किया गया है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से सम्बन्धित बिछाई गई पाइप हेतु सम्बन्धित संस्था/जल निगम विभाग/पंचायतीराज विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित न होने से निरन्तर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचनायें प्राप्त होती रहती है।

मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत नेट के तहत 5जी केबिल बिछाये जाने का कार्य आर०वी०एन०एल० संस्था द्वारा किया जा रहा है। उक्त केबिल बिछाये जाने के दौरान विगत 04 दिन पूर्व नरैना कलों में कुल 08 स्थानों पर जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, भारत नेट के माध्यम से प्राप्त हुई है। उपरोक्त पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप वर्तमान में कार्य बन्द कर दिया गया है।

परियोजना प्रबन्धक कार्यदायी संस्था, एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि पम्प कैनाल के पास पाइप लाइन क्षतिग्रस्त किया गया। पम्प कैनाल बन्द होने के उपरान्त कैनाल का पानी सूख जाने के बाद मरम्मत कार्य कराया जायेगा। मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री/मशीनरी मंगा लिया गया है। 02 दिनों में उपरोक्त मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा तथा यह भी अनुरोध किया गया कि भविष्य में विकास खण्ड-लालगंज व हलिया में यदि कहीं भी केबिल बिछाये से सम्बन्धित के दौरान यदि जल जीवन मिशन की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती है तो क्षतिपूर्ति भारत नेट द्वारा किया जायेगा।



अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों/अभियन्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया :-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु बने व्हाट्सएप ग्रुप पर भारत नेट/आर०वी०एन०एल० संस्था से सम्बन्धित अभियन्ताओं/अधिकारियों को जोड़ा जाए।
2. मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर में आपके विभाग अथवा कार्यदायी संस्था आर०वी०एन०एल० द्वारा जहाँ भी 5जी केबिल बिछाये जाने का कार्य किया जाना है उसके 03 दिन पूर्व जल जीवन मिशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर अवगत कराया जायेगा।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर एवं मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए 5जी केबिल बिछाये जाने वाले क्षेत्र का सम्बन्धित अभियन्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं के साथ स्थलीय निरीक्षण करते/कराते हुए ही कार्य कराया जायेगा।
4. मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि रात्रि के समय कदापि केबिल बिछाये जाने का कार्य न किया जाए।
5. यदि भविष्य में जल जीवन मिशन की पाईप लाइन की क्षति केबिल बिछाये जाने से होगी, तो इसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था भारत नेट/आर०वी०एन०एल० द्वारा किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने वाली अभियन्ताओं/अधिकारियों/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक-1066 /आ०लि०-नमामि गंगे-2026

दिनांक 03 फरवरी, 2026

---000---

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
4. मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. टीम लीडर, (टी०पी०आई०/पी०एम०सी०), मीरजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।