

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत जनपद के समस्त ग्रामीण परिवारों को नियमित/निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने एवं जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी, मीरजापुर।

तिथि : 24.07.2026

समय : सायं 05:00 बजे

स्थान/माध्यम : एन0आई0सी0 कक्ष, मीरजापुर।

उपस्थिति : अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।

अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

श्री अरुण प्रभाकर, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।

समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।

- : बैठक का मुख्य उद्देश्य एवं ऐजेण्डा :-

जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत नियमित रूप से जलापूर्ति न किया जाना, निर्धारित मैनपावर के सापेक्ष कम कर्मचारियों की तैनाती तथा आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण निर्धारित समयावधि में न किये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया :-

- जलापूर्ति में निरन्तरता का अभाव और लीकेज मरम्मत में विलम्ब।
- राजस्व ग्रामों के अन्तिम छोर तक पानी न पहुँचना।
- जनप्रतिनिधियों/ग्राम प्रधानों की शिकायतों के प्रति लापरवाही।
- जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल से सम्बन्धित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण न किया जाना।
- प्रत्येक योजनाओं पर निर्धारित मैनपावर/मशीनरी के सापेक्ष कम मैनपावर/मशीनरी की तैनाती।

IGRS Review from 01.07.2026 to 23.07.2026				
Complain	Total Feedback Taken	Total Satisfactory	Total Unsatisfactory	Percentage of Unsatisfactory
IGRS	41	24	17	41.46
Helpline	311	193	118	37.94
TOTAL	352	217	135	38.35

Manpower Status									
Sr. No.	Name of Firm/ Agency	Name of Scheme	Pump Operator	Valve Operator		O&M Team			
				Required	Available	Required Team	Required Labour	Available Team	Available Labour
1	GVPR	Leduki	15	29	26	13	39	10	33
2	Megha	Talar	16	19	17	15	45	9	26
3		Gothaura	20	21	12	12	36	8	17
4		Dhauha	28	36	25	25	75	14	38
5	NCC Ltd	Ahugi Kala	23	36	30	29	87	18	59
6		Mahadev	18	35	28	25	75	15	54
7	GA Infra	Mahuari	110	8	7	42	126	35	98
8	Malturban	Manikpur	4	10	7	6	18	6	24
9	Ramky Baba	Danti	64	12	10	37	111	26	104
		Total	298	206	162	204	612	141	453

1. कार्यदायी संस्थावार समीक्षा एवं निर्देश :-

- एन0सी0सी0 लिमिटेड :-** संस्था के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक मैनपावर में वृद्धि न किये जाने के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्यदायी संस्था को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुये डी0पी0आर0 के अनुसार बिछाई गई पाइप लाईनो/नल कनेक्शनों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति करायें तथा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 03 दिवस के अन्दर कराकर आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड :-** संस्था द्वारा बोरेवेल का कार्य 02 स्थानों पर किया जाना अवशेष है कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य में कोई रुची नहीं ली जा रही है जो घोर लापरवाही का घोटक है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ संस्था के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक मैनपावर में वृद्धि न किये जाने के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्यदायी संस्था को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुये डी0पी0आर0 के अनुसार बिछाई गई पाइप लाईनो/नल कनेक्शनों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति करायें तथा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 03 दिवस के अन्दर कराकर आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- मल्टीअर्बन इन्फ्रा लिमिटेड :-** मानिकापुर ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी कई गाँवों में टेल प्वाइन्ट्स पर पानी न आने/पेयजल समस्या की शिकायतें स्थानीय ग्राम प्रधानों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ संस्था के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक मैनपावर में वृद्धि न किये जाने के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्यदायी संस्था को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुये डी0पी0आर0 के अनुसार बिछाई गई पाइप लाईनो/नल कनेक्शनों में टेल प्वाइन्ट्स तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति करायें तथा

जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 03 दिवस के अन्दर कराकर आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

- **जी0ए0 इन्फ्रा लिमिटेड :-** संस्था के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि न किये जाने के कारण प्रगति अत्यन्त निराशाजनक है। कार्यदायी संस्था को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुये डी0पी0आर0 के अनुसार बिछाई गई पाइप लाईनो/नल कनेक्शनों में टेल प्वाइन्ट्स तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति करायें तथा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 03 दिवस के अन्दर कराकर आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- **राम्की बाबा (जे0वी0) :-** जिन क्षेत्रों में कार्य पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, वहां सुचारु एवं सही तरीके से जलापूर्ति तत्काल बहाल की जाये। संस्था के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक मैनपावर में वृद्धि न किये जाने के कारण प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कार्यदायी संस्था को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुये डी0पी0आर0 के अनुसार बिछाई गई पाइप लाईनो/नल कनेक्शनों में टेल प्वाइन्ट्स तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति करायें तथा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 03 दिवस के अन्दर कराकर आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- **जी0वी0पी0आर0 लि0 :-** संस्था के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक मैनपावर में वृद्धि न किये जाने के कारण प्रगति बहुत खराब है। कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण नहीं किया/कराया जाता है केवल मात्र खानापूर्ति करते हुए आख्या प्रेषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से मैनपावर/मशीनरी में वृद्धि करते हुये डी0पी0आर0 के अनुसार बिछाई गई पाइप लाईनो/नल कनेक्शनों में टेल प्वाइन्ट्स तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें तथा जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0/जे0जे0एम0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 03 दिवस के अन्दर कराकर आख्या अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

2. लापरवाही पर ब्लैकलिस्टिंग एवं विधिक कार्यवाही :-

अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर व अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी जिस कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है अथवा यह कथन किया

जा रहा है कि रोड डैमेज होने, पथरीला क्षेत्र होने व कोई अन्य कारण होने से पानी नहीं पहुँच रहा है तो उन कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट करा दिया जाए कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जितना डी0पी0आर0 एरिया है वहा पर पानी किसी भी दशा में पहुँचाना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है। कार्यदायी संस्थाएँ डी0पी0आर0 क्षेत्र की जानकारी करते हुए प्रत्येक गाँव/मजरे/गली में रोस्टर के अनुसार निर्बाध जलापूर्ति कराने हेतु Undertaking प्राप्त किया जाए तथा जरूरत पड़ने पर 03 बिन्दुओं प्रभावी कार्यवाही किया जाए।

- कम्पलीशन निरस्तीकरण की संस्तुति।
- Blacklisting की संस्तुति।
- राजकीय कोष का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करायी जाए।

3. जल सारथी ऐप का 100 प्रतिशत सत्यापन :-

जल सारथी ऐप जनपद के समस्त 1381 गांवों का सत्यापन 100 प्रतिशत पूर्ण होना चाहिये। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं जल सारथी ऐप के 100 प्रतिशत सत्यापन कार्य की गहन मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल एक अत्यन्त संवेदनशील और आवश्यक विषय है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या झूठी रिपोर्टिंग पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता/कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार मंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक- 1133/आ0लि0-नमामि गंगे-2026

दिनांक 31 जुलाई, 2026

---000---

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
3. समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
4. टीम लीडर, पी0एम0सी0टी0पी0आई0, मीरजापुर।
5. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।