

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी,
महाराजगंज।

महोदय,

दिनांक 25.07.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन "हर घर जल" कार्यक्रम फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी जिसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन की कार्यवृत्त तैयार कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज।


12/08/26
मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।


13/08/26
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जनपद-महाराजगंज।

शासनादेश संख्या-33/2026/1553/छिहत्तर-1-2026 (CN2027542), दिनांक

21.07.2026 का संलग्नक ।

पंताक

1867 कार्य -114 | 153

दिनांक 13/08/2026

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.07.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:

S.No	Name	Designation	Department
1	श्री गौरव सिंह सोगरवाल	अध्यक्ष (DWSM)	राजस्व विभाग
2	श्री महेन्द्र कुमार सिंह	उपाध्यक्ष (DWSM)	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री प्रदीप कुमार कन्नौजिया	सचिव (DWSM)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री अभिषेक मौर्या	सहायक अभियन्ता	"
5	श्री अजय प्रकाश सिंह	सहायक अभियन्ता (SWSM)	"
6	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	जूनियर इंजीनियर	"
7	श्री मुनेन्द्र कुमार	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	"
8	श्री अभिलाश गोयल	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	"
9	श्री भानु चौवे	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	"
10	श्री मनीष कुमार	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	"
11	श्री अभिषेक कुमार	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	"
12	श्री दयाशंकर पाठक	DC DPMU	Nippon Koei
13	श्री एम0के0 श्रीवास्तव	ISA Coordinate	Nippon Koei
14	श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव	DPM	Medhaj Techno
15	श्री जितेन्द्र प्रसाद	DTL O&M	Medhaj Techno
16	श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती	Project Manager	M/s. JMC Project (JV)
17	श्री विशाल	Project Manager	M/s. Koya (JV)
18	श्री चन्द्रशेखर लिंगाला	Project Manager	M/s. Rithwik (JV)
19	श्री धन सिंह	Project Manager	M/s. VTL

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिंदुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:-

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पाया गया कि जनपद में जल निगम का Under Construction Scheme का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। "

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "28 राजस्व ग्रामों में Fully Functional 62 राजस्व ग्राम Partially Functional व 8 नग अक्रियाशील योजनाओं पर मरम्मत कार्य कराते हुये योजनाओं को Fully Functional करते हुए निर्वाध रूप से जलापूर्ति करने का निर्देश दिये गये "

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि " कि जनपद में जल निगम की 31 पेयजल योजनाओं पर रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जा चुका है "

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि " फेज-2 व फेज-3 अन्तर्गत समस्त योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा संचालन के कड़े निर्देश व रोड रेस्टोरेशन का कार्य का सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये। "

Cable No-2A: Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि " फेज-2 अन्तर्गत 07 नग पेयजल योजनाओं को माह-अक्टूबर 2026, 69 नग पेयजल योजनाओं को माह-जनवरी 2027 एवं 173 नग पेयजल योजनाओं को माह-मार्च 2027 तक तथा फेज-3 अन्तर्गत 4 पेयजल योजनाओं को माह-अक्टूबर 2026, 74 नग पेयजल योजनाओं को माह-जनवरी 2027 एवं 99 नग पेयजल योजनाओं को मार्च 2027 तक पूर्ण करते हुये संचालन एवं अनुरक्षण में लाये जाने के निर्देश दिए गये। "

Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नानुसार स्थिति पायी गयी।

क्र०सं०	फर्म का नाम	रेगुलर वाटर सप्लाई		
		100%	90 to 99 %	90 % से कम
1	JMC Project	46	31	94
2	Rithwik- Koya	31	19	66
3	Jal Nigam	28	8	62

जिन ग्रामों में 90% से 99% की सप्लाई की जा रही है. उन ग्रामों में कार्य कराते हुये शतप्रतिशत संचालन एवं 90% से कम संचालन वाले योजनाओं को 90% से 99% की श्रेणी में लाने के लिए निर्देशित किया गया।

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

फेज-2 अन्तर्गत 37 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 22 नग योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम तथा फेज-3 अन्तर्गत 20 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 16 नग पेयजल योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है। अवशेष ग्रामों में आगामी बैठक से पूर्व जल अर्पण कार्यक्रम कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-4A: RPWSS Village Details

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

जनपद के समस्त पेयजल योजनाओं के समस्त राजस्व ग्रामों के हैबिटेशन का RPWSS ID का निर्माण किया जा चुका है।

Table No-5: Components Wise Physical Progress

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

जल सारथी एप के अनुसार समित द्वारा घटकवार निर्माण कार्यों की प्रगति भरी जानी है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	लक्ष्य	प्रगति				
			0-25 %	26-50 %	51-75 %	76-99%	100%
1- मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट (जे०वी०)							
1	पम्प हाउस	349	6	0	6	20	311
2	शिरोपरि जलाशय	343	54	39	44	95	105
3	बाउन्ड्रीवाल	349	1	0	6	1	325
4	पाइप लाइन	3277.00	3184.50 Km.				
2- मेसर्स रिथविक (जे०वी०)							
1	पम्प हाउस	180	5	2	2	44	117
2	शिरोपरि जलाशय	174	7	4	6	67	85
3	बाउन्ड्रीवाल	180	7	0	2	0	164
4	पाइप लाइन	1892.40	1801.45 Km.				
3- मेसर्स कोया (जे०वी०)							
1	पम्प हाउस	210	29	19	60	34	51
2	शिरोपरि जलाशय	205	37	53	30	24	46
3	बाउन्ड्रीवाल	210	48	10	12	59	57
4	पाइप लाइन	1950.00	1764.00 Km.				

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

फेज-2 अन्तर्गत 56 नग पेयजल योजनाओं पर तथा फेज-3 अन्तर्गत 47 नग पेयजल योजनाओं पर Integration किया जा चुका है। निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक पूर्ण योजनाओं पर Integration एवं आटोमेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-7: Grievance Redressal System

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

फेज-2 अन्तर्गत 3 व फेज-3 अन्तर्गत 21 एवं वी0टी0एल0 के 7 शिकायतों का निस्तारण अपूर्ण है। कार्य कराते हुये शीघ्र ही निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।


Table No-8: भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लोराइड जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

जनपद के 74 नग AES/JE प्रभावित ग्रामों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ करते हुये Operation & Maintenance अन्तर्गत संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-9: Water Quality

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "हर घर जल" प्रमाणित ग्रामों में प्रतिमाह Delivery Point, Mid-Point तथा for other set Point पोर्टल पर सैम्पल कलेक्शन करते हुये परीक्षण किया जाना है, जिसे जुलाई में शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गयी। ".....".



जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति

जनपद-महराजगंज।