

दिनांक 05.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) बैठक का कार्यवृत्त

शासनादेश संख्या-33/2026/1553/छिहत्तर-1-2026 (CN2027542), दिनांक 21.07.26 के अनुपालन में दिनांक 05.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

S.No	Name	Designation	Department
1	2	3	4
1	Shri Brijesh Kumar	District Magistrate	Auraiya
2	Shri Ram Kripal Chaudharay	Chief Dev. Officer	Auraiya
3	Shri Manish Kumar	DDO/DPRO	Auraiya
4	Shri Rakesh Kumar	EXECUTIVE ENG.	UPJN (Rural)
5	Shri Satya Prakash	ASSISTANT ENG.	Upjn (rural)
6	Shri Ashutosh Chaubey	DPM(TPI)	M/s BLG Construction
7	Shri Harikesh	JUNIOR ENG.	UPJN (Rural)
8	Shri Ravi Kant	J.E. (SWSM)	UPJN (Rural)
9	Shri Mohd. Jafar	J.E. (E/M)	UPJN (Rural)
10	Shri Fasih Ahmad	DPMU DC	M/s MTC Pvt. Ltd
11	Shri R.K Singh	RANG FOREST	Forest dept.
12	Shri Dheerendra Kumar	JE IRRIGATION	Irrigation dep.
13	Shri Sushil Kumar	STA-A	Agriculture
14	Shri Yogendra Singh	DIO	Information and Public Relation Department.
15	Shri Ajay Kumar Shukla	AEMI	Minor Irrigation Department
16	Shri D.V. Rama Rao	DEP. GM	M/s Indian Hume Pipe Co. Ltd.
17	Shri Devendra Singh	DPM	M/s Indian Hume Pipe Co. Ltd.
18	Shri Ashok Gurjar	PM	M/s GVPR Eng. Ltd
19	Shri G. Prakash	DPM	M/s GVPR Eng. Ltd
20	Shri Dr. Manoj Kumar	DCMO	Health dept.
21	Sanjeev Kumar	BSA	Basic Edu. Department
22	Shri Kush Shrivastava	DTL	M/s BLG Construction
23	Shri Shyamveer Singh	MIS	M/s MTC Pvt. Ltd

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिंदुओं एवं आकड़ों पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:-

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद औरैया में ऑनगोईंग की कोई योजना न होने के कारण समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

Table No-1A: Jal Nigam Opration and Maintenance Scheme Progress

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Opration&Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अक्रियाशील 07 नग ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति चालू कराये।

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में प्रदर्शित हो रही 06 नग योजनाओं की वित्तीय लेखाबन्दी कराये।

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म द इण्डियन ह्यूम पाइप कं० लि० के 29 नग योजनायें एवं फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० की 52 नग योजनायें जो ट्रायल एवं रन में प्रदर्शित हो रही हैं को ऑपरेशन एवं मेंटैनेन्स में ले जायें। एवं इस टेबल में प्रदर्शित फेज-2 के 4 नग एवं फेज-3 के 20 नग पेयजल योजनायें में भी रेगुलर जलापूर्ति (RWS) सुनिश्चित कराया जाये।

Table No-2A: Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबिल में SVS की 171 नग नग प्रदर्शित हो रही जबकि अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि SVS की 160 नग है। तालिका के डाटा को सही कराने एवं SVS योजनाओं को निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस टेबल में किसी योजना पर कोई व्यवधान (disruption) प्रदर्शित न होने के कारण समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनायें ऑपरेशन एवं मेंटैनेन्स में जा चुकी हैं। उन योजनाओं पर जलापण एवं सर्टिफिकेशन कराये तथा उक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य कराये जाने वाले कुल 725 ग्रामों के सापेक्ष 667 ग्रामों का ही शत प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराया गया है तथा शेष 58 ग्रामों के भी रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-4A: RPWSS Village Detail

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुये RPWSS ID 99.61 प्रतिशत प्रदर्शित हो रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि RPWSS ID सभी ग्रामों की फाइनल हो गयी है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा टेबिल सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-5: Components Wise Physical Progress

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में नलकूप 411 के सापेक्ष 411 तथा पम्प हाउस 411 के सापेक्ष 409 प्रदर्शित हो रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पम्प हाउस एवं नलकूप की संख्या 412 के सापेक्ष 412 पूर्ण की जा चुकी है। जो पोर्टल पर ठीक कराना शेष है। समिति द्वारा पाइप लाइन बिछवाये जाने हेतु तोड़ी गयी कुल सड़क 2237 कि.मी. के सापेक्ष 2205 कि.मी. का मरम्मत का कार्य पूर्ण है। तथा शेष 22 कि०मी० सड़क के मरम्मत एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाये गये Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत 62 में 58 ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है तथा फेज-3 के अन्तर्गत 170 योजनाओं के सापेक्ष 167 इंटीग्रेटेड है जिसमें 153 ही ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है। शेष कार्य पूर्ण कराते हुये पोर्टल अपडेट करायें।

Table No-7: Grievance Redressal System

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में जल जीवन मिशन फेज-2 की 22 नग तथा फेज-3 की 14 नग लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। साथ ही जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जिस क्षेत्र से ज्यादा शिकायत प्राप्त हो रही हैं, वहां सर्वेक्षण कराकर अवशेष कार्य को पूर्ण करायें।

Table No-8: भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/ईई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिये जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद औरैया की कोई योजना प्रभावित न होने के कारण कोई निर्देश नहीं दिया गया।

Table No-9: Water Quality

Table No-9 में Water Quality के सम्बन्ध में कोई डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया, कि पेयजल योजनाओं में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति कराने के निर्देश दिये गये।

Table No-10: Automation Integrated Schemes

Table No-10 में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया, कि Scada/Automation Integrated Scheme 273 नग योजनायें प्रदर्शित हो रही हैं। जिसके द्वारा उसके लाइव मॉनीटरिंग की जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा रेण्डम आधार पर विकास खण्ड बिधूना की पुसौली व विकास खण्ड भाग्यनगर की दखलीपुर पेयजल योजना का Live Monitoring का अवलोकन किया। साथ ही निर्देशित किया, कि योजनायें पूर्ण होने के साथ ही उन योजनाओं को Automation Integrated कराया जाये।

अन्य बिंदु— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्ले स्टोर/एप स्टोर पर जल सारथी एप उपलब्ध है। जिससे पेयजल योजना सम्बन्धी जानकारी को देखा जा सकता है। जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देश दिये गये, कि जल सारथी एप के सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करायें एवं जनपद में कार्यरत थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी मै0 बी.एल.जी सर्विसेज प्रा0लि0 से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

पत्रांक / दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय औरैया को सादर अवलोकनार्थ।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-जिला विकास अधिकारी, औरैया।
- 4-प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया।
- 5-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया।
- 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया।
- 7-अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दिबियापुर, औरैया।
- 8-अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्डवाटर, औरैया।
- 9-जिला कृषि अधिकारी, औरैया।
- 10-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, औरैया।
- 11-अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 खण्ड उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण), कानपुर।
- 12-जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया।
- 13-सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, औरैया।

- 14- Project Manager, The Indian Hume Pipe Ltd. Ballard Estate, Mumbai.
- 15- Project Manager, M/s GVPR Engineers Ltd. Haidrabad, Telangana.
- 16- D.P.M., M/s BLG Construction Services (P) Ltd., Auraiya.
- 17- D.T.L., M/s BLG Construction Services (P) Ltd., Auraiya.
- 18- D.C., DPMU Auraiya.