



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक २५४७

/ १५-५ / २३

दिनांक २५/०७/२०२६

दिनांक २०.०७.२०२६ को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक २०.०७.२०२६ को सायं ०४:०० बजे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की माह जून की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे :-

- 1 वेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 2 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 3 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 6 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 7 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 8 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स इको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल" योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा बिन्दुवार की गयी, जो निम्नवत है:-

भूमि की उपलब्धता -

1. जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों में १०९ स्थान पर स्थानीय अवरोध, भूमि अनुपलब्धता एवं पहुँच मार्ग न होने के कारण योजना के कार्य प्रारम्भ/पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी राजस्व को फाइल बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कराये एवं समस्त उप जिलाधिकारी को मेरे स्तर से पत्र प्रेषित करवाये।

जल जीवन मिशन में कार्यरत कार्यदायी संस्था के कार्यों की समीक्षा -

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाएँ योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की संख्या बढ़ाये।
- 2 समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किये गया कि हर घर जल रिपोर्टड हुए सभी योजनाओं का हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य ३१ जुलाई तक शत प्रतिशत पूर्ण कराए एवं कार्यों की योजना बनाकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करे।
- 3 समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किये गया कि अधिक से अधिक योजनाओं का संचालन एव रख-रखाव में ले जायें। योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं के गृह जल संयोजन, हर घर जल सर्टिफिकेशन एव O&M योजनाओं का साप्ताहिक लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया गया।

पत्रांक 2587

/ M- 5

/ 53

दिनांक 25/07/2026

कार्यदायी संस्था	हर घर जल सर्टिफिकेशन	O&M योजना	गृह जल संयोजन लक्ष्य
मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०	4	4	927
मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०	5	1	315
मेसर्स सुधाकारा इन्फ्रा प्रा०लि०	2	7	1440
मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०	6	7	450
मेसर्स विक्रान प्रा०लि०	5	2	450
मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०	3	5	270
मेसर्स गाजा प्रा०लि०	2	2	540

सड़क पुर्नस्थापना .

- 1 समीक्षा बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली डालते समय क्षतिग्रस्त किये गये मार्गों का कार्य समाप्त के बाद गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत ससमय पूर्ण कराये एवं टी०पी०आई० और जे०ई० को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन कार्य की जाँच करें, जिससे तत्संबंधी शिकायतों में कमी आये।

टी०पी०आई० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०-

- 1 समीक्षा बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था टी०पी०आई०द्वारा दी गयी N.C का निस्तारण कराये एवं टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कंही भी गुणवत्ता के खराब होने की सूचना प्राप्त न हो। पायी गयी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था से संपर्क कर निराकरण करना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु-

- 1 समीक्षा बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था प्रत्येक योजना में नियमित जलापूर्ति करें।
- 2 समीक्षा बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था एक सप्ताह में गृह जल संयोजन मिशन मोड मे कराते हुए शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

जल अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 2587

/ 11-4 / 53

दिनांक 25/07/2026

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।



(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 वेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 2 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 3 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 6 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 7 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 8 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता