

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 3272

/

M-5

/62

दिनांक 03/09/2026

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21 अगस्त 2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21-08-2026 सायं 04:30 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री नरेन्द्र चौधरी	वन विभाग प्रतिनिधि	वन विभाग
2	श्री सत्येन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)
3	श्री प्रभात राय	सहायक अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री दिनेश कुमार वर्मा	बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिनिधि	बेसिक शिक्षा विभाग
5	डा० अरेन्द्र कुमार	मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि	जिला चिकित्सालय
6	श्री कुलदीप सिंह	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा (फेज-3)
7	श्रीमती आर०डी० सिंह यादव	मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि	जिला चिकित्सालय
8	श्री हरिकेश मालविया	जिला कृषि अधिकारी, प्रतिनिधि	कृषि विभाग
9	श्री महात्मा सिंह	डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर (डी०पी०एम०यू०)	समस्त डी०पी०एम०यू० टीम
10	श्री विक्रमाजीत	सहायक अभियन्ता	लघु सिंचाई विभाग
11	श्री प्रवीण	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा
12	श्री मोहित द्विवेदी	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स विक्रान
13	श्री अरुण पाण्ड्यान	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स ई०को० प्रोटेक्शन
14	श्री अखिल	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एस०आई०ई०पी०एल०
15	श्री माधवन रेड्डी	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स सुधाकरा प्रा० लि०
16	श्री अशोक	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स गाजा
17	श्री हेमन्त	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा
18	श्री अजहर	डी०पी०एम०	मेधज टेक्नो (टी०पी०आई०)

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों का मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :-

भूमि की उपलब्धता -

- जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों में 109 स्थान पर स्थानीय अवरोध व कुछ स्थान पर भूमि अनुपलब्धता एवं पहुँच मार्ग न होने के कारण योजना के कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी राजस्व को फाइल बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी। महोदय द्वारा

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 3272 / M-5 / 62 दिनांक 03/09/2026

निर्देशित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डी०पी०एम०यू० के साथ सभी कार्यदायी संस्था तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर मिलकर भूमि सम्बंधित समस्याओं का निस्तारण कराये।

जल जीवन मिशन में कार्यरत कार्यदायी संस्था के कार्यों की समीक्षा -

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा बिलरियागंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गगनपुर हिचनपुर में बन रही योजना का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि टंकी बनकर तैयार हो गयी है परन्तु ग्राम पंचायत में एफ०एच०टी०सी० का कनेक्शन नहीं किया गया है और न ही अभी तक वहां सोलर लगाया गया है जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित है अतः कार्य कर रही कार्यदायी संस्था में सुधाकारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि आज ही उस योजना का जांच कर समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी ए०ई० और जे०ई० अपने अपने ब्लॉक के सभी परियोजना का जांच कर बंद पड़ी योजना को चिन्हित करते हुए विस्तृत एवं स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें।
- समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जितने ग्राम पंचायत में ओ०एच०टी० बन गयी है उस ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत एफ०एच०टी०सी० का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में पाया गया कि सिंगल विलेज योजना में 459 के सापेक्ष 292 ओ०एच०टी० ही अब तक बनाया गया है अतः सभी कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अवशेष की प्रगति को यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।

Single Village Scheme Physical Progress

S.No	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Required OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Required OHT	COMPLETE OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	458	458 47	282 62%	106 100 76	189 189	76 76	193 193	53 53	152 152	459	292
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	46	46 44	27 59%	11 9 7	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Total		504	504 91	309 61%	117 109 83	190 190	76 76	193 193	53 53	152 152	459	292

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 3272 / M-5 / 62 दिनांक 03/09/2026

- 5 समीक्षा बैठक में पाया गया कि योजना के रख रखाव (O&M) की प्रगति 1463 के सापेक्ष केवल 643 है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम हैं जिसमें एल०सी० इन्फ्रा , मे० गाजा ,मे० विक्रान की प्रगति बहुत ही खराब है चिन्हित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है कि अगली समीक्षा बैठक तक अपेक्षित प्रगति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें तथा सभी अन्य कार्यदायी संस्था अपने कार्य में अपेक्षित सुधार लायें

S. No.	Agencies Name	Scheme Allotted	Achieve
1	LC INFRA PHASE -2 & 3	402	168
2	GA INFRA- PHASE -3	128	80
3	SIEPL-BRCCPL (JV) PHASE -5	119	48
4	SUDHAKARA INFRA PVT. LTD. PHASE-5	428	172
5	VIKRAN-VPRPL(JV) PHASE-5	151	47
6	ECO PROTECTION PHASE-5	111	92
7	GAJA-SGIPL PHASE-5	124	36
	Total	1463	643

- 6 समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० एवं ए०ई० और जे०ई० योजनावार लिस्ट बनाकर प्रस्तुत करें कि जंहा ओ०एच०टी० बन गया हो और एफ०एच०टी०सी० पूर्ण न हुआ हो ।
- 7 समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में अधिशासी अभियन्ता के साथ समस्त ए०ई० और जे०ई० अपने अपने ब्लॉक का योजनावार सभी घटक का सूची बनाकर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

सड़क पुर्नस्थापना .

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली डालते समय क्षतिग्रस्त किये गये मार्गों का कार्य समाप्त के बाद गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत ससमय पूर्ण कराये एवं टी०पी०आई०

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 3272 / M-5 / 62 दिनांक 03/09/2026

और जे०ई० को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन कार्य की जाँच करें, जिससे तत्संबंधी शिकायतों में कमी आये ।

टी०पी०आई० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०-

- समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था टी०पी०आई०द्वारा दी गयी N.C का निस्तारण कराये एवं टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कहीं भी गुणवत्ता के अपूर्ण होने की सूचना प्राप्त न हो इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था से संपर्क कर कार्य कराना सुनिश्चित करें ।

S. No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eco protection	302	277	25	285	263	22
2	GA Infra	327	294	33	276	257	19
3	LC Infra	606	545	61	433	388	45
4	GAJA	170	115	55	54	43	11
5	SIEPL	163	112	51	92	69	23
6	SUDHAKARA INFRA	660	602	58	414	390	24
7	VIKRAN	116	66	50	39	18	21
8	SUDHAKAR INFRA (JAL NIGAM)	133	117	16	2	2	0
		2477	2128	349	1595	1430	165

अन्य बिन्दु-



कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 3272 / M-5 / 62 दिनांक 03/09/2026

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था प्रत्येक योजना में नियमित जलापूर्ति करें।

: Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	1500	1484	98.93
2	पंप हाउस	1500	1452	96.8
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	1500	905	60.33
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	1459	1436/952	98.24
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	19353	18399	95.07
6	सौर ऊर्जा प्लांट	1430	1165	81.47
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	623970	606296	97.17
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	7182	6988	97.3
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	3630	2679	73.8
11	कमीशनिंग गाँव	3630	1882	51.85
12	नियमित जल आपूर्ति	3630	2338	64.41

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि -

- (ii)- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 3272 / M-5 / 62 दिनांक 03/09/2026

(iii)-जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

2 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थां गृह जल संयोजन मिशन मोड में कराते हुए शत-प्रतिशत कराना सुनिचित करें।

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।

मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 2 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 3 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 6 डी0पी0एम0यू0 टीम।
- 7 मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0।
- 8 मेसर्स जी0ए0बाबा प्रा0लि0।
- 9 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा0लि0।
- 10 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा0लि0।
- 11 मेसर्स विक्रान प्रा0लि0।
- 12 मेसर्स एस0आई0पी0एल0 प्रा0लि0।
- 13 मेसर्स गाजा प्रा0लि0।
- 15 समस्त आई0एस0ए0।
- 16 टी. पी. आई. मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

20-9-26
मुख्य विकास अधिकारी