

कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक 7873 / J.J.M. / 561

दिनांक 16/09/2026

दिनांक 27.08.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला पेयजल स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला सभाकार में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

S.No.	Name	Designation	Department
1	श्रीमती ईशा प्रिया	DM अध्यक्ष (DWSM)	राजस्व विभाग
2	श्री आनन्द कुमार शुक्ला	CDO उपाध्यक्ष (DWSM)	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री कमला शंकर	अधिकासी अभियन्ता सचिव (DWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री नितेन्द्र पाण्डेय	सहायक अभियन्ता (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
5	श्री अभिषेक वर्मा	सहायक अभियन्ता (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
6	श्री उपेन्द्र पाण्डेय	DPRO	पंचायती राज विभाग
7	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग
8	श्री पवन त्रिपाठी	DPM	टी.पी.आई.ए. फिशनर
9	श्री अनुराग कोटिया	DTL (O&M)	टी.पी.आई.ए. मेधज
10	श्री सचिन सिंह	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
11	श्री रजत पटेल	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
12	श्री मिथुन चक्रवर्ती	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
13	श्री महेश कुमार चौरसिया	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
14	श्री सतेन्द्र तिवारी	PM	M/S VTL
15	श्री नवनीत सिंह	APM	M/S Welspun
16	श्री सनी दयाल प्रजापति	प्रोजेक्ट मैनेजर	डी.पी.एम.यू.
17	श्री मनोज कुमार सिंह	जी.आई.एस.	डी.पी.एम.यू.
18	श्री अनुभव पाण्डेय	ब्लॉक हेड (भीटी)	M/S VTL
19	श्री रजेश कुमार	इंजीनियर (रामनगर)	VTL
20	श्री कुलदीप शनांवा	ब्लॉक हेड (जहाँगीरगंज)	VTL
21	श्री शिव शंकर पाण्डेय	ब्लॉक हेड (टाण्डा)	VTL
22	श्री अरूण कुमार सिंह	ब्लॉक हेड (अकबरपुर)	VTL
23	श्री पंकज कुमार शाह	सीनियर इंजीनियर	Welspun
24	श्री सनी कुमार वर्मा	क्यू.सी. (इंजीनियर)	टी.पी.आई.ए. फिशनर

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:-

Table1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1: जनपद अम्बेडकरनगर में कोई भी जल निगम की पेयजल योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table1A के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि Partial Functional योजनाओं को समय से पूर्ण करके पूर्ण रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No- 1B में जनपद अम्बेडकरनगर में कोई भी योजना रेक्टोफिट के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहीं है।

Table 2- Physical Progress Phase wise

Table No-2 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज वाइज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं को CIRP टाइम लाइन के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 2A Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन शेष 23 पेयजल योजनाएं जो ट्रायल एण्ड रन में हैं उनका शेष कार्य पूर्ण कर O&M में प्रेषित किया जाय एवं 71 योजनाओं जिन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है उन्हें भी CIRP टाइम लाइन के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 3 RWS disruption (Village)

Table No-3 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित जल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म Welspun को निर्देशित किया गया है कि ब्लॉक भीटी के रनेवां करमजीत पेयजल योजना के अन्तर्गत जलालपुर परशुरामपुर गाँव में बाधित जलापूर्ति को दिनांक 15.09.2026 तक व्यवधान का निस्तारण करते हुए नियमित जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/ Jal Aklan/ Road Restoration

Table No-4 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/JalArpan/JalAklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में योजनाओं को O&M में प्रेषित किया जा चुका है उनका हर घर जल सर्टीफिकेशन एवं जलार्पण कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

Table No 4A- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं SujalGaoniD/RPWSSID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं की RPWSS आई.डी. बनाने में समस्या आ रही है उसके सम्बन्ध में मुख्यालय से सम्पर्क कर आई.डी. बनाना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Table No 5 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं के विभिन्न घटकों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि सौर उर्जा प्लान्ट स्थापन, पाइप लाइन बिछाने, सड़क मरम्मत एवं कमीशीनिंग का कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

Table 6- Unified Command and Control System (UCCS)- Automation

Table No 6 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System(UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि O&M में प्रेषित सभी योजनाओं को आटो मेशन से नियमित जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

Table 7 Grievance Redressal System

Table No.7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि O&M योजनाओं पर JJM हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JEs/AEs प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table No 8 की आर्सेनिक/फ्लोराइड/JEs/AEs प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि JEs/AEs प्रभावित ग्राम जिनमें कार्य शेष है 15 सितम्बर तक उन योजनाओं पर जलापूर्ति आरम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 9- Water Quality

Table No 9 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है कि जिन पेयजल परियोजनाओं से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है उन पेयजल परियोजनाओं से जलापूर्ति की जल गुणवत्ता की सतत जाँच किया जाना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

1. IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को ससमय एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. O&M की सभी योजनाओं पर क्लोरीनयुक्त नियमित जलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
जनपद- अम्बेडकरनगर

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ल0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अयोध्या।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स विंध्या टिलीलैंक्स गाजा इंजीनियरिंग प्रा0 लि0 (जे.वी.)।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वैलस्पन इण्टरप्राइजेज एवं कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 (जे0डी.)।
7. डी.पी.एम. टी.पी.आई.ए. फिशनर अम्बेडकरनगर।
8. डी.टी.एल. (O&M) टी.पी.आई.ए. मेथज।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
जनपद- अम्बेडकरनगर

कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक

/

/

दिनांक

दिनांक 27.08.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला पेयजल स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला सभाकार में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

S.No.	Name	Designation	Department
1	श्रीमती ईशा प्रिया	DM अध्यक्ष (DWSM)	राजस्व विभाग
2	श्री आनन्द कुमार शुक्ला	CDO उपाध्यक्ष (DWSM)	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री कमला शंकर	अधिकासी अभियन्ता सचिव (DWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री नितेन्द्र पाण्डेय	सहायक अभियन्ता (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
5	श्री अभिषेक वर्मा	सहायक अभियन्ता (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
6	श्री उपेन्द्र पाण्डेय	DPRO	पंचायती राज विभाग
7	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग
8	श्री पवन त्रिपाठी	DPM	टी.पी.आई.ए. फिशनर
9	श्री अनुराग कोटिया	DTL (O&M)	टी.पी.आई.ए. मेधज
10	श्री सचिन सिंह	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
11	श्री रजत पटेल	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
12	श्री मिथुन चक्रवर्ती	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
13	श्री महेश कुमार चौरसिया	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	जल निगम (ग्रामीण)
14	श्री सतेन्द्र तिवारी	PM	M/S VTL
15	श्री नवनीत सिंह	APM	M/S Welspun
16	श्री सनी दयाल प्रजापति	प्रोजेक्ट मैनेजर	डी.पी.एम.यू.
17	श्री मनोज कुमार सिंह	जी.आई.एस.	डी.पी.एम.यू.
18	श्री अनुभव पाण्डेय	ब्लॉक हेड (भीटी)	M/S VTL
19	श्री रत्नेश कुमार	इंजीनियर (रामनगर)	VTL
20	श्री कुलदीप शर्मा	ब्लॉक हेड (जहाँगीरगंज)	VTL
21	श्री शिव शंकर पाण्डेय	ब्लॉक हेड (टाण्डा)	VTL
22	श्री अरूण कुमार सिंह	ब्लॉक हेड (अकबरपुर)	VTL
23	श्री पंकज कुमार शाह	सीनियर इंजीनियर	Welspun
24	श्री सनी कुमार वर्मा	क्यू.सी. (इंजीनियर)	टी.पी.आई.ए. फिशनर

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:-

Table1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1: जनपद अम्बेडकरनगर में कोई भी जल निगम की पेयजल योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table1A के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि Partial Functional योजनाओं को समय से पूर्ण करके पूर्ण रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No- 1B में जनपद अम्बेडकरनगर में कोई भी योजना रेक्टोफिट के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहीं है।

Table 2- Physical Progress Phase wise

Table No-2 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज वाइज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं को CIRP टाइम लाइन के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 2A Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन शेष 23 पेयजल योजनाएं जो ट्रायल एण्ड रन में हैं उनका शेष कार्य पूर्ण कर O&M में प्रेषित किया जाय एवं 71 योजनाओं जिन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है उन्हें भी CIRP टाइम लाइन के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 3 RWS disruption (Village)

Table No-3 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित जल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म Welspun को निर्देशित किया गया है कि ब्लॉक भीटी के रनेवां करमजीत पेयजल योजना के अन्तर्गत जलालपुर परशुरामपुर गाँव में बाधित जलापूर्ति को दिनांक 15.09.2026 तक व्यवधान का निस्तारण करते हुए नियमित जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/ Jal Aklan/ Road Restoration

Table No-4 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में योजनाओं को O&M में प्रेषित किया जा चुका है उनका हर घर जल सर्टीफिकेशन एवं जलार्पण कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

Table No 4A- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं SujalGaonID/RPWSSD की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं की RPWSS आई.डी. बनाने में समस्या आ रही है उसके सम्बन्ध में मुख्यालय से सम्पर्क कर आई.डी. बनाना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Table No 5 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं के विभिन्न घटकों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि सौर उर्जा प्लान्ट स्थापन, पाइप लाइन बिछाने, सड़क मरम्मत एवं कमीशीनिंग का कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

Table 6- Unified Command and Control System (UCCS)- Automation

Table No 6 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि O&M में प्रेषित सभी योजनाओं को आर्ट्स मेशन से नियमित जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

Table 7 Grievance Redressal System

Table No.7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि O&M योजनाओं पर JJM हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JEs/AEs प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table No 8 की आर्सेनिक/फ्लोराइड/JEs/AEs प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दोनों फर्म VTL एवं Welspun को निर्देशित किया गया कि JEs/AEs प्रभावित ग्राम जिनमें कार्य शेष है 15 सितम्बर तक उन योजनाओं पर जलापूर्ति आरम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table 9- Water Quality

Table No 9 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है कि जिन पेयजल परियोजनाओं से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है उन पेयजल परियोजनाओं से जलापूर्ति की जल गुणवत्ता की सतत जाँच किया जाना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

1. IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को ससमय एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. O&M की सभी योजनाओं पर क्लोरीनयुक्त नियमित जलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति

जनपद- अम्बेडकरनगर

पत्रांक 7873 / J. J. M. / 561

दिनांक 16/09/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अयोध्या।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स विंध्या टिलीलिंक्स गाजा इंजीनियरिंग प्रा0 लि0 (जे.वी.)।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वैलस्पन इण्टरप्राइजेज एवं कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 (जे0डी.)।
7. डी.पी.एम. टी.पी.आई.ए. फिशनर अम्बेडकरनगर।
8. डी.टी.एल. (O&M) टी.पी.आई.ए. मेधज।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति

जनपद- अम्बेडकरनगर