

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से
आच्छादन हेतु दिनांक 04.08.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2026 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED. द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

SNo.	Name	Designation	Department
1	श्री शाहिद अहमद	C.D.O	
2	श्री मोहम्मद इमरान	Executive Engineer	Jal Nigam (R)
3	रामसमुझ	D.D.O	
4	नीलेश प्रताप सिंह	DPRO	Panchaytiraj
5	आकांक्षा रावत	BSA	Education
6	श्री प्रितमय बेरा	P.M	L&T
7	श्री अनुराग गुप्ता	P.M	GA Infra VPL (JV)
8	नीलेन्द्र प्रताप सिंह	DPMU	DPMU
9	राजेन्द्र प्रसाद	DTL	TPI
10	इं. दिनेश कुमार	PM	VTL

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में निर्मित योजनायें जिन्हें संचालन एवं अनुरक्षण में ली जा चुकी है उन योजनाओं में पूर्ण क्षमता, आंशिक क्षमता के अतिरिक्त जो योजनाओं बन्द है उनपर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराते हुए योजनाओं को संचालित किया जाए।

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table No-1A- के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में निर्मित योजनायें जिन्हें संचालन एवं अनुरक्षण में ली जा चुकी है उन योजनाओं में पूर्ण क्षमता, आंशिक क्षमता के अतिरिक्त जो योजनाओं बन्द है उनपर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराते हुए योजनाओं को संचालित किया जाए।

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No-1B: अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि रेट्रोफिटिंग की योजनाओं के कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण है।

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Table No-2: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं पर 90-99 प्रतिशत तक जलापूर्ति की जा रही है उनको शत-प्रतिशत आच्छादित कर अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जाना सुनिश्चित करें तथा अन्य योजनाओं के भी कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

Cable No-2A: Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में 178 योजनाये एकल ग्राम समूह की है जिनमें वर्तमान तक मात्र 58 नग परियोजनाओं का शत-प्रतिशत पूर्ण कर संचालन किया जा रहा है। शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिस हेतु निर्देशित किया गया है कि शासन के मंशानुरूप मार्च, 2027 तक पूर्ण कर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

Table No-3: अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कुल 13 नग योजनाओं पर मार्ग चौड़ीकरण एवं 07 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर चोरी व्यवधान के कारण निर्माणाधीन/पूर्ण योजनाओं पर जलापूर्ति बाधित है। जनपद में कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया गया कि केबिल कटिंग/चोरी के प्रकरणों का निस्तारण कराते हुए एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 श्रावस्ती से समन्वय स्थापित करते हुए तथा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का आगणन प्रेषित करते हुए यथासम्भव पुनर्स्थापन का कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रभावित योजनाओं को संचालित किया जा सके।

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Table No-4: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष 33 नग हर घर जल रिपोर्टेड पाइप पेयजल योजनाओं के राजस्व ग्रामों को प्रमाणित, 84 नग योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जा चुका है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 11 योजनाओं का जलार्पण कराया गया है एवं अवशेष 73 नग योजनाओं का जलार्पण किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-4A: RPWSS Village Details

Table No-4A: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि 502 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष

अवशेष 04 राजस्व ग्रामों का आर.पी.डब्लू.एस.एस. आईडी. फाइनालाइज्ड किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-5: Components Wise Physical Progress

Table No-5: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान तक 161 नग परियोजनाओं के उच्च जलाशय का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है जिन परियोजनाओं पर राइजिंग मेन एवं आउलेट का कार्य अवशेष है को पूर्ण कराते हुए उच्च जलाशय के माध्यम से क्लोरिनेशन करते हुए जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

Table No-6: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन में ली गयी 84 नग योजनाओं के सापेक्ष 36 नग योजनाएँ इन्टीग्रेटेड एवं 07 नग योजनाएँ लाइव की गयी हैं अवशेष 48 नग योजनाओं पर ऑटोमेशन एवं इन्टीग्रेशन का कार्य पूर्ण कराते हुए लाइव कराना सुनिश्चित करे जिससे संचालन की स्थिति की मॉनिटरिंग की जा सके।

Table No-7: Grievance Redressal System

Table No-7: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित शिकायतों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-8: भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Table No-8 अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कुल 40 राजस्व ग्राम JE/AEs प्रभावित हैं जिसमें 22 राजस्व को जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत आच्छादित/हर घर जल प्रमाणित किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि अवशेष 18 नग राजस्व ग्रामों में प्रत्येक घरों को क्रियाशील संयोजन से आच्छादित करते हुए हर घर जल प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-9: मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि संचालित योजनाओं पर जल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शासन के निर्देशानुसार नियमित जल की जाँच किया जाना सुनिश्चित करे।

Table No-10: Automation Integrated Schemes

Table No-10: में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन में ली गयी 84 नग योजनाओं के सापेक्ष 45 नग योजनाओं पर आटोमेशन एवं इन्टिग्रेशन का कार्य किया गया है अवशेष 39 नग योजनाओं पर आटोमेशन एवं इन्टिग्रेशन का कार्य पूर्ण कराते हुए लाइव कराना सुनिश्चित करे जिससे संचालन की स्थिति की मॉनिटरिंग की जा सके।

अन्य बिन्दु:-

1. **भूमि विवाद एवं अनुपलब्धता:-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स (GA INFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED) की 09 परियोजनाओं तथा मेसर्स एल.एण्ड.टी. की 02 परियोजना पर (भूमि अनुपलब्धता-5/पहुंच मार्ग-2/वृक्ष कटिंग-2/न्यायालय विवाद-2) निर्माण कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से स्वयं व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए उक्त भूमि की अनुपलब्धता का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
2. **जीरो पॉवर्टी अभियान:-** अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जीरो पॉवर्टी अभियान सर्वे के दौरान कुल 5569 परिवारों का सत्यापन कर "हर घर जल" योजना के अन्तर्गत गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 1135 परिवार पूर्व से आच्छादित है तथा 4434 नग वंचित पात्र परिवारों के सापेक्ष वर्तमान तक 852 नग पात्र परिवारों को अभियान के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये हैं। निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 84 नग योजनाओं में सम्मिलित 115 राजस्व ग्रामों को अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जा चुका है। जिसमें जीरो पावर्टी अभियान के अन्तर्गत वंचित परिवारों को गृह संयोजन से 01 माह के अन्दर आच्छादित किया जाना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं जनपद में कार्यरत फर्म को निर्देशित किया गया कि एकल ग्राम समूह की समस्त परियोजना का कार्य समयसीमा में पूर्ण कराना एवं नियमित जलापूर्ति की परियोजनायें जिनपर मार्ग चौड़ीकरण के दौरान वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गयी है/हो रही है, पर निरन्तर समन्वय स्थापित करते हुए उक्त को मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक /जल निगम/जल जीवन मिशन/ 2026-27

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 . अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महोदया, श्रावस्ती।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।
- 5 . मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, /मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.)/ मेसर्स VTL.
6. मेसर्स सेन्सियस प्रा.लि. (थर्ड पार्टी इन्पेक्शन)/डी.पी.एम.यू. श्रावस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।