

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से
आच्छादन हेतु दिनांक 08.09.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2026 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED. तथा पूर्व निर्मित परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नामित फर्म मेसर्स विन्ध्या टेलि लिंक्स लिमिटेड (VTL) द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

SNo.	Name	Designation	Department
1	श्रीमती अन्नपूर्णा गर्ग	D.M	
2	श्री शाहिद अहमद	C.D.O	
3	श्री मोहम्मद इमरान	Executive Engineer	Jal Nigam (R)
4	श्री रामसमुझ	D.D.O	
5	श्री नीलेश प्रताप सिंह	DPRO	Panchaytiraj
6	श्री प्रितमय बेरा	P.M	L&T
7	श्री अनुराग गुप्ता	P.M	GA Infra VPL (JV)
8	श्री श्रवण कुमार	ISA Cordinator	DPMU
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद	DTL	TPI
10	इं. दिनेश कुमार	PM	VTL

1- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में निर्मित योजनायें जिन्हे संचालन एवं अनुरक्षण में ली जा चुकी है तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों के सापेक्ष 01 नग परियोजना खरगौरा गनेश पाइप पेयजल योजना को आंशिक क्षमता से पूर्ण क्षमता पर एवं 03 नग बन्द परियोजनायें (वर्गा वर्गी, चहलवा एवं महरू मुर्तिहा पाइप पेयजल योजना) आंशिक क्षमता पर माह सितम्बर, 2026 में किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रम सं.	कुल परियोजनायें	पूर्ण क्षमता पर संचालित परियोजनायें	आंशिक क्षमता पर संचालित परियोजनायें	बन्द परियोजनायें	टिप्पणी
1	41	3	25	13	

2:- Single Village Scheme Physical Progress

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में 178 योजनाये एकल ग्राम समूह की है जिनमें वर्तमान तक मेसर्स एल.एण्ड.टी. द्वारा 41 नग एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल. के द्वारा 25 नग परियोजनाओं पूर्ण कर लिया गया है सी.आई.आर.पी. टाइमलाइन के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2026 में मेसर्स एल.एण्ड.टी. को 5 नग एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल. को 3 नग परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए संचालन करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

S.No.	Name of Firm	SVS Schemes	Completed / O&M Schemes	CIRP Timeline Exceeded Schemes	Target Oct.2026	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	L&T	69	41	16	5	
2	GA Infra VPL (JV)	109	25	43	3	

3:- हर घर जल सर्टिफिकेशन/जलार्पण

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि निम्न तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों में प्रस्तावित परियोजनाओं के सापेक्ष जनपद में वर्तमान तक 80 राजस्व ग्राम हर घर जल से प्रमाणित है एवं 136 नग राजस्व ग्रामों को अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जा चुका है जिनका जलार्पण कार्यक्रम कराया जाना है। निर्देशित किया गया कि साप्ताहिक 4-5 राजस्व ग्रामों का जलार्पण कराना सुनिश्चित करें।

S.No.	Name of Firm	Total Schemes	Village	HGJ Certification	O&M Schemes/Village	Jalarpan	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L&T	124	218	78	64/96	42	
2	GA Infra VPL (JV)	165	233	2	29/38	7	
Total:-		289	452	80	93/136	49	

4:- नियमित जलापूर्ति एवं ट्रायल एवं रन

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि निम्न तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों में प्रस्तावित परियोजनाओं के सापेक्ष जनपद में वर्तमान तक 323 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है जिनमें समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए न्यूनतम 3 माह की ट्रायल एण्ड रन की अवधि पूर्ण करते हुए योजना को संचालन एवं रख-रखाव की श्रेणी में लिया जाना है। निर्देशित किया गया कि तालिका में प्रदर्शित लक्ष्यों के सापेक्ष ट्रायल एण्ड रन की योजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

S.No.	Name of Firm	Total Schemes	Village	RWS Village	Trial & Run Schemes	Target	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L&T	124	218	215	56	Sep-8, Oct-12, Nov-16, Dec-20	
2	GA Infra VPL (JV)	165	233	108	38	Sep & Oct-38	
Total:-		289	452	323	94		

5:- आटोमेशन एवं इण्टीग्रेशन

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि निम्न तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों में प्रस्तावित परियोजनाओं के सापेक्ष जनपद में वर्तमान तक 93 नग परियोजनायें संचालन एवं अनुरक्षण में ली जा चुकी हैं जिनके सापेक्ष मात्र 76 योजनाओं पर आटोमेशन एवं इण्टीग्रेशन का कार्य किया गया है निर्देशित किया गया कि अब तक की समस्त संचालन एवं अनुरक्षण में ली गयी परियोजनाओं का आटोमेशन एवं इण्टीग्रेशन का कार्य पूर्ण कराना एवं 1 माह में नियमित संचालित योजनाओं की लाइव स्टेटस रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

S.No.	Name of Firm	Total Schemes	Completed / O&M Schemes	Integration	Remarks
1	2	3	4	5	7
1	L&T	124	64	56	
2	GA Infra VPL (JV)	165	29	20	
Total:-		289	93	76	

6:- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कुल 40 राजस्व ग्राम JE/AEs प्रभावित हैं जिसमें 33 राजस्व को जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है। दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि अवशेष 07 नग राजस्व ग्रामों में प्रत्येक घरों को माह अक्टूबर, 2026 तक क्रियाशील गृह संयोजन से आच्छादित किया जाना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु:-

- भूमि विवाद एवं अनुपलब्धता:-** अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स (GA INFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED) की 07 परियोजनाओं तथा मेसर्स एल.एण्ड.टी. की 02 परियोजना पर (भूमि अनुपलब्धता-3/पहुंच मार्ग-2/वृक्ष कटिंग-2/न्यायालय विवाद-2) निर्माण कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से स्वयं व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए उक्त भूमि की अनुपलब्धता का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
- जीरो पॉवर्टी अभियान:-** अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जीरो पॉवर्टी अभियान सर्वे के दौरान कुल 5569 परिवारों का सत्यापन कर "हर घर जल" योजना के अन्तर्गत गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 1135 परिवार पूर्व से आच्छादित हैं तथा 4434 नग वंचित पात्र परिवारों के सापेक्ष वर्तमान तक 1732 नग पात्र परिवारों को अभियान के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये हैं। निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2702

अवशेष वंचित परिवारों को गृह संयोजन से 01 माह के अन्दर आच्छादित किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रम सं.	कार्यदायी फर्म का नाम	पात्र परिवारों की संख्या	दिनांक 04.08.2026 तक प्रगति	वर्तमान प्रगति	अवशेष पात्र परिवारों की संख्या
1	मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो	1948	244	731	1217
2	मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.)	2091	605	1001	1090
3	मेसर्स विन्ध्या टेलि लिंक्स लिमिटेड	395	0	0	395
कुल:-		4434	852	1732	2702

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं जनपद में कार्यरत फर्म को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं पर क्लोरीनयुक्त जल की नियमित आपूर्ति की जाए।

Digitally signed by
SHAHID AHMED
Date: 21-09-2026
13:37:44

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक /जल निगम/जल जीवन मिशन/ 2026-27 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महोदया, श्रावस्ती।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।
5. मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो/मेसर्स (GA NFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED.)/ मेसर्स VTL.
6. मेसर्स सेन्सियस प्रा.लि. (थर्ड पार्टी इन्पेक्शन)/डी.पी.एम.यू. श्रावस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।