

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2026 को आयोजित जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23-09-2026 को अपरान्ह 12:30 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म क्रमशः मै० पीएनसी इन्फ्राटेक लि० आगरा एवं मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही -

1. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज	- अध्यक्ष
2. जिला विकास अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
3. अपर जिला कृषि अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
4. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
5. श्री राजेश चौरसिया, जिला पंचायत राज अधिकारी, कासगंज।	- सदस्य
6. श्री विकास कुमार, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, कासगंज।	- सदस्य
7. डॉ० बीला राय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कासगंज।	- सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	- सदस्य सचिव
9. श्री सत्यप्रकाश, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	
10. श्री अजीत कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, (SWSM) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	
11. श्री महावीर सिंह, सहायक अभियन्ता, (वि/यौ०), खण्ड आगरा।	
12. श्री विनोद कुमार, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० आरवी एसोसियेट, कासगंज।	
13. श्री आशीष कुमार, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कासगंज।	
14. श्री आर०के० जैन, परियोजना प्रबन्धक, मै० पीएनसी इन्फ्राटेक लि० कासगंज।	
15. श्री राज किशोर, मै० प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स, मुम्बई।	

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर फेजवार एवं कार्यदायी संस्थावार समीक्षा की गयी :-

1. कार्यदायी संस्था मै० पीएनसी इन्फ्राटेक लि० की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै० पीएनसी इन्फ्राटेक लि० को 381 नग पेयजल योजनाओं (615 राजस्व ग्राम) आवंटित किया गया है, जिसकी प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	पे०यो० के घटक	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य
1.	नलकूप बोरिंग	382 नग	382 नग	0 नग
2.	पम्प हाउस	382 नग	372 नग	10 नग
3.	बाउन्ड्रीवॉल	382 नग	373 नग	09 नग
4	शिरोपरि जलाशय	377 नग	116 नग	261 नग
5	वितरण प्रणाली	3524.94 कि०मी०	3248.90 कि०मी०	276.04 कि०मी०
6	गृह जल संयोजन	181441 नग	177713 नग	3728 नग
7	नियमित जलापूर्ति (राजस्व ग्राम)	615 नग	411 नग	204 नग
8	मार्ग पुर्नस्थापन	2024.89 कि.मी.	1758.46 कि.मी.	266.43 कि.मी.

2. **कार्यदायी संस्था मै० आर्येन एक्सचेन्ज इण्डिया लि० की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै० आर्येन एक्सचेन्ज इण्डिया लि० को 09 नग पुर्नगठन पेयजल योजनाओं (10 राजस्व ग्राम) आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत उक्त फर्म को एक नग नलकूप, एक पम्प हाउस, 142.16 कि.मी. वितरण प्रणाली, 9492 नग गृह पेयजल संयोजन, 10 नग राजस्व ग्रामो मे नियमित जलापूर्ति, 10 नग राजस्व ग्रामो मे रोड रिस्टोरेशन एवं 10 नग हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष एक नग नलकूप, एक पम्प हाउस, 133.92 कि.मी. वितरण प्रणाली, 9158 नग गृह पेयजल संयोजन, 3 नग राजस्व ग्रामो मे नियमित जलापूर्ति, 6 नग राजस्व ग्रामो मे रोड रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओ को शासन द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण कराया जाये तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

जिन योजनाओ मे विशेष बाधाए है, उनके सम्बन्ध मे पृथक कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराते हुये नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

3. **नल जल मित्र की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जपनद में 423 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 597 नग नल जल मित्र का नामांकन कराया जाना है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 416 नग नल जल मित्र के नामांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष नामांकन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला पंचायतीराज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर नल जल मित्र का नामांकन शत प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाये।
4. **हर घर जल समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अगवत कराया गया कि जनपद में 651 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 177 राजस्व ग्रामों का हर घर जल प्रमाणिकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।
5. **आई०जी०आर०एस० :-** अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अगवत कराया गया कि दिनांक 01-09-2026 से दिनांक 22-09-2026 तक कुल फीडबैक 67 के सापेक्ष 61 संतुष्ट फीडबैक (91.04 प्रतिशत) प्राप्त हुये।

6. गृह जल संयोजन की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अगवत कराया गया कि जनपद में कुल 205355 नग गृह जल संयोजन के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष 201290 नग गृह जल संयोजन के कार्य कराये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्था मै0 पीएनसी इन्फ्राटेक लि0 आगरा एवं मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, को निम्न निर्देश दिये :-

- हर घर जल प्रमाणीकरण की वृद्धि हेतु सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। जिसे अधिक से अधिक ग्रामो को शीघ्र प्रमाणित किया जा सके।
- समस्त योजनाओ को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये।
- प्रत्येक राजस्व ग्राम मे नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
- कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाये।
- लम्बित कार्यों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- गंगागढ पेयजल योजना के ट्राईपार्टी एग्रीमेन्ट पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया।
- प्रत्येक पेयजल योजना पर वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण कर पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करे।
- अवशेष रोड मरम्मत कार्य आगामी दो माह में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- श्री महावीर सिंह, सहायक अभियन्ता, (वि/याँ0), आगरा द्वारा जियाउद्दीनपुर पेयजल योजना का संचालन जे0जे0एम0 पोर्टल पर लाइव डेमो दिखाया गया है।

जनपद कासगंज मे उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा आई.जी.आर.एस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष सराहना की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इसी प्रकार प्रभावी कार्यशैली बनाये रखते हुये शिकायतों का त्वरित एवं सन्तोषजनक निस्तारण निरन्तर सुनिश्चित किया जाये।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
कासगंज

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज

पत्रांक:- 3251 / मीटिंग / 68

दिनांक:- 30-09-2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
3. श्री राधा कृष्ण दीक्षित, कासगंज।
4. जिला विकास अधिकारी, कासगंज।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, कासगंज।
6. डी0पी0एम0, आरवी एसोसियेट (टी0पी0आई0), कासगंज।
7. जिला समन्वयक, मैघज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी0पी0एम0यू0), कासगंज।
8. परियोजना प्रबन्धक, मै0 पीएनसी इन्फ्राटेक लि0 कासगंज।
9. परियोजना प्रबन्धक, मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, कासगंज।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
कासगंज