

दिनांक 11.09.2026 को अपरान्ह 12.30 से आयोजित जल जीवन मिशन योजना / जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक 11.09.2026 को अपरान्ह 12.30 बजे भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन/जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आहूत की गयी, जिसके दौरान परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, जलापूर्ति, गुणवत्ता परीक्षण, सड़क पुनर्स्थापन, भूमि सम्बन्धी प्रकरणों तथा अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें अधिकारी/कर्मचारीयों की उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. श्री जैपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
2. श्री रवि कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता, जल निगम
3. श्री आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता, जल निगम
4. श्री अंकुर सिंघल, सहायक मैनेजर, मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा० लि०
5. श्री प्रवीन कुमार, स्थल प्रबन्धक
6. श्री अनुराग शुक्ला, सी०वी०एण्ड०टी०
7. श्री आशीष कुमार गौड़ डी०पी०एम०यू० (डी०सी०)
8. श्री पी०गोविन्द, डी०पी०एम०/टी०पी०आई०

जनपद- गाजियाबाद।

जनपद में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कुल 128 परियोजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो विकास खण्डवार निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	भोजपुर	36
2	मुरादनगर	28
3	रजापुर	37
4	लोनी	27
	योग	128



1. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में 147 ग्रामों को पेयजल से आच्छादित करने हेतु 128 नग पेयजल योजना स्वीकृत है,

जिनमें से 64 पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करते हुए उनका संचालन एवं रखरखाव कर 72 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। अवशेष 64 नग निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है, जिसमें 32 पेयजल योजनाओं में सीधे नलकूप के माध्यम से 40 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति भी की जा रही है, योजनाओं के अवशेष कार्यो प्राथमिकता के आधार पर माह मार्च, 2027 तक पूर्ण करा दिये जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य कराया जा रहा है। उन पेयजल योजनाओं का नियमित अनुश्रवण कर जलापूर्ति कराई जा रही है। जिसकी टी0पी0आई0 एजेन्सी गाजियाबाद द्वारा नियमित रूप से जाँच भी की जा रही है।

जिलाधिकारी महोदय, द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति हेतु निर्देश दिये गये तथा टी0पी0आई0 गाजियाबाद को निर्देशित किया की नियमित जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि पेयजल योजनाओं से आच्छादित सभी घरों में पेयजलापूर्ति हो रही तथा अवशेष रोड रिस्टेटमेंट शत प्रतिशत पूर्ण कराया जाए।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण)/टी0पी0आई0/उप महाप्रबन्धक, मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा लि०)

2. मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा0 लि0, अहमदाबाद के श्री अंकुर सिंघल, सहायक मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 128 नग नलकूपों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 117 नग ओवरहेड टैंक का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 8 नग ओवरहेड टैंक निर्माणाधीन हैं। 128 परियोजनाओं में से 64 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं, जिनके द्वारा ग्रामवासियों को जलापूर्ति की जा रही है।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा लि0, अहमदाबाद के श्री अंकुर सिंघल, सहायक मैनेजर को सभी पेयजल योजनाओं को दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराने तथा उक्त अवधि में कार्यो को पूर्ण कराने के लिए प्रयाप्त मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिये तथा पेयजल पाईप लाईन बिछाने के दौरान काटी गयी समस्त सड़कों को गुणवत्ता पूर्वक सही करा कर उक्त की सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-उप महाप्रबन्धक, मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा लि०/टी0पी0आई0)

मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा0 लि0, टी0पी0आई0 एवं अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्य पूर्ण एवं रखरखाव एवं संचालन में गयी पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से क्लोरीन युक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा आगामी बैठक में अद्यतन प्रगति पुस्तिका एवं आख्या सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(जैपाल सिंह)

सदस्य सचिव (जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति)

पत्रांक 1501 / 863-3 / 37 / 16/09/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
3. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
4. सभी सम्बन्धित प्रतिभागी अधिकारी/कर्मचारी/संस्था के प्रतिनिधि को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

सदस्य सचिव (जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति)