

दिनांक 30.09.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बोंदा की अध्यक्षता में महर्षि बामदेव सभागार कक्ष में जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त/विद्युत व्यवधान होने से पेयजल आपूर्ति में उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 30.09.2026 को जल जीवन मिशन के "हर घर जल, नल से जल" के अन्तर्गत जनपद बांदा में जल जीवन मिशन के तहत बिछायी गयी पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त/विद्युत व्यवधान होने से पेयजल आपूर्ति में उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, 2 एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, सिचाई विभाग, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श जिलाधिकारी महोदय, बोंदा द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये :-

- 1- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बोंदा में अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना के 06 नग सी०डब्ल्यू०आर० कमशः अमलीकौर, सोनरही, शहूरपुर, पतवन, बबेरु देहात व बड़ोखरखुर्द में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण पेयजलापूर्ति प्रभावित थी, जिसके स्थायी समाधान हेतु सेपरेट फीडर से जोड़ने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है एवं सम्बन्धित पत्राचार अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, बोंदा को प्रेषित किया गया है। शीघ्र ही विद्युत विभाग को धनराशि भी आवंटित होने की प्रत्याशा है। उक्त पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्युत विभाग के उपस्थित प्रतिस्थानी प्रतिनिधि एस०डी०ओ०, विद्युत विभाग (ग्रामीण) को सेपरेट फीडर निर्माण सम्बन्धित कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है। अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना की कार्यदायी संस्था मैसर्स एन०सी०सी० लि०, बोंदा द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त सी०डब्ल्यू०आर० में वर्तमान में विद्युत समस्या होने पर विद्युत विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/लाईन मैन द्वारा अत्यधिक रिसर्पोन्स टाइम लिया जा रहा है, जिस कारण दैनिक पेयजलापूर्ति सुचारु संचालित करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऐसे लाईनमैनों की सेवा समाप्ति/नोटिस देने की कार्यवाही हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी अधिकारी/कर्मचारियों को सी०यू०जी० नम्बर ऑन रखने तथा दूरभाष पर त्वरित रिसर्पोन्स करते हुए विद्युत व्यवस्था सुचारु कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बोंदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बोंदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बोंदा)

- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट व विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.08.2026 के बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के आऊ सी०डब्ल्यू०आर० में 58 कि०मी० की ट्रान्समीशन प्रणाली को बिसण्डा के नवनिर्मित सबस्टेशन से जोड़कर ट्रान्समीशन प्रणाली की लम्बाई 18 कि०मी० करने से विगत कई महीनों से उक्त सी०डब्ल्यू०आर० पर प्राप्त होने वाली हाई-वोल्टेज विद्युत आपूर्ति दिनांक 25.09.2026 से सामान्य वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने लगी है। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि मुसीवाँ सी०डब्ल्यू०आर० पर स्वतंत्र फीडर हेतु होने वाले व्यय का भुगतान विद्युत विभाग को कर दिया गया है, किन्तु विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण हाई/लो-वोल्टेज प्राप्त होने से पम्प का संचालन सुचारु सम्भव नहीं हो पा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल मुसीवाँ सी०डब्ल्यू०आर० को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त प्रकरण पर अस्पष्ट जवाब देने पर उपस्थित प्रतिनिधि एस०डी०ओ० को निर्देशित किया गया कि भविष्य में अधोहस्ताक्षरी की बैठक में विभागाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर लिंक आफिसर जिसके द्वारा विभागाध्यक्ष का चार्ज तत्दिनांक हेतु हस्तान्तरित किया गया होगा, उनके द्वारा ही प्रतिभाग किया जायेगा।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बॉदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा)

- 3- बैठक में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बॉदा द्वारा बॉदा-बहराईच मार्ग पर 13 स्थलों पर सड़क निर्माण एजेन्सी/जल निगम (ग्रामीण), बॉदा के पाइप लाइन में लीकेज के कारण व 1.50 कि०मी० पोल सिफ्टिंग न कराये जाने/ट्रान्सफार्मर न हटाये जाने के कारण सड़क चौड़ीकरण प्रभावित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल निगम (ग्रामीण), बॉदा के सहायक अभियन्ता/कार्यदायी फर्म को तत्काल लीकेज मरम्मत कराये जाने तथा विद्युत विभाग को पोल सिफ्टिंग व ट्रान्सफार्मर तत्काल हटाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बॉदा/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बॉदा)

- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बॉदा द्वारा बबेरू नगर पंचायत क्षेत्र में पाइप लाइन हेतु सड़क क्षतिग्रस्त करने के उपरान्त मरम्मत न कराये जाने के सम्बन्ध में सूची सहित अवगत कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल निगम (नगरीय) के अधिशासी अभियन्ता श्री तपिस बालियान को उक्त मार्ग व सूची में अंकित सभी मार्गों का तत्काल मरम्मत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं भविष्य में इस प्रकार की समस्या से बचने हेतु अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चेतावनी दी गयी है।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बॉदा)

- 5- जनपद बॉदा में जलसंस्थान, बॉदा द्वारा ऑशिक संचालित 18 नग पेयजल योजनाओं में से 12 नग पेयजल योजनाओं के हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूट धाम मण्डल जलसंस्थान, बॉदा द्वारा दी गयी एवं शेष योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों में जल जीवन मिशन की योजनाएँ संचालित होने के कारण योजना को बन्द करने की सहमति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल निगम (ग्रामीण), बॉदा व जलसंस्थान, बॉदा को संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यकता के अनुसार योजनाओं के सीलिंग की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बॉदा, /अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बॉदा/अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूट धाम मण्डल जलसंस्थान, बॉदा)

बैठक के अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पेयजल सम्बन्धी किसी भी समस्या से बचाव हेतु आपसी तालमेल, वाँछित सूचना/कार्ययोजना/ड्राइंग आदि का समय-समय पर आदान-प्रदान, डैमेज कंट्रोल जल जीवन मिशन वाट्सएप ग्रुप में आये हुये मैसेज को

गम्भीरतापूर्वक लेते हुए समयबद्ध एवं गुणता-परक निस्तारण करना, क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति का सम्बन्धित ठेकेदार से क्षतिपूर्ति कर विभागीय योजना का पूर्ण क्षमता पर सुचारु व सफल संचालन कराना सुनिश्चित करें।

/

(अमित आसेरी)
जिलाधिकारी
बाँदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा

पृष्ठांकन संख्या-

/ दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियंता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
- 5- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।
- 6- अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बाँदा को इस निर्देश के साथ कि ग्रामीण पेयजल योजना के संचालन के दौरान उत्पन्न बाँधाओं का निस्तारण सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से कराना सुनिश्चित करें।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूट धाम मण्डल जलसंस्थान, बाँदा।
- 8- मे० एल० एण्ड टी० लि० बाँदा/मे० एन०सी०सी० लि०, बाँदा/ मे० ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड, महाराष्ट्र को बैठक में दिये गये अक्षरसः अनुपालन कराते हुए पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से कराना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ हेतु।


जिलाधिकारी
बाँदा

नोट शीट

जिलाधिकारी, बाँदा ।

महोदय,

दिनांक 30.09.2026 को जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं में क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों एवं विद्युत व्यवधान होने से पेयजलापूर्ति में उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आपकी अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त दाएं पृष्ठ पर संलग्न है।

सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


(विमल कुमार वर्मा)
अधिसासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ०प्र०
जल निगम ग्रामीण, बाँदा।


(मदन मोहन वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
बाँदा


06/10/26