

दिनांक 23.09.2026 को जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज के अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज के अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2026 को DWSM की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 2-अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे प्रयागराज।
- 3-अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 4-अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5-जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, प्रयागराज।
- 6-समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एल० एण्ड टी० लि०, प्रयागराज।
- 8-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, प्रयागराज।
- 9-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० (जे०वी०), प्रयागराज।
- 10-टीम लीडर एवं डी०पी०एम०, मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा०लि०,(टी०पी०आई०) प्रयागराज।
- 11-जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गयी:-

1-भूमि की उपलब्धता :

- जनपद में जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं हेतु अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे को निर्देशित किया गया कि जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० के साथ सभी तहसीलों के नामित प्रभारी ए०डी०एम० (अपर जिलाधिकारी) से समन्वय स्थापित कर अप्राप्त (No Land)/विवादित भूमि का एक सप्ताह के अंदर निस्तारण कराये।

2-जल जीवन मिशन फेज-2 में कार्यरत मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० के कार्यों की समीक्षा-

जनपद में फेज-2 के कार्य मेसर्स एल० एण्ड टी० लि०, चेन्नई द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें 664 नग पेयजल योजना का निर्माण किया जाना है, जिसके सापेक्ष अभी तक 178 नग योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं, अवशेष में कार्य प्रगति पर है।

- पी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को स्पष्ट निर्देश दिए गये कि वर्षा ऋतु चल रहा है रेगुलर क्लोरीन युक्त वाटर सप्लाई बढ़ाये जिससे ग्रामीण जनता को लाभ मिल सके व लीकेज की समस्या को सुधार करने में विलम्ब न किया जाए इसे तत्काल सुधार किया जाए यह भी सुनिश्चित करें कि नियमित जलापूर्ति बाधित न हो, टीम लीडर टी०पी०आई० व जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० द्वारा अवगत कराया गया की क्लोरिनेटर क्रियाशील न होने की शिकायत प्राप्त हो रही है जो अत्यंत आपत्तिजनक है इसे तत्काल ठीक कराया जाए जिसका पर्वेक्षण टी० पी० आई० निरंतर करती रहें।
- पी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को निर्देशित किया गया कि एकल ग्राम पेयजल परियोजना (SVS) की सभी योजनाओं को CIRP (EDT) के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- पी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं का कार्य 75 प्रतिशत से ऊपर है उसे 100 प्रतिशत तक ले जाएँ और 50 प्रतिशत तक पूर्ण योजनाओं को 75 प्रतिशत से ऊपर ले जाना सुनिश्चित करें।
- पी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना में 1521नग लेबर की आवश्यकता है परंतु 1147 नग लेबर ही कार्यरत है जिसको बढ़ाने हेतु व फर्म को मार्च 2027 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

3-"जल जीवन मिशन फेज-4 में सतही स्रोत ग्राम समूह पेयजल योजनाओं (यमुना तथा गंगा) के कार्यों की समीक्षा-

(अ) सतही स्रोत (यमुना) ग्राम समूह पेयजल योजना-जनपद में फेज-4 के कार्य मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर, राजस्थान द्वारा कराया जा रहा है।

- पी० एम० मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर, राजस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेक वेल का कार्य 84 प्रतिशत, WTP का कार्य 80 प्रतिशत और OHT का कार्य 74 के सापेक्ष 39 नग पूर्ण हुआ है एवं अवशेष कार्य प्रगति पर है।
- पी०एम० मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना को मार्च 2027 तक पूर्ण कराने हेतु 509 नग लेबर की आवश्यकता है, परन्तु 321 नग लेबर ही कार्यरत है जिसको बढ़ाने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।
- पी०एम० मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर को निर्देशित किया गया कि इन्टेक वेल के कार्य में तेजी लाये व प्रगति 85 प्रतिशत से ऊपर ले जाए तथा जिन OHT की प्रगति 76-99 प्रतिशत से ऊपर है, उसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और जो 75 प्रतिशत से नीचे है उसे 75 प्रतिशत से ऊपर ले जाना सुनिश्चित करें।

- पी0एम0 मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0, जोधपुर को निर्देशित किया गया कि माह सितम्बर 2026 तक जो 39 OHT पूर्ण हो गया है उससे सम्बंधित राजस्व ग्रामों में इन्टेक वेल एवं डब्लू0 टी0 पी0 का कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर पानी सप्लाई कराना सुनिश्चित करें साथ ही दिसम्बर 2026 तक सभी OHT पूर्ण कर सभी गांवों में प्रत्येक दशा जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(ब) **सतही स्रोत (गंगा) ग्राम समूह पेयजल योजना**—जनपद में फेज-4 के कार्य मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 (JV) हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है।

- पी0एम0 मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टेक वेल का कार्य 75 प्रतिशत, WTP का कार्य 82 प्रतिशत और OHT का कार्य 115 के सापेक्ष 45 नग पूर्ण हुआ है एवं अवशेष कार्य प्रगति पर है।
- पी0एम0 मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना को मार्च 2027 तक पूर्ण कराने हेतु 890 नग लेबर की आवश्यकता है, परन्तु 622 नग लेबर ही कार्यरत है जिसको बढ़ाने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।
- पी0 एम0 मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 को निर्देशित किया गया कि इन्टेक वेल के कार्य में तेजी लाये व प्रगति 80 प्रतिशत से ऊपर ले जाए तथा जिन OHT की प्रगति 76-99 प्रतिशत से ऊपर है, उसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और जो 75 प्रतिशत से नीचे है उसे 75 प्रतिशत से ऊपर ले जाना सुनिश्चित करें।
- पी0एम0 मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 को निर्देशित किया गया कि दिसम्बर 2026 माह तक 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- पी0एम0 गजा को निर्देशित किया गया की कड़े प्रयास कर जो 45 ओ0 एच0 टी0 पूर्ण हो गया है उससे सम्बंधित राजस्व ग्रामों में इन्टेक वेल एवं डब्लू0 टी0 पी0 का कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर नवम्बर 2026 तक प्रत्येक दशा में जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

4-सड़क पुर्नस्थापना-

अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सड़क पुर्नस्थापन का कार्य 98.90 % पूर्ण कराया जा चुका है। जिसमें मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 98.96 % मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0, जोधपुर, राजस्थान 99.30% मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 (JV) हैदराबाद 98.73 % द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है, सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन के बाद जो रोड धस (Settle Down) गया है उसे 15 दिवस के भीतर गुणवत्तापूर्ण कराये और टी0 पी0 आई0 ए0 द्वारा इसकी गुणवत्ता जाँच कर आख्या प्रस्तुत करें।

5-टी0पी0आई0, मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा0लि0, प्रयागराज।

- जल जीवन मिशन के कार्यों के गुणवत्ता हेतु नामित टी0पी0आई0ए0 मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा0लि0, प्रयागराज के टी0एल0 द्वारा बताया गया कि मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 को कुल 17383 N.C जारी हुआ था जिसके सापेक्ष 16247 N.C का निस्तारण हो गया है तथा 1136 N.C का निस्तारण शेष है, मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0, जोधपुर, राजस्थान द्वारा का कुल 1142 N.C जारी हुआ था जिसके सापेक्ष 855 N.C का निस्तारण हो गया है तथा 287 N.C का निस्तारण शेष है व मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 द्वारा का कुल 1329 N.C जारी हुआ था जिसके सापेक्ष 1214 N.C का निस्तारण हो गया है तथा 115 N.C का निस्तारण शेष है, टी0एल0 टी0पी0आई0ए0 को निर्देशित किया गया कि बचे हुए N.C का निस्तारण शीघ्र कराये व रोड रेस्टोरेशन की शत प्रतिशत जांच योजनावार करें और जहां भी कमियां पाई जाए वहां पर गुणवत्तापूर्ण सुधार कराये साथ ही मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह एन0सी0 की समीक्षा कराए।
- N.C निस्तारण में सबसे कम प्रतिशत (74%) मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0, जोधपुर का है, पी0एम0 मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0, जोधपुर को निर्देशित किया गया है त्वरित व गुणवत्तापूर्ण ढंग से इसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

6-अन्य बिन्दु-

- अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त एफ0टी0के0 किट जो वितरित किये जा चुके हैं उससे जाँच करवाकर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें, नल जल मित्र, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी की लागिन, वाटर टेस्टिंग शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि जल आकलन, जल सारथी एप, जल अर्पण, सम्बंधित कार्य ससमय शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
- पी0 एम0 मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0 जोधपुर, राजस्थान तथा पी0एम0 मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 को निर्देशित किया गया कि HTC कनेक्शन प्रदान करके जलापूर्ति चालू कराना सुनिश्चित करें जनपद प्रयागराज जल जीवन मिशन के अंतर्गत CM DASHBOARD पर इसकी प्रगति C कैटेगरी में है जो कि अत्यंत ही असंतोषजनक है जिसको इसके ऊपर के कैटेगरी में लाया जा सकें।

- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, को निर्देशित किया गया कि ग्राम स्तर पर जाँच के लिए जल सखियों एवं पानी समिति के सदस्यों को जागरूक कराने हेतु सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डी0 पी0 एम0 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देशित किया गया कि जल सारथी एप को शीघ्रता से अपलोड कराकर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं लोगो को इसके प्रति जागरूक भी करें, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, लगातार इसका पर्वेक्षण करते रहें।
- अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर जो आख्या प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें उल्लेखित कमियों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से सम्बंधित को पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
- विद्युत संयोजन के लिए अधिशासी अभियंता ई0 एंड एम0 को निर्देशित किया गया कि विद्युत संयोजन हेतु मुख्य अभियंता विद्युत को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जो योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण में हैं उनको रेगुलर जलापूर्ति होती रहें एवं उन योजनाओं का शत प्रतिशत जल अर्पण कराना भी सुनिश्चित करें।
- जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जल सारथी एप का राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत 30 सितम्बर तक कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि सुजलाम एप द्वारा परिसम्पतियों की एजेंसियों के माध्यम से जिओ टैगिंग कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था, टी0 पी0 आई0, टी0 पी0 आई0 ओ0 एंड एम0 व डी0 पी0 एम0 यू0 के कर्मचारियों से प्रगति की समीक्षा करें व अपने अधीनस्थ अवर अभियंताओं के माध्यम से योजनाओं के प्रगति के विषयक सूचना प्राप्त करें।
- समीक्षा बैठक में कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 2463/letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 21/08/2026 में दिए गये निर्देशों के क्रम में पेयजल स्रोतों के स्थायित्वता ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण योजनाओं के संचालन में आ रही प्रमुख तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थागत चुनौतियां, योजनाओं में जल-हानि/लीकेज, ऊर्जा व्यय एवं परिसंपत्ति अनुरक्षण से संबंधित समस्याएं, ग्राम पंचायत VWSC की भूमिका एवं सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना, प्रशिक्षित स्थानीय मानव संसाधन/नल, जल मित्र की उपलब्धता एवं उपयोगिता, जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी एवं समयबद्ध सुधारामक कार्यवाही एवं जनपद में अपनाई जा रही श्रेष्ठ प्रक्रियाएं (Good practice) नवाचार तथा अनुकरणीय मॉडल की चर्चा की गयी।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
प्रयागराज।

पृ0सं0 2482 / M-03

/ 222

दिनांक 05/10/2026

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।

2-अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।

3-जिला पंचायतराज अधिकारी, प्रयागराज।

4-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्र0/द्वि0, जार्ज टाउन/हण्डिया/फाफामऊ/मेजा, प्रयागराज।

5-अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।

6-अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।

7-जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, प्रयागराज।

8-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स विष्णु प्रकाश आर0 पुंगलिया लि0, प्रयागराज।

9-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स गजा जी0ए0आई0पी0एल0 (जे0वी0), प्रयागराज।

10-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0, प्रयागराज।

11-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एल0 सी0 इन्फ्रा प्रा0 लि0, प्रयागराज।

12-टीम लीडर एवं डी0पी0एम0, मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा0लि0,(टी0पी0आई0) प्रयागराज।

जिलाधिकारी
प्रयागराज।