

जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक- 05.10.2026 को जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्ति

जनपदवासियों को नियमित शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार की शीर्ष प्राथमिकता योजना जल जीवन मिशन "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में 12 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य 05 कार्यदायी फर्मों के माध्यम से कराया जा रहा है। जनपद सोनभद्र में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को की जाने वाली पेयजल की आपूर्ति की गुणवत्ता सही हो के दृष्टिगत गठित जिला पेयजल स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 05.10.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्रीमती जागृति अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
2. श्रीमती नमिता शरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र।
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
4. श्री जसवंत सिंह यादव, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
5. श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
6. श्री मामूर अली, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
7. श्री राणा प्रताप सिंह, डी०पी०एम० टी०पी०आई० (मैधज), सोनभद्र।
8. श्री हिमांशु कुमार, डिस्ट्रिक्ट हेड, पी०एम०सी०, सोनभद्र।
9. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
10. प्रतिनिधि, समस्त आई०एस०ए०, सोनभद्र।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद सोनभद्र में जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत प्रस्तावित 1281 ग्रामों के सापेक्ष 1139 ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें 796 ग्रामों में 100 प्रतिशत, 49 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक तथा 294 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति हो रही है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में विभिन्न पेयजल योजनाओं से की जा रही जलापूर्ति को ग्रामवार सत्यापित किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों को दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क करके विभिन्न ग्रामों का सत्यापन किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. **ग्राम अदलगंज:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम अदलगंज के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में पेयजल की आपूर्ति सुबह-शाम हो रही है।

अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम अदलगंज में प्रस्तावित 484 नग हाउसहोल्ड के सापेक्ष 484 नग गृह संयोजन प्रदान करा दिये गये हैं तथा जलापूर्ति की जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी को 01 दिवस में सत्यापन कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. **ग्राम लोढी:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम लोढी के ग्रामवासियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम लोढी के ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि 200 गृह संयोजनों में जलापूर्ति हो रही है। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि 05 दिवस के अन्दर अवशेष गृह संयोजनों में जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ करा दी जाये।

अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम लोढी में प्रस्तावित 433 नग हाउसहोल्ड के सापेक्ष 236 नग गृह संयोजन प्रदान करा दिये गये हैं तथा 200 नग गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम लोढी को आंशिक भाग पटवध पेयजल योजना से आच्छादित होता है।

3. **ग्राम पसहीकला:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम पसहीकला के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम

में कराये गये गृह संयोजनों के सापेक्ष 70 प्रतिशत घरों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है तथा पेयजल कभी-कभी आता है। पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से सुबह-शाम नहीं आता है।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया है कि 05 दिवस के अंदर ग्राम में अवशेष कार्यों को पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. **ग्राम बभनौलीकलां:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम बभनौली के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत पसहीकलां में आच्छादित 05 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 02 राजस्व ग्रामों (बभनौलीकलां एवं बभनौलीखुर्द) में सप्ताह में 3-4 दिन ही आता है। साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम देवरा राजा, मझिगवां, दूरहा एवं बगही में लगभग 150 गृह संयोजनों में जलापूर्ति नहीं हो रही है।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया है कि 07 दिवस के अंदर ग्राम में अवशेष कार्यों को पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. **ग्राम राँप:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम राँप के ग्रामवासियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में पेयजल योजना से जलापूर्ति होती है। नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया।

6. **ग्राम लसड़ा:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम लसड़ा के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पूरे ग्राम में जलापूर्ति नहीं हो रही है। साथ ही अवगत कराया गया कि टोला अमौली के 30 घरों में पाइप लाइन बिछाकर गृह संयोजन प्रदान नहीं किये गये हैं।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि ग्राम में अवशेष कार्यों को 10 दिवस के अन्दर पूर्ण कर ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

7. **ग्राम लोहरा:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम लोहरा के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया है शेष कार्य कराया जाना अवशेष है तथा पेयजल की आपूर्ति कभी-कभी होती है। ग्राम में अवशेष कार्य पूर्ण कराकर 10 दिवस के अन्दर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया।

8. **ग्राम मारकुण्डी:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम मारकुण्डी के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि सप्ताह में एक दिन जलापूर्ति होती है। ग्राम में फर्म द्वारा कराये गये कनेक्शन क्षतिग्रस्त है। ग्राम मारकुण्डी के टोला बलनही में पाइप लाइन बिछाया जाना अवशेष है। नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया।

9. **ग्राम सरईगाढ:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम सरईगाढ के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सरईगाढ में योजना से जलापूर्ति नहीं होती है। लगभग 2000 नग गृह संयोजन कराये गये हैं, परन्तु वर्तमान में 500 नग गृह संयोजन किया जाना शेष है। ग्राम सरईगाढ के टोला सोनबरसा, नौडिहां में 50 प्रतिशत घरों को जलापूर्ति होती है। 50 प्रतिशत घरों को जलापूर्ति नहीं होती है। ग्राम सरईगाढ में योजना से सप्ताह में 01-02 दिन पेयजल की आपूर्ति होती है। विगत 10 दिवस से ग्राम में पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है। वर्तमान दिवस में भी पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है।

अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेंसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर द्वारा नगवां तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजनाओं पर बकाया विद्युत

बिल जमा न करने के कारण विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया गया था, जिसको विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्युत संयोजन करा दिया गया है। वर्तमान में जलापूर्ति नहीं की जा रही है।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म मेंसर्स वी०पी०आर०पी०एल०, जोधपुर को निर्देशित किया गया कि योजना पर 03 दिवस के अन्दर सुचारु रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

10. **ग्राम बेलहत्थी:-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन गुरमुरा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम बेलहत्थी के ग्राम प्रधान से दूरभाष पर सम्पर्क कर पेयजल योजना से की जा रही जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में पाइप लाइन एवं गृह संयोजन आदि का कार्य नहीं कराया गया है।

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बेलहत्थी में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य मेंसर्स एल०एण्ड०टी० को पार्ट-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

11. जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड दुद्धी के 54 ग्रामों में पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने हेतु अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मेंसर्स एल०एण्ड०टी० को प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों में योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु डी०पी०आर०/डिजाइन/ड्राइंग को आई०आई०टी० मद्रास से वेटिड कराकर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था, परन्तु शासन स्तर से 32 ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति व धनोवंटन किया गया। पुनः शासन के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत शेष 22 ग्रामों में अवशेष कार्य कराये जाने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र को निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में योजना के अवशेष 22 ग्रामों में सर्वे कराकर बी०ओ०क्यू० एवं डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना पर शेष 22 ग्रामों का 05 दिवस में सर्वे कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्रामों में कोई भी घर पाइप लाइन व गृह संयोजन से वंचित न रह जाए।

12. जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के 14 ग्रामों में पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने हेतु गुरमुरा पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मेंसर्स एल०एण्ड०टी० को प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों में योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु डी०पी०आर०/डिजाइन/ड्राइंग को आई०आई०टी० मद्रास से वेटिड कराकर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था, परन्तु शासन स्तर से 03 ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति व धनोवंटन किया गया। पुनः शासन के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत शेष 11 ग्रामों में अवशेष कार्य कराये जाने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र को निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में योजना के अवशेष 11 ग्रामों में सर्वे कराकर बी०ओ०क्यू० एवं डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अमवार ग्राम समूह पेयजल योजना पर शेष 11 ग्रामों का 05 दिवस में सर्वे कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्रामों में कोई भी घर पाइप लाइन व गृह संयोजन से वंचित न रह जाए।

13. अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद सोनभद्र के विभिन्न विकास खण्डों में चयनित DA-JGUA (धरती आबा जनजातिय उत्कर्ष अभियान) ग्रामों (लाम्बी, भिसूर, कोरची व सुन्दरी) को आई०एम०आई०एस० पोर्टल के टेबल नं०- पी-16 से हटाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी। उक्त के क्रम में पंचायती राज एवं समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त ग्रामों को पोर्टल से हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु, रिपोर्ट 05 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

14. अधोहस्ताक्षरी द्वारा 100 प्रतिशत जलापूर्ति वाले 796 ग्रामों को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को संयुक्त हस्ताक्षरोंपरान्त सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका सत्यापन कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र के माध्यम से कराये जाने के निर्देशित दिये गये। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 100 प्रतिशत जलापूर्ति हो रहे ग्रामों को सत्यापन कर रिपोर्ट 05 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

15. जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये आंकड़ों में भिन्नता पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं सम्बन्धित फर्म को नोटिस निर्गत किया जाए।
बैठक स-धन्यवाद समाप्त हुई।

(चर्चित गोंड)
जिलाधिकारी
सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक 1735 / A-07 / 60
प्रतिलिपि:-

दिनांक-14-10-2026

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
5. अपर जिलाधिकारी, नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
8. परियोजना प्रबन्धक, समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जनपद सोनभद्र।
9. समस्त आई०एस०ए०/आई०ई०सी० सोनभद्र।

जिलाधिकारी
सोनभद्र।