

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 14.08.2026 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

- | | |
|---|-------------------|
| 1. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद । | (अध्यक्ष) |
| 2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद । | (सदस्य सचिव) |
| 3. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद । | (सदस्य) |
| 4. जिला पंचायत राज अधिकारी, फर्रुखाबाद । | (सदस्य) |
| 5. श्री नितिन वर्मा, सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद । | (सहायक अभियन्ता) |
| 6. श्री सिद्धार्थ बिसवल, डी०पी०एम०, मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि०, फर्रुखाबाद । | (टी०पी०आई०) |
| 7. श्री सौरभ, एम०आई०एस०, डी०पी०एम०यू०, फर्रुखाबाद । | (डी०पी०एम०यू०) |
| 8. श्री अशोक सिंह, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद । | (निर्माण एजेन्सी) |
| 9. श्री प्रताप, डी०पी०एम०, मै० बी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा । | (निर्माण एजेन्सी) |

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में कराये जा रहे समस्त कार्यों की प्रगति से जिलाधिकारी महोदया, फर्रुखाबाद को अवगत कराया गया । दोनों एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है-

1. मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद (फेज-02) की प्रगति का विवरण:-

Sr.No	Work Detail	Unit	Scope/Target	Achievement	Work Done
1	Tubewell	Nos.	255	255	100%
2	Pump House	Nos.	255	244	95%
3	Over Head Tank	Nos.	227	71	31.27%
4	Distribution Network	Km.	1819	1702	93%
5	House Connections	Nos.	117748	115689	98.25%
6	Road Restoration	Km.	817	760	93%
7	Boundary Wall	Nos.	227	211	93%
8	Solar Installation	Nos.	227	205	90%
9	Automation System	Nos.	227	30	13%
10	Regular Water Supply	Nos.	400	257	64%
11	Har Ghar Jal Status	Nos.	400	281 Reported 62 completed	15.50%
12	O&M Schemes-12	Nos.	227	4	1.76%

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया गया कि मै० जी०वी०पी०आर० फेज-02 के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति से अत्यन्त धीमी है। जनपद में कार्यदायी फर्म को 227 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य कराये जाने हैं। जिसके सापेक्ष मात्र 04 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में लाया गया है। कार्यदायी फर्म द्वारा विगत काफी समय लगभग 18 माह से कार्यों की प्रगति यथावत् धीमी बनी हुई है। कार्यदायी फर्म की मुख्यतः उच्च जलाशय एवं आटोमेशन की प्रगति अत्यन्त कम पाई गई। वर्तमान तक कार्यदायी फर्म द्वारा 71 नग उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 30 नग पेयजल योजनाओं पर आटोमेशन सिस्टम लगाया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया गया कि दिनांक 10.07.2026 को आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक में मै0 जी0वी0पी0आर0 को उनके द्वारा निर्माणाधीन 50-100 प्रतिशत तक पूर्ण 57 नग पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशयों में आवश्यक श्रमशक्ति लगाते हुये प्राथमिकता के आधार पर माह सितम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था तत्पश्चात् 57 नग पेयजल योजनाओं का स्थलीय सत्यापन करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की 17 टीमों बनाई गई थीं जिनके द्वारा सन्दर्भित पेयजल योजनाओं का स्थलीय सत्यापन किया गया था जिसका विवरण संलग्न-1 है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति के द्वारा स्थलीय सत्यापन के उपरान्त दिनांक 28.07.2026 को सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें पाया गया कि मै0 जी0वी0पी0आर0 द्वारा मात्र 06 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा था जिसमें मात्र 34 नग श्रमिकों की उपस्थिति पाई गई जबकि 51 नग पेयजल योजनाओं पर एक भी श्रमिक नहीं पाये गये। आज दिनांक 14.08.2026 को भी पूर्व की भांति इस बार भी कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। प्राथमिकता के आधार पर लक्षित 57 नग पेयजल योजनाओं में मात्र 07 नग पेयजल योजनाओं पर 56 नग श्रमिकों की उपस्थिति पाई गई एवं शेष 50 नग पेयजल योजनाओं पर एक भी श्रमिक नहीं पाये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी महोदया को यह भी अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP) लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित समयसीमा के अन्दर पूर्ण की जानी अपेक्षित है। वर्तमान में एकल ग्राम पेयजल योजनाओं का CIRP प्लान शासन को प्रेषित किया गया है। जिसमें मै0 जी0वी0पी0आर0 की 127 नग एकल ग्राम (SVS) पेयजल योजनाएँ भी सम्मिलित है। जिन्हे CIRP प्लान के अन्तर्गत तय समयसीमा में पूर्ण किया जाना है। जिस संबंध में अधोहस्ताक्षरी ने कार्यदायी फर्म से 127 नग पेयजल योजनाओं की कम्पोनेंटवार विस्तृत कार्ययोजना उनके पत्रांक GVPR/FARRUKHABAD/2026-27/347 Date 07.08.2026 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। CIRP प्लान के अन्तर्गत माहवार पूर्ण करने की संख्या का विवरण संलग्न-2 है।

उपरोक्त के दृष्टिगत समीक्षा बैठक के समय जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यदायी फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा निर्माणाधीन 227 नग पेयजल योजनाओं पर आवश्यक संसाधन एवं मशीनरी लगाना सुनिश्चित करें एवं 127 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को CIRP की निर्धारित तिथि के अन्दर पूर्ण करें एवं समस्त 227 नग योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाना सुनिश्चित करें।

2. मै0 जी0वी0पी0आर0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा (फेज-03) की प्रगति का विवरण:-

Sr.No	Work Detail	Unit	Scope/Target	Achievement	Work Done
1	Tubewell	Nos.	168	167	99%
2	Pump House	Nos.	168	166	99%
3	Over Head Tank	Nos.	154	151	98.05%
4	Distribution Network	Km.	1722.63	1681.34	98%
5	House Connections	Nos.	82452	81272	98.57%
6	Road Restoration	Km.	852.90	832.42	98%
7	Boundary Wall	Nos.	168	162	96%
8	Electricity Installation	Nos.	27	23	85.18%
9	Solar Installation	Nos.	124	124	100%
10	Automation System	Nos.	168	162	96%
11	Regular Water Supply	Nos.	318	260	84%
12	Har Ghar Jal Status	Nos.	318	309 Reported 176 completed	61%
13	O&M Schemes	Nos.	151	122	81%

इसके अतिरिक्त जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत (फेज-03) हेतु नामित कार्यदायी फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 गजा की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ की उनको आवंटित 151 नग पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 154 नग उच्च जलाशयों के सापेक्ष फर्म द्वारा 151 नग उच्च जलाशयों को कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 134 नग पेयजल योजनाओं पर आटोमेशन के कार्य पूर्ण किये जा चुके है साथ ही फर्म द्वारा उनको आवंटित 318 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष वर्तमान तक 260 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं

309 ग्रामों को जल जीवन मिशन पोर्टल पर रिपोर्टेड एवं 195 ग्रामों को कम्पलीटेड किया गया है जिसकी प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं है। जिसे बढ़ाने एवं शेष 24 नग पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाना सुनिश्चित करें।

कार्यदायी फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 द्वारा विगत कई माह से कार्यस्थलों पर आवश्यक श्रमशक्ति, संसाधन एवं मशीनरी नहीं लगाई जा रही है एवं बैठकों में दिये गये निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मै0 जी0वी0पी0आर0 अपनी मनमर्जी एवं स्वेच्छाचारी पद्धति से कार्य करना चाह रहे हैं एवं फर्म के लिये अधोहस्ताक्षरी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठकों में कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु दिये गये निर्देशों का कोई महत्त्व नहीं है जिस कारण जनपद की जल जीवन मिशन की प्रगति प्रभावित हो रही है। प्रत्येक समीक्षा बैठक में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन मात्र दिया जाता है जबकि कार्यस्थल पर कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं। पूर्व की समीक्षा बैठकों में इनके द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूर्ण ना किये जाने के प्रश्न पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है, अपितु पूर्व की भांति पुनः आश्वासन दिया जाता है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये कि आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठकों में कार्यदायी फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 के स्टेट हेड द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा जिस हेतु उन्हें पत्र के माध्यम से सूचित करें। जिलाधिकारी महोदया द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यदायी फर्मों क्रमशः मै0 जी0वी0पी0आर0 एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा को निर्देश दिये गये।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यदायी फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 की निरन्तर समीक्षा एवं निर्देश दिये जाने के बावजूद भी कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। चूँकि कार्यदायी फर्म की निरन्तर धीमी प्रगति बनी हुई है एवं पेयजल योजनाओं में मैनपावर एवं आवश्यक संसाधनों की संख्या बहुत कम/नगण्य के समान है। अतः कार्यदायी फर्म पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों को जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से पत्र प्रेषित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


22/08/2026

अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति
फर्रुखाबाद

कार्यालय अधिसासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।

पत्रांक- 5473 / ~~अधिसासी अभियन्ता~~ / 225

दिनांक 21-8-26

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (का0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
6. अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
7. मै0 मेधज टैक्नो कोन्सेप्ट, प्रा0 लि0, डी0पी0एम0यू0, फर्रुखाबाद।
8. मै0 वी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा0लि0 टी0पी0आई0, फर्रुखाबाद।
9. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0, हैदराबाद।
10. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 जे0वी0, नोएडा।

अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति
फर्रुखाबाद