



जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 14-10-2026 दोपहर 12:00 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री अलेन्द्र कुमार	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य विभाग, आजमगढ़
2	श्री नवीन वर्मा	वन विभाग प्रतिनिधि	वन विभाग
3	श्री सत्येन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री प्रभात राय	सहायक अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)
5	श्री दिनेश कुमार	बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिनिधि	बेसिक शिक्षा विभाग
6	श्री कुलदीप सिंह	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा (फेज-3)
7	श्री दानिश अली	सहायक अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)
8	श्री महात्मा सिंह	डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर (डी०पी०एम०यू०)	समस्त डी०पी०एम०यू० टीम
9	श्री प्रवीण	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा
10	श्री मोहित द्विवेदी	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स विक्रान
11	श्री अरुण पाण्ड्यान	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स ई०को० प्रोटेक्शन
12	श्री अखिल	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स एस०आई०ई०पी०एल०
13	श्री पद्माकर शुक्ला	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स सुधाकरा प्रा० लि०
14	श्री इन्द्रसेन	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स गाजा
15	श्री हेमन्त	प्रोजेक्ट मैनेजर	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा
16	श्री अजहर	डी०पी०एम०	मेघज टेक्नो (टी०पी०आई०)
17	समस्त जुनियर इंजिनियर	जल निगम (ग्रामीण)	जल निगम (ग्रामीण)

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों का मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :-

भूमि की उपलब्धता -

- जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहें कार्यों में 109 स्थान पर स्थानीय अवरोध व कुछ स्थान पर भूमि अनुपलब्धता एवं पहुँच मार्ग न होने के कारण योजना के कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी राजस्व को फाइल बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डी०पी०एम०यू० के साथ सभी कार्यदायी संस्था तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर मिलकर भूमि सम्बंधित समस्याओं का निस्तारण कराये।

जल जीवन मिशन में कार्यरत कार्यदायी संस्था के कार्यों की समीक्षा -



पत्रांक ३९१३

M-5 / 68

दिनांक 15/10/2026

2. अहिरौला विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री सत्यप्रकाश जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 79 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमे 41 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
3. अतरौलिया विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री सत्येन्द्र कौशल जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 53 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमे 22 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
4. अजमतगढ़ विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री सत्येन्द्र कौशल जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 76 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमे 56 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
5. बिलरियागंज विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री विजय यादव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 74 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमे 35 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
6. हरैया विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अभिषेक सिंह जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 70 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमे 44 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
7. जहानागंज विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अजय कुमार जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 51 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमे 37 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
8. कोयलसा विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री विकास कुशवाहा जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 57 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमे 53 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
9. लालगंज विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री पिकू सिंह चौहान जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 66 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमे 29 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
10. महाराजगंज विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अभय कुमार यादव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 68 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमे 55 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
11. मार्टिनगंज विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री राजशेखर प्रताप सिंह जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 58 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमे 18 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
12. मेहनगर विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री दीपक यादव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 69 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमे 35 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।



पत्रांक ३११३

/

१७-५

/६८

दिनांक १५/१०/२०२६

13. मिर्जापुर विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री सत्येन्द्र कौशल जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 75 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 18 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
14. मोहम्मदपुर विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री इंद्रसेन चक्रवर्ती जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 54 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 24 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
15. पल्हना विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री स्वतंत्र कुमार राव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 39 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 18 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
16. पल्हनी विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री मनीष मौर्या जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 69 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमें 39 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
17. पवई विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री स्वतंत्र कुमार राव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 84 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमें 34 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
18. फूलपुर विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अभय कुमार यादव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 75 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमें 46 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
19. रानी कि सराय विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अभय कुमार यादव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 66 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमें 44 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
20. सठियाव विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अजय कुमार जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 57 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 47 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
21. तहबरपुर विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री रवि पटेल जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 78 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है जिसमें 45 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
22. तरवां विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री सागर राव जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 63 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 32 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।
23. ठेकमा विकास खंड कि समीक्षा के बैठक में श्री अभिमन्यु गुप्ता जूनियर इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे विकास खंड में कुल 82 जल जीवन मिशन की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 55 योजना में नियमित जलापूर्ति करायी जा रही है।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 3913

M-5 / 68

दिनांक 15/10/2026

24. समीक्षा बैठक में मेसर्स विक्रान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 3 के सापेक्ष 2 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 8 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।
25. समीक्षा बैठक में मेसर्स गाजा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2 के सापेक्ष 2 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 4 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।
26. समीक्षा बैठक में मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 4 के सापेक्ष 4 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 14 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।
27. समीक्षा बैठक में मेसर्स एस०आई०पी०एल० के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 3 के सापेक्ष 3 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 5 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।
28. समीक्षा बैठक में मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 4 के सापेक्ष 3 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 11 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।
29. समीक्षा बैठक में मेसर्स सुधाकरा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 7 के सापेक्ष 16 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 14 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।
30. समीक्षा बैठक में मेसर्स ई०को० के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 8 के सापेक्ष 8 योजनाएं कियाशील किये तथा माह अक्टूबर में 3 योजनाओं को कियाशील करने का लक्ष्य है।

सड़क पुर्नस्थापना .

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली डालते समय क्षतिग्रस्त किये गये शेष मार्गों का गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत ससमय पूर्ण कराये एवं टी०पी०आई० और समस्त जूनियर इंजीनियर्स को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन कार्य की जाँच करें, जिससे तत्संबंधी शिकायतों में कमी आये।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि -

(ii)- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये तथा जन शिकायतों का समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

(iii)- समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थां गृह जल संयोजन मिशन मोड में कराते हुए शत-प्रतिशत क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 3913

/ M-5 / 68

दिनांक 15/10/2026

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।

(राजेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण)/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उ०प्र० जल निगम-आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
3. सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
4. सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
5. डी०पी०एम०यू० टीम।
6. मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
7. मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
8. मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
9. मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
10. मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
11. मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
12. मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
15. समस्त आई०एस०ए०।
16. टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण)/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उ०प्र० जल निगम-आजमगढ़।