

## कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर

दिनांक: 23.09.2026 को जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण तथा योजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक: 23.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में पूर्वान्ह 12:00 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण तथा योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में निम्न की उपस्थिति रही-

1. जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-नोडल जौनपुर।
4. नायब तहसीलदार-मड़ियाहूँ।
5. खण्ड विकास अधिकारी, शाहगंज।
6. खण्ड विकास अधिकारी, खुटहन।
7. खण्ड विकास अधिकारी, धर्मापुर।
8. खण्ड विकास अधिकारी, डोभी।
9. खण्ड विकास अधिकारी, जलालपुर।
10. खण्ड विकास अधिकारी, सिकरारा।
11. खण्ड विकास अधिकारी, मछलीशहर।
12. खण्ड विकास अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर।
13. खण्ड विकास अधिकारी, करंजाकला।
14. खण्ड विकास अधिकारी, मड़ियाहूँ।
15. खण्ड विकास अधिकारी, बक्शा।
16. खण्ड विकास अधिकारी, बदलापुर।
17. खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज।
18. खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज।
19. खण्ड विकास अधिकारी, सुजानगंज।
20. सहायक विकास अधिकारी (आर०डी०), केराकत।
21. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, जौनपुर।
22. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए०, मेसर्स मेधज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा०लि०, जौनपुर।
23. डी०टी०एल०, टी०पी०आई०ए० (O&M), मेसर्स मेधज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा०लि०, जौनपुर।
24. श्री पुष्कर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०), जौनपुर।
25. श्री कृपाशंकर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
26. श्री संदीप दूबे प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० जी०ए० इन्फ्रा, जौनपुर।

बैठक की कार्यवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है-

- (1) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा माह सितम्बर 2026 तक 200 नग पाइप पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान प्रगति 96 नग तथा 18 नग सम्मिलित किये जाने के प्रक्रियाधीन होने, कुल 114 नग की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा कार्यरत फर्मों मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) के प्रोजेक्ट मैनेजर को माह के शेष दिनों में अधिक से अधिक मशीनरी/मैनपॉवर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए क्रमिक अधिकतम प्रगति वाली पाइप पेयजल योजनाओं को आवश्यक रूप से संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित करते हुए कुल 150 नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर/ मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/ मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) )
- (2) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से जानकारी चाही गयी कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रहे व्यवधानों के निस्तारण हेतु विभागवार सूक्ष्म स्तर की समीक्षा एवं दिये गये आवश्यक निर्देश के क्रम में व्यवधानों के निस्तारण के प्रगति की क्या स्थिति है। उक्त प्रकरण पर अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि व्यवधानों के निराकरण से सम्बन्धित आप द्वारा किये गये समीक्षा बैठकों, मार्गदर्शन एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के परस्पर समन्वय एवं सहयोग के फलस्वरूप विद्युत वितरण खण्डों से सम्बन्धित सभी व्यवधानों का निराकरण तथा अन्य स्थानीय व्यवधानों के कुल 69 नग प्रकरणों में से 39 नग व्यवधानों का निराकरण कर लिया गया है।  
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि व्यवधान निस्तारण कराये गये सभी पाइप पेयजल योजनाओं पर निर्माण सम्बन्धित कार्य, व्यवधान निस्तारण के कार्य दिवस में अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अगले दिन

*(हस्ताक्षर)*

तक अवश्य प्रारम्भ करायें, अन्यथा की स्थिति में अवरोध उत्पन्न करने वाले ग्रामीणों द्वारा पुनः व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है जिससे योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब होगा एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि कार्यरत फर्मों द्वारा व्यवधान निस्तारित जिन पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है, उक्त हेतु फर्म को अपने स्तर से समीक्षा करते हुए नोटिस निर्गत करें।  
(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर/ मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जौनपुर )

(3) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्थानीय व्यवधानों से सम्बन्धित 30 नग अनिस्तारित प्रकरणों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की आगामी बैठक से पूर्व आवश्यक रूप से निस्तारित कराते हुए पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/ समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जौनपुर)

(4) अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अवशेष नवीन भूमि आवंटन तथा सैलाइन नलकूप हेतु द्वितीय/तृतीय भूमि का आवंटन प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त प्रकरण पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से समन्वय स्थापित कर अवशेष भूमि आवंटन सम्बन्धित प्रकरणों को राजस्व सम्बन्धित जनपद स्तरीय बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित कराते हुए कार्यवाही करें।  
(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), /मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर/ मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०)

(5) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कोर्ट केस के निस्तारण में मात्र 03 नग की प्रगति प्राप्त होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया कि कार्यरत फर्म स्टे वैकेट किये जाने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर प्रार्थना पत्र आवश्यक रूप से दर्ज करायें।  
(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर)

(6) जिला विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि बदलापुर विकास खण्ड के नेवादा मुखलिसपुर ग्राम में चकबन्दी का कार्य वर्तमान तक नहीं होने के कारण दस्तावेजों में चकमार्ग दर्ज नहीं है, जो मार्ग वर्तमान में उपलब्ध है सभी वैकल्पिक रूप से निर्मित किये गये हैं। ग्राम प्रधान द्वारा चकबन्दी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। न्यायपालिका में प्रकरणों के विचाराधीन होने के कारण वर्तमान तक स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकी है। उक्त प्रकरण पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित विकास खण्ड के जल जीवन मिशन कार्यक्रम की टीम के साथ ग्राम सभा में बैठक करायें एवं उक्त ग्राम के पेयजल योजना के निर्माण सम्बन्धित समस्या का समाधान कराया जाना सुनिश्चित करें।  
(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर/जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०/उपजिलाधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित विकास खण्ड के फर्म के प्रतिनिधि/सहायक अभियन्ता, जू०इ०/टी०पी०आई०)

(7) जिला विकास अधिकारी द्वारा स्थानीय व्यवधानों से सम्बन्धित अवशेष 30 नग प्रकरणों की योजनावार समीक्षा की गयी। विकास खण्ड-सिकरारा की बदौली अहिरान पेयजल योजना के समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा पाइप लाइन डाले जाने में किये जा रहे अवरोध को खण्ड विकास अधिकारी-सिकरारा के समन्वय से निस्तारित करा दिया गया है। योजनावार समीक्षा के क्रम में विकास खण्ड-बदलापुर के देवरामपुर पेयजल योजना से सम्बन्धित, विकास खण्ड-डोभी के बीरीबारी पेयजल योजना, विकास खण्ड- मुंगराबादशाहपुर के कुरुखिया बिरईपुर पेयजल योजना से सम्बन्धित व्यवधान निस्तारित पाये गये जिस पर जिला विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि व्यवधान निस्तारित सभी पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करा दिया जाये।

विकास खण्ड-मड़ियाहूँ के उन्वनी खुर्द पेयजल योजना से सम्बन्धित स्थानीय व्यवधान की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आवागमन हेतु 02 मीटर का मार्ग उपलब्ध है, उक्त प्रकरण पर जिला विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना का निर्माण कार्य 03 वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होने की दशा में सम्बन्धित सामग्री की उपलब्धता, फसल बुआई के पूर्व ही किया जाना सुनिश्चित करना था जिससे निर्माण कार्य निरन्तर गतिशील रहे।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/टी०पी०आई०ए०)

(8) जिला विकास अधिकारी द्वारा योजनावार स्थानीय व्यवधानों से सम्बन्धित समीक्षा के पश्चात् पाया गया कि तहसील-कराकत से सम्बन्धित पाइप पेयजल योजनाओं में अधिकतम व्यवधान अनिस्तारित है जिसे निस्तारित कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/टी०पी०आई०ए०/खण्ड विकास अधिकारी)



(9) अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जू०इ० सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर, उन्हें निरन्तर विकास खण्ड से सम्बन्धित जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति तथा व्यवधानों के निस्तारित एवं अनिस्तारित प्रकरणों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/समस्त सहायक अभियन्ता/जू०इ० )


(10) मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अनुमति से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया गया कि आटोमेशन/स्कैड से रियल टाईम डाटा प्राप्त होने पर ही योजना संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित किया जाये तथा ऐसा न होने पर फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। योजना संचालन एवं अनुरक्षण में योजनाओं को सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र किया जाए तथा O&M से पूर्व ट्राई पार्टटाईट अनुबन्ध किया जाये एवं डाक्यूमेन्टेशन कार्य हेतु अतिरिक्त मैनपॉवर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति 25 सितम्बर 2026 तक पूर्ण कर ली जाये।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर )


(11) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यरत फर्मों द्वारा प्रतिदिन समस्त परियोजनाओं के कार्य स्थल पर निर्धारित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये जिससे यथाशीघ्र योजनाओं को पूर्ण कराते हुए आम जनमानस को क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)/मेसर्स एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त की गयी।

(  
(ऋषिकेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
जौनपुर

(  
(मीनाक्षी देवी)  
जिला विकास अधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
जौनपुर

(  
(ध्रुव खाड़िया)  
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति  
जौनपुर

पत्रांक: 1668 /सा०प्र०-17/ 45

दिनांक: 01/10/2026

प्रतिलिपि—

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, जौनपुर।
5. जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड—नोडल जौनपुर।
8. नायब तहसीलदार—मड़ियाहूँ
9. खण्ड विकास अधिकारी, शाहगंज।
10. खण्ड विकास अधिकारी, खुटहन।
11. खण्ड विकास अधिकारी, धर्मापुर।
12. खण्ड विकास अधिकारी, डोभी।
13. खण्ड विकास अधिकारी, जलालपुर।
14. खण्ड विकास अधिकारी, सिकरारा।
15. खण्ड विकास अधिकारी, मछलीशहर।
16. खण्ड विकास अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर।
17. खण्ड विकास अधिकारी, करंजाकला।
18. खण्ड विकास अधिकारी, मड़ियाहूँ।
19. खण्ड विकास अधिकारी, बक्शा।
20. खण्ड विकास अधिकारी, बदलापुर।
21. खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज।
22. खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज।
23. खण्ड विकास अधिकारी, सुजानगंज।
24. सहायक विकास अधिकारी (आर०डी०), केराकत।
25. जिला सगन्वयक, डी०पी०एम०यू०, जौनपुर।

25. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0ए0, मेसर्स मेघज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा0लि0, जौनपुर।
26. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0ए0 (O&M), मेसर्स मेघज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा0लि0, जौनपुर।
27. श्री पुष्कर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0), जौनपुर।
28. श्री कृपाशंकर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
29. श्री संदीप दूबे प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 जी0ए0 इन्फ्रा, जौनपुर।

मुख्य विकास अधिकारी  
जौनपुर