

भारत सरकार की जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जनपद-शाहजहाँपुर में गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 13.10.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0-अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 13.10.2026 को विकास भवन सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया—

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	उपाध्यक्ष
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सदस्य
6	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
9	सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
10	अधिशाली अभियंता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
11	अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई, शाहजहाँपुर	सदस्य
12	अधिशाली अभियंता वि०/या० उ०प्र० जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
13	अधिशाली अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 13.10.2026 को विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर द्वारा पोर्टल पर जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति से अवगत कराते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद शाहजहाँपुर में संचालित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, संचालन एवं अनुरक्षण, जल गुणवत्ता, शिकायत निस्तारण, योजनाओं पर भूमि विवाद/जिन योजनाओं पर आवंटित भूमि अनुपयुक्त है उन योजनाओं हेतु नवीन भूमि आवंटन आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा दिशानिर्देश दिये गये:—

1. जनपद में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक (OHT), वितरण प्रणाली, एफ.एच.टी.सी. (क्रियाशील गृहसंयोजन), सोलर पैनल, क्लोरीनेशन एवं SCADA कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 867 नग ट्यूबवेल के लक्ष्य के सापेक्ष 867 नग बोरिंग कर दिये गये हैं तथा 865 नग विकसित कर दिये गये हैं, 867 नग पम्प हाउस का लक्ष्य के सापेक्ष 859 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण कर लिया गया है,

830 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन करने के सापेक्ष 825 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित कर दिये गये हैं, 9291 कि०मी० वितरण प्रणाली के लक्ष्य के सापेक्ष 9177 कि०मी० वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 7198 कि०मी० सड़क पुर्नस्थापना के कार्य के सापेक्ष 7130 कि०मी० सड़क पुर्नस्थापित करा दी गई है, 449287 नग कियाशील गृहसंयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 447556 नग कियाशील गृहसंयोजन प्रदान किये जा चुके हैं, 865 नग योजनाओं के सापेक्ष 367 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा इनमें से 213 योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, जबकि 154 योजनाएं ट्रायल एण्ड रन चरण में हैं। शेष 498 योजनाओं में 365 योजनाओं अन्तर्गत डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से सीधे जलापूर्ति की जा रही है जबकि 134 योजनाओं में वर्तमान तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है उनमें सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए जलापूर्ति शीघ्र प्रारम्भ करायी जाये। ट्रायल एण्ड रन चरण में प्रवेश कर चुकी योजनाओं को भी निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण कराकर संचालन एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित की जाये।

2. जल अर्पण कार्यक्रम की समीक्षा के अन्तर्गत बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में अबतक कुल 220 ग्राम पंचायतों में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं। पूर्व में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने विकास खण्डों में आयोजित जल अर्पण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद के कुल 15 खण्ड विकास अधिकारियों में केवल 12 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जल अर्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शेष 03 खण्ड विकास अधिकारियों को जल अर्पण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित कार्यवाही समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
3. सड़क पुर्नस्थापना अभियान की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद में संचालित 30 दिवसीय सड़क पुर्नस्थापना अभियान चलाया जा रहा है। समीक्षा के दौरान सड़क पुर्नस्थापना की प्रगति प्रस्तुत की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि वर्तमान में 1516 राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। लंबाई के आधार पर अवगत कराया गया कि कुल 7,198 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों के सापेक्ष 7,133 किलोमीटर सड़क का पुर्नस्थापन किया जा चुका है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिन ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हैं, की ग्रामवार सूची मुख्य विकास अधिकारी को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शेष सड़कों का पुर्नस्थापना निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।
4. बैठक के दौरान जल जीवन मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही भूमि संबंधी समस्याओं की समीक्षा की गई। जिसमें अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 10 ग्राम पंचायतों में प्राप्त भूमि अनुपयुक्त होने के कारण, योजनाओं के निर्माण हेतु नवीन भूमि की

1

आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 10 ग्राम पंचायतों में आवंटित भूमि पर स्थानीय लोगों को अतिक्रमण होने के कारण, पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने तथा ग्राम प्रधान से संबंधित समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित होने की स्थिति से अवगत कराया गया। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नवीन भूमि की आवश्यकता वाले सभी 10 प्रकरणों का संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा भूमि पर अतिक्रमण, पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता तथा ग्राम प्रधान से संबंधित समस्याओं वाले प्रकरणों में संबंधित राजस्व एवं विकास विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान कराया जाए।

अन्त में बैठक को सधन्यवाद समाप्त किया गया।


अधिशाली अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)


अधिशाली अभियन्ता
(वि०/या०)
अष्टम खण्ड, उ०प्र० जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य



अधिशाली अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


अधिशाली अभियन्ता
वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य


सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य



जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य



जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


प्रमाणीय बनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
उपाध्यक्ष


जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।