

अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 12.10.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में दिनांक- 12.10.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें सम्बन्धित अधिकारी/फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, बैठक के दौरान विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है -

परियोजना का विवरण

जनपद मुरादाबाद में 951 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आवंटित किये गये हैं, जिनमें से 951 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 610 ग्राम पंचायतों के 951 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 603 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत कराई जा चुकी हैं, एवं उक्त समस्त 610 ग्राम पंचायतों में से 601 ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

फर्म (Firm)	DPRs	GP Allotted	RV Covered	Land available against DPRs	Sanction Cost (In Cr.)	Expenditure (In Cr.)	Bill Pendency (In Cr.)	Balance fund (In Cr.)
LC Infra	210	183	267	210	544.99	400.19	12.00	132.80
NKG Primus	393	427	684	388	1041.20	446.21	8.00	586.99
योग	603	610	951	598	1586.19	846.40	20.00	719.79

सिंगल विलेज स्कीम्स (Single Village Schemes) - 352 नग मल्टी विलेज स्कीम्स (Multi Village Schemes) - 251 नग

अधिकांसी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अन्तर्गत उक्त तालिका में कोई ग्रामीण पाइप पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अतिरिक्त निर्माणाधीन नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनाएं 90 प्रतिशत पूर्ण है उन्हें शतप्रतिशत पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति सुचारु कराना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण (भूमि विवाद)

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	भूमि विवाद	भूमि विवाद की वर्तमान स्थिति
1	ठाकुरद्वारा	डिलारी	अकबरपुर	ग्राम सभा द्वारा कोई भूमि प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।	भूमि अप्राप्त है।
2	ठाकुरद्वारा	डिलारी	गखरपुर	ग्राम सभा द्वारा कोई भूमि प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।	भूमि अप्राप्त है।
3	ठाकुरद्वारा	डिलारी	कंकरखेड़ा	ग्राम सभा द्वारा कोई भूमि प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।	भूमि अप्राप्त है।
4	ठाकुरद्वारा	डिलारी	काजीपुरा	ग्राम सभा द्वारा कोई भूमि प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।	भूमि अप्राप्त है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुरादाबाद को निर्देशित किया गया कि उक्त योजनाओं हेतु भूमि प्रस्ताव प्राप्त कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण

Name of Firm	Target / Achievement	No. of Schemes	Tubewell Completed	Pump House Progress					OHT Progress					Distribution (Line Laying in Km.)	Water supply through OHT (Scheme/ Village)	Water supply through TW (Scheme/ Village)	Total Scheme/ RWS
				0-25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%	0-25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%				
LC Infra SVS 163 MVS 47	Target	210	206	206					204					1638.00	210		210/139
	Achievement	67	206	0	0	0	16	190	0	14	20	21	149	1629.00	91/123	48/79	
NKG Primus SVS 189 MVS 204	Target	393	393	393					392					3406.00	393		393/89
	Achievement	1	382	23	85	60	30	195	190	124	42	19	17	2525.00	7/12	82/134	

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यरत फर्म मै0 एल0सी0 इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि मै0 एल0सी0 इन्फ्रा द्वारा पूर्व से पूर्ण 67 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त 25 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं पूर्ण कर ली जाये, पूर्व से ओवर हैड टैंक के माध्यम से की जा रही 91 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति के अतिरिक्त अन्य 10 नग योजनाओं की ओवर हैड टैंक से जलापूर्ति प्रारम्भ की जाये, पूर्व से ट्यूबवैल के माध्यम से की जा रही 48 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में की जा रही जलापूर्ति के अतिरिक्त 20 नग और ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में ट्यूबवैल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारु की जाये, उक्त कार्य अग्रिम समीक्षा बैठक तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिये जाये एवं कार्यरत फर्म मै0एन0के0जी0 प्राइमस को निर्देशित किया गया कि मै0एन0के0जी0 प्राइमस द्वारा पूर्व से पूर्ण 1 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त 7 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं पूर्ण कर ली जाये, पूर्व से ओवर हैड टैंक के माध्यम से की जा रही 7 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति के अतिरिक्त अन्य 5 नग योजनाओं की ओवर हैड टैंक से जलापूर्ति प्रारम्भ की जाये एवं पूर्व से ट्यूबवैल के माध्यम से की जा रही 82 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में की जा रही जलापूर्ति के अतिरिक्त 23 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में ट्यूबवैल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारु की जाये, उक्त कार्य अग्रिम समीक्षा बैठक तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिये जाये। सड़क पुनर्र्थापना के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए, निर्माणाधीन पानी की टंकियों की प्रगति में तेजी लाई जाए तथा जिन योजनाओं में सीधे एवं टंकी के माध्यम से जलापूर्ति की जानी है, उनमें जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

पेयजल योजनाओं का समय विस्तार (Comprehensive Implementation and Reform Plan – CIRP)

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति ejalshakti.gov.in एवं CMIS पोर्टल पर अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को मार्च 2028 तक पूर्ण किया जाना है।

Time line of completion of scheme	Completed	Oct-26	Dec-26	Jan-27	Mar-27	Oct-27	Dec-27	Mar-28	Total Scheme
M/s LC Infra	67	19	7	57	35	11	7	7	210
M/s NKG Primus	1	6	15	31	76	159	62	43	393
Total	68	25	22	88	111	170	69	50	603

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया गया कि उक्त योजनाओं को CIRP के अनुसार ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सड़क पुनर्स्थापना की प्रगति

सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration)	100% पूर्ण (Complete)	0-100 मी0 अवशेष	100-250 मी0 अवशेष	250-500 मी0 अवशेष	500 मी0 से अधिक अवशेष	योग (Total)
M/s LC Infra						
कुल योजनाएँ (Total Schemes)	159	15	13	16	7	210
कुल ग्राम (Total Villages)	176	17	29	32	13	267
अवशेष (कि0मी0 में)	0	1.70	2.62	6.00	4.00	14.32
M/s NKG Primus						
कुल योजनाएँ (Total Schemes)	252	71	30	22	18	393
कुल ग्राम (Total Villages)	327	120	125	62	50	684
अवशेष (कि0मी0 में)	0	9.50	13.125	17.625	27.50	67.75

मै0 एल0सी0 इन्फ्रा द्वारा 14.32 कि0मी0 एवं मै0 एन0के0जी0 प्राइमस द्वारा 67.75 कि0मी0 सड़क पुनर्स्थापना के अवशेष कार्य कराये जाने हैं। कुल 82.07 कि0मी0 मार्ग अवशेष।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शतप्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। उन ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों को जूनियर इंजीनियर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिचाई विभाग, लघु सिचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

4 जनपद मुरादाबाद की पूर्व निर्मित 36 नग पेयजल योजनाओं का श्रेणीवार विवरण

जनपद मुरादाबाद की पूर्व निर्मित 36 नग पेयजल योजनाओं के 10 वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ₹1132.79 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य कराये जा रहे हैं।

कार्यदायी फर्म का नाम (Name of Firm)	कुल योजनाएँ (Total Schemes)	पूर्ण संतृप्त (Fully Saturated)	आंशिक संतृप्त (Partially Saturated)	असंतृप्त (Non-Saturated)
M/s SSNR Project Pvt Ltd	36	4	32	0

उक्त तालिका के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद एवं फर्म मेसर्स एस0एस0एन0आर0 को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

आई0एस0ए0 — जन-जागरूकता कार्यक्रम

जनपद मुरादाबाद में 04 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सियों को 627 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 16 नग क्लस्टर आवंटित कर कुल 3 फेज में जन-जागरूकता की विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित किया जा रहा है।

फेज (Phase)	फेज 1 - Planning and Mobilization Phase	फेज 2 - Implementation Phase	फेज 3 - Post Implementation Phase
लक्ष्य (Target)	- Gram Sabha meeting. - Constitution and activation of VWSC/GPWSC. - VWSC/GPWSC orientation on JJM and role and responsibility of VWSC/GPWSC. - Opening of bank account for Capex and Opex. - Verification of baseline data. - Existing FHTC survey.	- Identification of place for wall writing to display concerned contact number. - Monthly man & woman common group meeting. - Monthly Prabhat Pheri and hand wash event.	- One large village meeting. - Monthly man & woman common group meeting. - Monthly Prabhat Pheri and hand wash event. - Source water quality test of PWS. - Social audit with community.

फेज (Phase)	फेज 1 - Planning and Mobilization Phase	फेज 2 - Implementation Phase	फेज 3 - Post Implementation Phase
	- Water quality status of sources. - Identification of land for PWS. - Preparation of VAP with community. - Identification of persons for skill development as Mason, Electrician, Plumber, Pump Operator and Motor Mechanic through PMKVY, and list provided to DWSM. - Signing of tri-partite agreement for execution of PWS with VWSC/GPWSC, UPJN and contractor	Monitoring of construction quality of PWS with VWSC/GPWSC.	VWSC/GPWSC, UPJN and contractor Discussion with VWSC/GPWSC, UPJN and DWSM
उपलब्धि (Achievement)	पूर्ण (Completed)	पूर्ण — वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेख रख-रखाव प्रशिक्षण को छोड़कर	प्रारम्भ नहीं (Not started)
भुगतान (Payment)	कुल बिल प्रस्तुत: ₹272.80 लाख भुगतान: ₹136.40 लाख	कुल बिल प्रस्तुत: ₹0.00 भुगतान: ₹0.00	कुल बिल प्रस्तुत: ₹0.00 भुगतान: ₹0.00

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा आई0एस0ए0 एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि आई0एस0ए0 के फेस-2 के कार्य पुनः गुणवत्ता के साथ कराना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी एवं अग्रिम आदेशों तक फेज-3 के कार्य प्रारम्भ न कराये जायें।

क्र० सं०	District	Name of ISA	Number of Clusters Allotted	Bill Raised (₹)	Bill Paid (₹)	Balance (₹)	Remark
1	Morada bad	Rajasthan Human Care Foundation	6	1,02,30,000	85,25,000	17,05,000	मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा
2		Bind Vikas Sewa Sansthan	3	51,15,000	—	51,15,000	गठित कमेटी द्वारा आई0एस0ए0 द्वारा
3		Mansoori Academy	3	51,15,000	—	51,15,000	प्रस्तुत बिलों का सत्यापन कर लिया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही
4		Modern Training Institute	4	68,20,000	51,15,000	17,05,000	की जा रही है।
योग			16	2,72,80,000	1,36,40,000	1,36,40,000	

थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPI) (last nine months progress details)

क्र० सं०	विवरण (Description)	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	योग
1	कुल साइट विजिट (Site Visits)	190	180	181	175	161	135	120	85	75	1302
2	कुल जारी NCR	6	3	1	1	3	6	4	3	4	31
3	कुल ग्राम ATR	2	3	4	6	5	4	2	0	3	29

NCR – Non-Compliance Report (अनुपालन रिपोर्ट) · ATR – Action Taken Report (कृत कार्यवाही रिपोर्ट) · 31 NCR के सापेक्ष 29 ATR ग्राम — 2 ATR अवशेष।

दिनांक	01.10.2026	02.10.2026	03.10.2026	04.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	07.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	10.10.2026
साइट विजिट की संख्या	8	अवकाश	4	रविवार	5	8	7	10	8	10

जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि जनपद मुरादाबाद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं पर नियमित विजिट करते हुये यह भी संज्ञान ले कि कोई क्रिटिकल एन0सी0आर0 अवशेष न रहे।

डी0पी0एम0यू0 (DPMU)

जियो-टैग कार्य (Sujalam Bharat App)	ड्राफ्ट (Draft)	पूर्ण (Completed)
कुल जियो-टैग योजनाएँ	24	19
ESR	29	22
पम्प हाउस	29	22
ग्राउंड रिचार्ज यूनिट	29	22
योजना सूचना बोर्ड	29	22
पाइपलाइन वितरण	20	19

दिनांक	01.10.2026	02.10.2026	03.10.2026	04.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	07.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	10.10.2026
साइट विजिट की संख्या	8	6	8	रविवार	8	12	10	11	9	10

जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि जनपद मुरादाबाद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं पर नियमित विजिट करते हुये अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि

1. आई०ई०सी० एक्टिविटी के कार्य पुनः गुणवत्ता के साथ कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही भुगतान हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य प्रगति पर हैं उन ग्रामों में अवशेष पेयजल गृह संयोजन का सम्बन्धित पम्प ऑपरेटर/चौकीदार के माध्यम से सर्वे कराकर शतप्रतिशत पेयजल गृह संयोजन पूर्ण कराने उपरान्त ही सड़क पुर्नस्थापना के कार्य अग्रिम 4 माह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रायः संज्ञान में आया है कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कैम्पस में चौरी इत्यादि की घटनायें अधिक हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि अनुरक्षण एवं संचालन की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में 360° सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता/
सदस्य सचिव DWSM मुरादाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी/
उपाध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।

43245/JJM/191

दिनांक 21.10.26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
6. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मुरादाबाद।
7. जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।
9. बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
11. अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मुरादाबाद।
12. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मुरादाबाद।
13. जिला कृषि अधिकारी, मुरादाबाद।
14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद।
16. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
17. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, बी-9, आशीयाना कालोनी फेस-1, निकट मुस्कान हॉस्पिटल, मुरादाबाद।
18. परियोजना हेड/निदेशक, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० मकान नं० 10/273 सैक्टर-10 फेस-2, एम०जी०आर० रेस्टोरेंट के पास आवास विकास, बुद्धी विहार, मुरादाबाद-244001।
19. परियोजना प्रबन्धक, एजेन्सी मैसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्स प्रा०लि०, टी०पी०आई०, मुरादाबाद क्लस्टर-14 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. डी०पी०एम०यू० कार्यालय, मानसरोवर कालोनी, मुरादाबाद।

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।