

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की
दिनांक-11.08.2026 को वर्चुवल बैठक की कार्यवृत्ति

जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की वर्चुवल बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
2. श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
3. श्री राजमुनि यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
4. श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
5. श्री प्रदीप कुमार सिंघल, डी०जी०एम०, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
6. श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रो० मैनेजर, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
7. श्री राकेश वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
8. श्री अंकित सिंह, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा, जनपद यूनिट फतेहपुर।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का विवरण व गत बैठक के निर्देशों का अनुपालन प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	दिनांक	कुल योजना	नलकूप		बाउण्ड्रीवॉल		सोलर		विद्युत		पम्प हाउस	
				लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	08.06.2026	425	452	451	452	331	341	211	111	94	452	351
		10.08.2026	425	452	452	452	340	341	216	111	98	452	357
2	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	08.06.2026	170	190	189	190	179	161	132	29	27	190	182
		10.08.2026	170	190	190	190	182	161	132	29	27	190	184
3	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	08.06.2026	67	77	73	77	71	39	31	38	20	77	69
		10.08.2026	67	77	74	77	72	39	33	38	22	77	72
	कुल योग		662	719	715	719	594	841	384	178	147	719	613

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	पाइप लाइन (कि०मी०)		ओ०एच०टी०		एफ०एच०टी०सी०		रोड़ रेस्टोरेशन (ग्राम)		रेगुलर वाटर सप्लाई (स्कीम)		हर घर जल (ग्राम)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	5345	5102	427	208	242945	222328	733	290	425	170	733	87
		5345	5120	427	219	242945	225428	733	318	425	203	733	95
2	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	1528	1517	170	113	90876	89959	325	156	170	101	325	94
		1528	1520	170	119	90876	90159	325	176	170	107	325	99
3	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	954	894	68	34	43771	40774	122	70	67	25	122	15
		954	899	68	39	43771	41218	122	77	67	30	122	23
	कुल योग	7827	7539	665	377	377592	356805	1180	571	662	340	1180	217

उक्त प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदया द्वारा कार्यदायी संस्थाओं/एजेन्सियों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये निम्नवत निर्देश दिये गये-

1. रेगुलर वाटर सप्लाई-

- मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०) द्वारा 170 योजनाओं में रेगुलर वाटर सप्लाई की जा रही है इनके द्वारा लक्ष्य 73 के सापेक्ष मात्र 48 योजनाओं में ही लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०) के डी०जी०एम० के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 25 अगस्त तक अवशेष 25 योजनाओं का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

- मे0 गायत्री रैमकी लि0 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मात्र 6 योजनाओं में ही रेगुलर वाटर सप्लाई बढाई गई। इनके द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गयी है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदया के हस्ताक्षर से शारान को पत्र भेजा जाये।
- जी0ए0 इन्फ्रा बाबा की समीक्षा के दौरान के पाया गया कि इनको 30 योजनाओं का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 20 योजनाओं में ही लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि इनके कार्यों में सुधार किया जा रहा है। जी0ए0 इन्फ्रा बाबा के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 10 योजनाओं का लक्ष्य इस माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

2. O&M (रख-रखाव)-

- मे0 पावरमेक भूरथनम (जे0वी0) को O&M में ले जाने हेतु 40 योजनाओं का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 28 योजनाओं को O&M में ले जाया गया। इस माह के अन्त तक शेष 12 का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि ये सभी योजनायें मौके पर भौतिक रूप से पूर्ण हैं।
- जी0ए0 इन्फ्रा बाबा को 10 योजनाओं का लक्ष्य दिया गया था जिसमें 5 योजनाओं का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है इस माह के अन्त तक शेष 5 योजनाओं का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 20 योजनायें भौतिक रूप से पूर्ण हैं जिनकी छोटी-छोटी त्रुटियों को पूर्ण कराया जा रहा है।
- मे0 गायत्री रैमकी लि0 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि इनकी 56 स्कीम में कार्य पूर्ण हैं किन्तु मैनपावर की कमी के कारण छोटी-छोटी त्रुटियों में सुधार नहीं हो पा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राकेश वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि वेण्डर द्वारा सपोर्ट न करने के कारण उन्हें एक माह का समय एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा दिया गया है जिससे वह छोटी-छोटी कमियों में सुधार कर योजनाओं को O&M में ले जायेंगे और एक माह में स्थितियों में सुधार कर लेंगे।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

3. रोड़ रेस्टोरेशन

- मे0 पावरमेक भूरथनम (जे0वी0) को 290 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराने तथा शेष ग्रामों में मोटरबल कराने हेतु लक्ष्य दिया गया था जिसका लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। अवगत कराया गया कि उनकी सभी 129 O&M वाली योजनाओं में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा मानसून के पूर्व रेगुलर वाटर सप्लाई वाले 330 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस माह के अन्त तक शेष कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- मे0 गायत्री रैमकी लि0 को 277 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 20 ग्रामों में ही रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य किया गया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा कार्य में सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
- जी0ए0 इन्फ्रा बाबा को कुल 122 ग्रामों के सापेक्ष 60 ग्रामों में जिनमें रेगुलर वाटर सप्लाई की जा रही थी उन ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्य की पूर्ति करते हुये 70 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया।
- जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि सावन माह में कावड़ यात्रा चल रही है कावड़ यात्रा मार्ग में आने वाले सभी मार्गों का रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अविलम्ब कर लिया जाये जिससे कोई दुर्घटना न हो। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि पम्प ऑपरेटर/मैनपावर (चौकीदार) आदि का चयन प्रोत्तिजर के अनुसार ही किया जाये। जिससे शिकायत का मौका न मिले।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

4. NC निस्तारण-

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि महोदया के निर्देशानुसार Critical NC के निस्तारण पर विशेष बल दिया गया जिससे अब मे0 पावरमेक भूरथनम (जे0वी0) 230, मे0 गायत्री रैमकी लि0 128, और जी0ए0 इन्फ्रा बाबा 48 Critical NC अवशेष हैं। कुल 406 एन0सी0 अवशेष हैं। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मैनपावर की कमी के कारण Critical NC शेष रह गयी। पिछली बैठक के बाद कुल 23 Critical NC बढी है तथा अब तक 170 Critical NC का निस्तारण किया गया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्ति के माध्यम से इसकी सूचना शासन को भेजी जाये तथा विवरण पत्र (पी0पी0टी0) में यह स्पष्ट किया जाये कि कितनी एन0सी0 नई है, कितनी डिस्पोजल की गई और कितनी अवशेष हैं। इसी प्रकार मेजर और माइनर एन0सी0 का विवरण देते हुये निस्तारण सम्बन्धी सूचना दी जाये। छोटी-छोटी एन0सी0 के निस्तारण में इतना समय लगाया जा रहा है इसके सम्बन्ध में कड़ा पत्र भेजा जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

5. जल सारथी ऐप-

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकसित किये गये मोबाइल ऐप जल सारथी ऐप को जनपद एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये डाउनलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तथा जनपद का लक्ष्य 12655 दिया गया जिसके सापेक्ष उपलब्ध मात्र 1512 है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि जल निगम (ग्रामीण) और डी0पी0एम0यू0 के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल सारथी ऐप डाउनलोड कराने हेतु प्रत्येक को 100-100 का लक्ष्य देते हुये पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं डी0पी0एम0यू0)

6. नल जल मित्र-

नल जल मित्र मे 1188 के सापेक्ष मात्र 700 का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामो मे नल जल मित्र का चयन अभी तक नही हुआ है उन्हे शीघ्र पूर्ण कराये।

7. जल गुणवत्ता-

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि स्कूल, आँगनवाडी एवं ग्रामो मे फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की निरन्तर जाँच करायी जाये तथा जहाँ पानी खराब पाया जाये है उसकी सूचना भी बुकलेट मे प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))

8. जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि कहीं-कहीं सबमर्सिबल पम्प हटाया गया इसकी सूचना अभी तक नही दी गई। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि इसकी सूचना 3 कार्य दिवस मे उपलब्ध करा दी जायेगी।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))

9. अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जो योजनाये पूर्ण हो चुकी है उनमे स्काडा-आटोमेशन सिस्टम लगा है जिससे जलापूर्ति के सम्बन्ध मे ऑनलाइन देखा जा सकता है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि क्लोरीनयुक्त ही जलापूर्ति की जाये निरीक्षण के दौरान क्लोरीनेटर मे क्लोरीन न पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))

10. शिकायत- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे0 पावरमेक भूरथनम (जे0वी0) की 166, मे0 गायत्री रैमकी लि0 की 80 और जी0ए0 इन्फ्रा बाबा की 06 कुल 252 शिकायते निस्तारण हेतु शेष है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अगली बैठक तक सभी शिकायतो का निस्तारण किया जाये। उक्त सभी आकड़े विवरण पुस्तिका (पी0पी0टी0) के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जाये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था (बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।)

(निधि गुप्ता वत्स)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।

पृ0सं0: 2422 / म-22 / 03

दिनांक: 30-10-2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फतेहपुर।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
5. अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
6. अधिशाली अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
8. डी0पी0एम0, मे0 मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 प्रयागराज, वलस्टर फतेहपुर।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 गायत्री-रैमकी (जे0वी0) जनपद-फतेहपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 पावरमेक/भूरथनम (जे0वी0) जनपद यूनिट फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा जी0ए0इन्फ्रा (जे0वी0) जनपद यूनिट फतेहपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।