

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की
दिनांक-12.10.2026 को बैठक की कार्यवृत्ति

जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12.10.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
2. श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
3. श्री राजमुनि यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
4. श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेधज टेक्नो कान्सेप्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
5. श्री प्रदीप कुमार सिंघल, ए०जी०एम०, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
6. श्री मनोज कुमार तिवारी, प्र० मैनेजर, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
7. श्री साहिल कुमार मौर्या, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा, जनपद यूनिट फतेहपुर।
8. श्री अंकित सिंह, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा, जनपद यूनिट फतेहपुर।
9. श्री अचल कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर सबलेट सैडिगो, गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
10. श्री लखेन्दर प्रोजेक्ट मैनेजर, गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का विवरण व गत बैठक के निर्देशों का अनुपालन प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	दिनांक	कुल योजना	नलकूप		बाउण्ड्रीवॉल		सोलर		विद्युत		पम्प हाउस	
				लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	07.09.2026	425	452	452	452	340	341	216	111	100	452	359
		11.10.2026	425	452	452	452	342	341	216	111	104	452	361
2	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	07.09.2026	170	190	190	190	182	161	135	29	27	190	184
		11.10.2026	170	190	190	190	182	161	135	29	27	190	185
3	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	07.09.2026	67	77	74	77	73	39	35	38	23	77	73
		11.10.2026	67	77	74	77	73	39	35	38	24	77	73
	कुल योग		662	719	716	719	599	541	386	178	155	719	619

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	पाइप लाइन (कि०मी०)		ओ०एच०टी०		एफ०एच०टी०सी०		रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)		रेगुलर वाटर सप्लाई (स्कीम)		हर घर जल (ग्राम)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	5345	5126	427	219	242945	228540	733	325	425	209	733	98
		5345	5126	427	224	242945	228540	733	325	425	215	733	104
2	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	1528	1520	170	120	90876	89659	325	181	170	109	325	99
		1528	1520	170	125	90876	89659	325	190	170	113	325	99
3	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	954	901	68	43	43771	41218	122	77	67	32	122	23
		954	901	68	44	43771	41218	122	78	67	33	122	23
	कुल योग	7827	7549	665	393	377592	359417	1180	603	662	361	1180	226

उक्त प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदया द्वारा कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये निम्नवत निर्देश दिये गये-

1. रेगुलर वाटर सप्लाई-

- मे0 पावरमेक भूस्थानम (जे0वी0) द्वारा 425 योजनाओं के सापेक्ष मात्र 215 पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। मे0 पावरमेक भूस्थानम को 8 योजनाओं का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 6 योजनाओं में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) द्वारा 170 योजनाओं के सापेक्ष मात्र 113 पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) को 5 योजनाओं का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 4 योजनाओं में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) द्वारा 67 योजनाओं के सापेक्ष मात्र 33 योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) को 3 योजनाओं का लक्ष्य दिया गया था मात्र 1 योजना में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। किसी कार्यदायी संस्था द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गई है। सभी कार्यदायी संस्थाओं निर्देशित किया जाता है कि गत माह के अवशेष लक्ष्य को तथा वर्तमान माह के लक्ष्य को माह के अन्त तक पूर्ण करना सभी कार्यदायी संस्थाएँ सुनिश्चित करें एवं जिन परियोजनाओं में टैंक का कार्य अपूर्ण है वहां ट्यूबवेल के माध्यम से सीधी जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

2. रोड रेस्टोरेशन (कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

- मे0 पावरमेक भूस्थानम (जे0वी0) द्वारा 733 ग्रामों के सापेक्ष 335 ग्राम में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। मे0 पावरमेक भूस्थानम को 15 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 10 राजस्व ग्रामों में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) द्वारा 325 ग्रामों के सापेक्ष 190 में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) को 11 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 09 राजस्व ग्रामों में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) द्वारा 122 ग्रामों के सापेक्ष 78 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। जी0ए0 इन्फ्रा बाबा को 06 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 01 राजस्व ग्रामों में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि सभी क्षतिग्रस्त मार्गों को मोटरबल ससमय करा लिया जाए एवं पाइप लाइन टेस्टिंग के उपरान्त मोटरबल मार्गों का मरम्मतकरण ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

3. O&M (संचालन व रख-रखाव)-

- मे0 पावरमेक भूस्थानम (जे0वी0) को 5 का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 2 योजना को ही अनुरक्षण रख-रखाव में ले जाया गया है। मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) को 3 का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष प्रगति शून्य पाई गई। जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) को 2 का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष 1 योजना को ही अनुरक्षण रख-रखाव ले जाया गया है। किसी भी कार्यदायी संस्था का लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया अगले 1 माह हेतु मे0 पावरमेक भूस्थानम (जे0वी0) को 8 योजना, मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) को 6 योजना, जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) 03 योजनाओं को अनुरक्षण रख-रखाव हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

4. NC निस्तारण-

- मे0 पावरमेक भूस्थानम (जे0वी0) के द्वारा 898 Critical NC के सापेक्ष 702 Critical NC का निस्तारण किया गया है। मे0 जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) द्वारा 174 Critical NC के सापेक्ष 130 Critical NC का निस्तारण किया गया है। मे0 गायत्री रैमकी लि0 (जे0वी0) द्वारा 356 Critical NC के सापेक्ष 222 Critical NC का निस्तारण किया गया है। मे0 पावरमेक भूस्थानम (जे0वी0) के द्वारा 5900 मेजर एन0सी0 के सापेक्ष 3970 मेजर एन0सी0 का निस्तारण किया गया है। मे0 जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) द्वारा 1063 मेजर एन0सी0 के सापेक्ष 625 मेजर एन0सी0 का निस्तारण किया गया है। मे0 गायत्री रैमकी लि0 (जे0वी0) द्वारा 7081 मेजर एन0सी0 के सापेक्ष 3096 मेजर एन0सी0 का निस्तारण किया गया है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि अवशेष Critical NC का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

5. CIRP के अनुसार योजनाओं की प्रगति-

SINGLE VILLAGE SCHEME TO BE COMPLETED UPTO Mar,2027								
S.No.	Agency	Oct,26		Jan,27		Mar,27		Remark
		TARGET	COMPLETION	TARGET	COMPLETION	TARGET	COMPLETION	
1	PMPL	3	1	31	1	75	2	
2	Gayatri	1	0	14	2	28	0	
3	Baba	1	1	14	1	4	0	
	Total	5	2	59	4	107	2	

CIRP के अनुसार दी गई समयावधि में एकल गांव पेयजल योजनाओं को मे0 पावरमेक भूथनम (जे0वी0), मे0 गायत्री रैमकी लि0 (जे0वी0) एवं मे0 जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) को समयान्तर्गत पूर्ण करने तथा जो परियोजनाएं निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण न करायी जा सके उससे सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।

MULTI VILLAGE SCHEME TO BE COMPLETED UPTO Mar,2027								
S.No.	Agency	Oct,26		Jan,27		Mar,27		Remark
		TARGET	COMPLETION	TARGET	COMPLETION	TARGET	COMPLETION	
1	PMPL	0	0	0	0	1	0	Physical Progress 80% Scheme Progress is as per Completion plan
2	Gayatri	0	0	0	0	0	0	
3	Baba	0	0	0	0	1	0	Physical Progress 80% Scheme Progress is as per Completion plan

इसी प्रकार CIRP के अनुसार दी गई समयावधि में बहुल गांव पेयजल योजनाओं को मे0 पावरमेक भूथनम (जे0वी0) एवं मे0 जी0ए0 इन्फ्रा बाबा (जे0वी0) को समयान्तर्गत पूर्ण करने तथा जो परियोजनाएं निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पूर्ण न करायी जा सके उससे सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।

6. शिकायतें- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मे 1895 शिकायतें प्राप्त की गई जिसके सापेक्ष 1815 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 80 शिकायतों का निस्तारण जल्द ही करा दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि अवशेष शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुये सभी शिकायतों का निस्तारण किया जायें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)
(बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।)

(निधि गुप्ता मत्स)
जिलाधिकारी, अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।

पृ०सं०: १५२३, M-२२ / ०४

दिनांक: ३०-१०-२०१६

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फतेहपुर।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
8. डी०पी०एम०, मे० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) जनपद-फतेहपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावरमेक/भूरथनम (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।