

निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.03.2025 को जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के ग्राम पंचायत शिवगढ़ कला पाइप पेयजल योजना के कार्यो का निरीक्षण मा० विधायिका श्रीमती इन्द्राणी वर्मा जी द्वारा किया गया, निरीक्षण के समय निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

योजना का नाम :- शिवगढ़ कला पाइप पेयजल योजना।
 निरीक्षण के समय उपस्थित :- अधोहस्ताक्षरी, श्री विवेक एवं श्री इन्द्रजीत सहायक अभियन्ता, श्री कुलदीप पाठक अवर अभियन्ता, फर्म के परियोजना प्रबन्धक, ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

निरीक्षण की तिथि :- 25.03.2025

1. शिवगढ़ कला पेयजल योजना

क्र.सं.	कम्पोनेन्ट्स	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य	टिप्पणी
1.	नलकूप	1-890 एल.पी.एम./ 15 एच.पी.	01	कार्य पूर्ण है।
2.	पम्प हाउस	01 नग	01	कार्य पूर्ण है।
3.	शिरोपरि जलाशय	300 कि.ली/ 14 मीटर स्टेजिंग	-	कार्य पूर्ण है।
4.	एफ.एच.टी.सी.	672 नग	472	शेष कार्य प्रगति पर है।
5.	वितरण प्रणाली मीटर में	20128	20128	कार्य पूर्ण है।
6.	बाउण्ड्रीवाल	01 नग	01	कार्य पूर्ण है।
7.	सोलर	(23 कि.वा.)	01	कार्य पूर्ण है।
8.	संचालन की स्थिति	-	-	संचालित
9.	रोड मरम्मत का कार्य			संतोषजनक



उपस्थित फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि उक्त ग्राम पंचायत में बचे शेष कनेक्शनों का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए योजना का संचालन नियमित रूप से कराना सुनिश्चित करे, जिससे आम जन मानस को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके।

(मोहम्मद इमरान)
अधिशारी अभियन्ता

पत्रांक 467 / कार्य-18

/ 23

दिनांक 25/03/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 विधायिका, 289 भिनगा-श्रावस्ती।
2. मुख्य अभियन्ता (गो.क्षे.) उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
5. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स जी.ए. इन्फ्रा-वी.पी.एल. (जे.वी.) श्रावस्ती।
6. टीम लीडर, टी.पी.आई. श्रावस्ती।

अधिशारी अभियन्ता