



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बी-192,आवास विकास कालोनी, हरदोई।

पत्रांक :

19213 / ~~बी-192~~ / 72

दिनांक : 31/12/2025

:- निरीक्षण आख्या :-

1. निरीक्षणकर्ता का नाम - 1. श्री अशोक रावत। 2. श्री अशोक अग्रवाल
2. निरीक्षणकर्ता का पद - 1. मा० सांसद महोदय (32 मिश्रिख)। 2. मा० विधान परिषद सदस्य
3. निरीक्षित कार्य का नाम - समसपुर ग्रामीण पेयजल योजना
4. निरीक्षण का दिनांक - 23.03.2025

दिनांक 23.03.2025 को श्री अशोक रावत, मा० सांसद महोदय (32-मिश्रिख) एवं श्री अशोक अग्रवाल, मा० विधान परिषद सदस्य महोदय द्वारा दिनांक 23.03.2025 को जल जीवन मिशन की समसपुर ग्रामीण पेयजल योजना का भ्रमण किया गया है। निरीक्षण के समय श्री अमित कुमार सिंह सहायक अभियन्ता, श्री विवेक मिश्रा सहायक अभियन्ता, श्री सुधीर कुमार, जूनियर इंजीनियर, श्री रितेश सैनी जूनियर इंजीनियर जल निगम (ग्रामीण), जिला समन्वयक, परियोजना प्रबन्धक एम०एण्डई०, आईएसए/आईईसी कोऑर्डिनेटर, सी०बी०एण्डटी० कोऑर्डिनेटर, कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई हरदोई, डी०टी०एल० टी०पी०आई० एवं कार्यदायी संस्था के डीजी०एम०, श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, परियोजना प्रबन्धक श्री प्रदीप कुमार एवं अन्य स्टाफ उपस्थित थे।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सांसद महोदय को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में समसपुर ग्रामीण पेयजल योजना स्वीकृत है जिसकी स्वीकृत लागत रू० 475.20 लाख है। योजना के समस्त कार्यों को मार्च, 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग अवर जलाशय (350 कि०ली०/16 मी० स्टेजिंग), वितरण प्रणाली 11.90 कि०मी०, पेयजल गृह संयोजन 750 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित थे। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष प्रगति निम्नानुसार है:-

- नलकूप - 100 प्रतिशत पूर्ण।
- पम्प हाउस - 100 प्रतिशत पूर्ण।
- अवर जलाशय - 100 प्रतिशत पूर्ण।
- वितरण प्रणाली - 100 प्रतिशत पूर्ण।
- पेयजल गृह संयोजन - 100 प्रतिशत पूर्ण।

मा० सांसद महोदय द्वारा जलकर परिसर का भ्रमण किया गया जिसमें मा० महोदय द्वारा योजना से समस्त कार्य पूर्ण पाये जाने पर संतोष व्यक्त किया गया। मा० सांसद महोदय द्वारा ग्रामीणों से

पेयजलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। ग्रामीणों द्वारा मा0 सांसद महोदय एवं मा0 विधान परिषद सदस्य महोदय को दिन में 03 बार क्लोरीन युक्त जलापूर्ति होने की बात बतायी गयी जिस पर मा0 सांसद महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी। मा0 सांसद महोदय एवं मा0 विधान परिषद सदस्य महोदय द्वारा जलकल परिसर में अमरुद का पेड़ लगाया गया।



मा0 सांसद महोदय एवं मा0 विधान परिषद सदस्य महोदय द्वारा योजना से लाभान्वित होने वाले समस्त मजरों में नियमित क्लोरीन युक्त पेयजलापूर्ति किए जाने के निर्देश दिये गये।

भवदीय

(नवनीत सिंह)

अधिसासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परियोजना प्रबन्धक, एन0सी0सी0 लि0, हरदोई।
2. समस्त सहायक अभियन्ता।
2. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धक इकाई, हरदोई।
3. श्री रितेश सैनी, जूनियर इंजीनियर।

3/11/2025

अधिसासी अभियन्ता