



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट बर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- apjarsultanpur@apjn.co.in

पत्रांक 4686

/

W-19

/

103

दिनांक: 01/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "औड़ी में जल जीवन मिशन की टंकी का निर्माण अधूरा: ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए करना पड़ रहा इंतजार" के के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत औड़ी पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त योजना में नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग उच्च जलाशय (150 कि०मी०/16 मी०)-01 नग, सोलर-01 नग, पाइप लाइन-15.70 किमी० तथा गृह जल संयोजन-399 नग प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग (90%) तक पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग स्लैब लेवल (60%) तक पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण, पाइप लाइन-15.30 किमी० तथा गृह जल संयोजन-241 नग पूर्ण है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यवाही फर्म द्वारा अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27 दिनांक 01.08.2026(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है वर्तमान में योजना प्रगति पर है जिसे दिनांक 26 दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बंकर हुसैन)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(ल०खेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
7. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
8. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
9. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No. 3, 4 & 5, Sector 125, Noida - 201 401, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: mpc.ugja@vindhya.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 03AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027

Date: 01.08.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject:- Submission of Completion Plan of Aujhi(Bhadaiya)

Dear Sir,

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	15.7	15.3		
6	FHTC(Nos)	399	241	158	20 Nov. 26
7	Solar(Kw)	1	1	0	
8	Regular Water Supply	399	0	399	26 Dec. 26
8	OHT(150 KL 16M Staging)-Job	1	0.7	0.3	18 oct. 26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For Vindhya Telolinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment I-A, Shahmajeef Road, Lucknow U.P-226001