



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 1864 / W-19 / 449 दिनांक 05/8/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-अमर उजाला में दिनांक 01.08.2026 को प्रकाशित खबर "तेजपुर गांव में जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी, घरों तक नहीं पहुँचा पानी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-अमर उजाला दिनांक 01.08.2026 को प्रकाशित खबर "तेजपुर गांव में जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी, घरों तक नहीं पहुँचा पानी" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड बहरिया के तेजपुर ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(200के०एल०/16मी०) 01 नग, वितरण प्रणाली-18026 मी०, घरेलू कनेक्शन 525 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 19066 मी० एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 420 नग, सडक पुर्नस्थापना का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति की जा रही थी, परन्तु पाइप लाइन में कई स्थानों पर लिकेज होने के कारण योजना से जलापूर्ति बाधित है। लिकेज मरम्मत हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है, वर्तमान में लिकेज मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, मरम्मत उपरान्त जलापूर्ति शीघ्र करा दी जायेगी।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशायी अभियन्ता