

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ ee@uralkushinagar@gmail.com

☎ 05564 297311



पत्रांक 2663, कापे-21, 1680

दिनांक: 04/08/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 31.07.2026 का शीर्षक "कुशीनगर में 4.78 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी: 04 साल बाद भी जंगल पचरुखिया को नहीं मिला शुद्ध पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड पडरौना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पचरुखिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लांट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका सोलर का कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 550 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य द्वितीय टाई बीम तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 17.22 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य लगभग 16.22 किमी० हुआ है एवं 1528 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, आगामी 01 माह में उक्त योजना के उपरोक्त अवशेष कार्य पूर्ण करते हुये डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eertufalkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक 2663/कार्य-21/ 1680

दिनांक: 04/08/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 31.07.2026 का शीर्षक "कुशीनगर में 4.78 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी: 04 साल बाद भी जंगल पचरूखिया को नहीं मिला शुद्ध पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड पडरौना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पचरूखिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका सोलर का कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 550 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य द्वितीय टाई बीम तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 17.22 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य लगभग 16.22 किमी० हुआ है एवं 1528 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, आगामी 01 माह में उक्त योजना के उपरोक्त अवशेष कार्य पूर्ण करते हुये डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता

