



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207



पत्रांक : ५६१७ / M-8 / 85 दिनांक : ०५/०८/२६
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय- समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 03.08.2026 के अंक में प्रकाशित "कौशांबी में तीन साल से अधूरा है जल जीवन मिशन का काम, ग्रामीणों में भारी नाराजगी" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 03.08.2026 के अंक में प्रकाशित "कौशांबी में तीन साल से अधूरा है जल जीवन मिशन का काम, ग्रामीणों में भारी नाराजगी" के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड- सिराथू की ग्राम पंचायत- उदहिन खुर्द में पेयजल योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत नलकूप बोरिंग, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण 100 प्रतिशत एवं उच्च जलाशय का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कराया जा चुका है तथा 12.55 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, लगभग 550 नग हाउस कनेक्शन प्रदान कर आंशिक रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही साथ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को आवागमन हेतु मोटेरेबल करा दिया गया है। वर्तमान में योजना की शेष पाइप लाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। 15 दिवस में योजना के टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कराकर पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- फोटोग्राफ।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
5. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कौशाम्बी।
6. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिशाली अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207



डाउनलोड
जल सारथी ऐप

