



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 2966

/ M-3 / 49

दिनांक 11/08/2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,  
आजमगढ़।

विषय— ई-पेपर दैनिक भास्कर दिनांक 08.08.2026 में प्रकाशित शीर्षक "फरिहा में टैंक पाइप लाइन का इंतजार, कागजों में पूरी जल जीवन मिशन योजना, ग्रामीणों में आकोश के सम्बन्ध में—

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रकाशित सूचना तथ्यों से परे है। फरिहा ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा निर्माणाधीन है। पेयजल योजना में 2 नग नलकूप के सापेक्ष 1 नग पूर्ण, पम्प हाउस 2 नग, के सापेक्ष 1 नग निर्माणाधीन, ओवर हेड टैंक 30 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन 70 प्रतिशत पूर्ण तथा सोलर सिस्टम लगना शेष है। इस प्रकार योजना की कुल भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत है। पेयजल योजना मार्च 2027 तक पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

(राजेन्द्र कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 4— मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक, प्रा०लि०—हैदराबाद को इस निर्देश के साथ की अविलम्ब शेष कार्य पूर्ण कराकर योजना को क्रियाशील करें।

अधिशासी अभियन्ता



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 2906  
सेवा में,

/ 11-3 / 49

दिनांक 11/08/2026

जिला सूचना अधिकारी,  
आजमगढ़।

विषय— ई-पेपर दैनिक भास्कर दिनांक 08.08.2026 में प्रकाशित शीर्षक “फरिहा में टैंक पाइप लाइन का इंतजार, कागजों में पूरी जल जीवन मिशन योजना, ग्रामीणों में आकोश के सम्बन्ध में—

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रकाशित सूचना तथ्यों से परे है। फरिहा ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा निर्माणाधीन है। पेयजल योजना में 2 नग नलकूप के सापेक्ष 1 नग पूर्ण, पम्प हाउस 2 नग, के सापेक्ष 1 नग निर्माणाधीन, ओवर हेड टैंक 30 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन 70 प्रतिशत पूर्ण तथा सोलर सिस्टम लगाना शेष है। इस प्रकार योजना की कुल भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत है। पेयजल योजना मार्च 2027 तक पूर्ण कर जलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

(राजेन्द्र कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 4— मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक, प्रा०लि०—हैदराबाद को इस निर्देश के साथ की अविलम्ब शेष कार्य पूर्ण कराकर योजना को क्रियाशील करें।

अधिशासी अभियन्ता

टॉप न्यूज़

राज्य-शहर

भास्कर इन्वेस्टिगेशन

क्रिकेट

भास्कर खास

DB ओरिजिनल

स्पोर्ट्स

बॉलीवुड

जॉब - एजुकेशन

बिजनेस

लाइफस्टाइल

जीवन मंत्र

Pipeline Protest

## फरिहा में टैंक-पाइपलाइन का इंतजार: कागजों में पूरी जल जीवन मिशन योजना, ग्रामीणों ने आक्रोश

शाह आलम (फराही) | फरिहा(निजामाबाद),  
आजमगढ़  
2 दिन पहले

f X

