



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: eeupjn_cdfazabad@yahoo.co.in



पत्रांक 6855 / M-15 / 77

दिनांक 14/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 09.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की जलापूर्ति 5 दिन से बंद: बिजैनपुर सजहरा में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 09.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की जलापूर्ति 5 दिन से बंद: बिजैनपुर सजहरा में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में बिजैनपुर सजहरा पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	बिजैनपुर सजहरा पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	18.16 किमी०	17.3 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
6.	गृह जल संयोजन	736 नग	696 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग	पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा बिजैनपुर सजहरा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर योजना का संचालन एवं रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है एवं लीकेज की समस्या के कारण जलापूर्ति बाधित हो गई थी जिसे आज दिनांक 14.08.2026 से पुनः प्रारम्भ करा दिया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनोइंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता