



उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

132ए, सिविल लाइन्स, इटावा

जियर पक्का तालाब वौराहा

फोन नं० 05688-796776

E-mail ID-
eeetwupjnrrural@gmail.com

पत्रांक 3288 / W-23 / 52 दिनांक : 17/08/26

सेवा में,
जिला सूचना अधिकारी,
इटावा।

विषय:- डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16.08.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "चकरनगर के गनियावर पंचायत में नल जल योजना अधूरी: फंड की कमी से काम रुका, ग्रामीण पेयजल को तरस रहे" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16.08.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "चकरनगर के गनियावर पंचायत में नल जल योजना अधूरी: फंड की कमी से काम रुका, ग्रामीण पेयजल को तरस रहे" की प्रकाशित खबर की आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड महेवा के ग्राम गनियावर पेयजल योजना की है। गनियावर पेयजल योजना जल जीवन मिशन(फेज-3) कार्यक्रम के अर्न्तगत चयनित है। उक्त योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय (100 केएल0/16 मी0), पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, सोलर पैनल 20 कि० वाट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं बाउण्ड्रीवाल की फिनिशिंग का कार्य शेष है। प्रस्तावित पाइपलाइन 3.288 किमी० के सापेक्ष 3.165 किमी० बिछाई जा चुकी है। लगभग डेढ़ वर्ष से धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही, फर्म द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। योजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2027 है, निर्धारित समय सीमा में योजना के कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी। वर्तमान में योजना से आंशिक जलापूर्ति चालू है, फोटोग्राफ संलग्न है।

आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के०के० प्रजापति)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर।

अधिशाली अभियन्ता



