



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeruralkushinagar@gmail.com

☎ 05564 297311



पत्रांक 2849 / कार्य-21 /

1811

दिनांक: 21/08/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय— दैनिक भास्कर ई-पेपर दिनांक 19.08.2026 में प्रकाशित "कुशीनगर में स्वच्छ पानी का इन्तजार" शीर्षक समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 19.08.2026 का शीर्षक "कुशीनगर में स्वच्छ पानी का इन्तजार: कहीं टंकी अधुरी, कहीं पाईप लाइन अधुरी, बजट आने के बाद जल्द पूरा होगा काम" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन से नामित कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत कुल 29 अदद पेयजल योजनाएँ क्रियान्वित हैं, जिसके सापेक्ष 18 अदद पेयजल योजनाएँ पूर्ण एवं संचालित हैं। शेष 11 अदद पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनके समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को माह मार्च 2027 तक योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2849 / ०८०८-२१ /

1811

दिनांक: 21/08/2026

द्वारा ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर ई-पेपर दिनांक 19.08.2026 में प्रकाशित "कुशीनगर में स्वच्छ पानी का इन्तजार" शीर्षक समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 19.08.2026 का शीर्षक "कुशीनगर में स्वच्छ पानी का इन्तजार: कहीं टंकी अधुरी, कहीं पाईप लाइन अधुरी, बजट आने के बाद जल्द पूरा होगा काम" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजनाओं का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन से नामित कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत कुल 29 अदद पेयजल योजनाएँ क्रियान्वित हैं, जिसके सापेक्ष 18 अदद पेयजल योजनाएँ पूर्ण एवं संचालित हैं। शेष 11 अदद पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनके समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को माह मार्च 2027 तक योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता