



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eerpalkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2850, भा.प-2, 165

दिनांक: 19/08/2026
द्वारा ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर ई-पेपर दिनांक 16.08.2026 में प्रकाशित "कुशीनगर में 4.78 करोड़ की पेयजल योजना अधर में" शीर्षक समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 18.08.2026 का शीर्षक "कुशीनगर में 4.78 करोड़ की पेयजल योजना अधर में: 04 साल बाद भी घरों तक नहीं पहुँचा पानी, सोलर पैनल, जनरेटर पहले ही लगा दिए गए" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड पड़रौना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पचरुखिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्य शासन द्वारा नामित कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 550 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य द्वितीय टाई बीम तक हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है, एक अदद पम्प हाउस, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित, 17.22 किमी० वितरण प्रणाली एवं 1528 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, आगामी 01 माह में उक्त योजना के उपरोक्त अवशेष कार्य पूर्ण करते हुये डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है। जिनके समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को माह सितम्बर 2027 तक योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eemfalkushinagar@gmail.com

☎ 05564 297311

पत्रांक 2850/काप-2/165

दिनांक: 19/08/2026

द्वारा ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर ई-पेपर दिनांक 16.08.2026 में प्रकाशित "कुशीनगर में 4.78 करोड़ की पेयजल योजना अधर में" शीर्षक समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 18.08.2026 का शीर्षक "कुशीनगर में 4.78 करोड़ की पेयजल योजना अधर में: 04 साल बाद भी घरों तक नहीं पहुँचा पानी, सोलर पैनल, जनरेटर पहले ही लगा दिए गए" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड पडरौना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पचरुखिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्य शासन द्वारा नामित कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 550 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य द्वितीय टाई बीम तक हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है, एक अदद पम्प हाउस, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित, 17.22 किमी० वितरण प्रणाली एवं 1528 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, आगामी 01 माह में उक्त योजना के उपरोक्त अवशेष कार्य पूर्ण करते हुये डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है। जिनके समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को माह सितम्बर 2027 तक योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।


अधिशासी अभियन्ता